الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

ادارة المشروعات

عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الاول من الكم٠٠٠+١٢١ الى الكم ٠٠٠+١٢٤ بطول٣,٠٠ كم اتجاه الفيوم (بالأمر المباشر).

العقد رقم : (١٣٠٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) مستخلص جارى (٣) تنفيذ : شركة المهندسون المتحدون للمقاولات والتوريدات عن المدة من بداية العمل حتى ٢٦ / ٠٩ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بآخر مقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	المتبقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنية	قرش / جنيه	
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتي ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة											يراعي تطبيق نصوص العقد.
	مسافة نقل حتى ٥٠٠م	٦.٠٠	م٢	٦٠٠١٣	٥٤٠٠٧	٤٥٠٥	٥٨٥١٢.٠٠	جاري	٣٥١٠٧٢	٠	٣٥١٠٧٢	مكتب جهاز الاشراف متواجد.
٣-١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢ متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-٢ متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥ إعتباراً من ٢٠٢٣/٥/٤ - علاوة زيادة السولار ١,٦ جنية /م٣ - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجرية.							جاري				البرنامج الزمني متواجد .
	مسافة نقل حتى ٢كم	٦٠.٠٠	م٣	١٧٧,٢٠٥.٠٠	١٥٥٥٥٤	١٧,٢٢٠,٠٠	١٧٢٧٧٤.٠	جاري	١٠٣٦٦٤٤٠	٠	١٠٣٦٦٤٤٠	مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجدين .
٣-٢	علاوة ١,٥ جنية / كم مسافة نقل ٤ كم (٤-٢-٢) قبل الزيادة قبل تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٢.٨٠	م٣	١٤٨,٥٩٠.٠٠	١٣٣٧٢٦.٥	١١,١٤٨,٥٠	١٤٤٨٧٥.٠	جاري	٤٠٥٦٥٠	٠	٤٠٥٦٥٠	معدات الموقع متواجدة .
٣-٣	علاوة ١,٥ جنية / كم مسافة نقل ٤ كم (٤-٢-٢) بعد الزيادة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٣.٠٠	م٣	٣,٦٩٥.٠٠	٣٣٢٥	٢٧٧,٠٠	٣٦٠٢.٠	جاري	١٠٨٠٦	٠	١٠٨٠٦	معدات الموقع متواجدة .
٣-٤	علاوة ١,٥ جنية /كم مسافة نقل ٣ كم (٣-٢-١) بعد الزيادة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	١.٥٠	م٣	٢٤,٩٢٠.٠٠	١٨٥٠٢.٢	٥,٧٩٤,٨٠	٢٤٢٩٧.٠	جاري	٣٦٤٤٥.٥	٠	٣٦٤٤٥.٥	التقارير (المبدئى - الاسبوعى - الشهرى) متواجدة.
٣-٥	علاوة زيادة سولار بعد ٢٠٢٣/٥/٤	١.٦٠	م٣	٢٨,٦١٥.٠٠	٢١٨٢٧.٧	٦,٠٧١,٣٠	٢٧٨٩٩.٠	جاري	٤٤٦٣٨.٤	٠	٤٤٦٣٨.٤	
٣-٦	كارتة توريد أتربه	١٣.٠٠	م٣	٥٤,٠٠٠.٠٠	٤٨٦٠٠	٤,٠٥٠,٠٠	٥٢٦٥٠.٠	جاري	٦٨٤٤٥٠	٠	٦٨٤٤٥٠	
٣-٧	قيمة المواد المحجريه للأتربه بالإضافه إلي نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٤٤.٨٠	م٣	١٧٤,٠٠٠.٠٠	١٣٣٧٢٦.٥	٣٥,٩٢٣,٥٠	١٦٩٦٥٠.٠	جاري	٧٦٠٠٣٢٠	٠	٧٦٠٠٣٢٠	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتي تاريخ المستخلص								١٩٤٩٩٨٢١.٩٠	٠.٠٠	١٩٤٩٩٨٢١.٩	
	اجمالي قيمة الاستقطاعات								٠.٠٠			
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								١٩٤٩٩٨٢١.٩٠			
	ماسبق صرفه								١٦٧٢٧١١٧.٥٢			
	اجمالي قيمة الاعمال خلال فترة المستخلص رقم (3)								٢٧٧٢٧٠٤.٣٨			

وسائل تأمين وسلامة المرور متواجده
الكرفان متواجد
لسيارة متواجدة منذ تاريخ
٢٠٢٢-٢-١٩

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الهيئة العامة للطرق والكباري

الشركة المنفذة — الاسم/ — التوقيع/

استشاري المساحة (برايم سيستمز) — الاسم/ محمد طلعت فتحي — التوقيع/

المكتب الفني / — الاسم/ — التوقيع/

استشاري الهيئة (انترانس) — الاسم/ — التوقيع/

الاستشاري العام (systra) — الاسم/ — التوقيع/

مهندس الاشراف — الاسم/ — التوقيع/

مدير عام المشروعات — الاسم/ مصطفى شعبان — التوقيع/

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣ (المعاملة)

سبق صرفها الى — على حساب نهائي — يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظة : القلنك غير الموجودة بعلك الشروط اعتمدت من

يعتمد ،،،،

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السادسة بني سويف
مهندس
طارق يوسف الجرار

مدير عام الادارة المالية
كمال عبد الحميد