الهيئة العامة للطرق والكباري
(GARB)
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
إدارة المشروعات

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنه – العاصمه الاداريه – العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافه من الكم ٤٩٥+٥٠٠ الى الكم٤٩٨+٠٠٠ بطول ٢,٥ كيلو متر مرحلة اعمال استكمال الحمايات

تنفيذ : شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

كشف ختامي رقم ٢

المقاول:شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة طبقاً للعقد رقم (١٦٨٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) المؤرخ في ١٠ / ٠٦ / ٢٠٢٤

من بداية العمل حتى ٢٣ /٠٩/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظـات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٥	البلاطات الخرسانية													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - مدير المشروع متواجد - المهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - تم عمل التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - التقرير الميداني متواجد - تم توريد عدد(١٥) كرتونة ورق A4 - وثيقة التامين حوادث شخصية سارية حتى تاريخ ٢٠٢٥٠٠٦٠١٠ - وثيقة تامين اخطار مقاولين سارية حتى تاريخ ٢٠٢٥٠٠٦٠١٠ - يراعي تطبيق نصوص العقد
٥-١	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانه عادية سمك ١٥سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ من دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) علي ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفواصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح و ملئ الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -يتم اضافة علاوه قدرة ٥ جلبة بعد أول ١٠ متر راسي علي ان تضاف لكل سطح (لا يقل عن ٥ متر راسي)	٤٥٧	م٢	٦٧٣٣,٠٩	٥,٧٢٠	١٠١٣,٠٩	٦٧٣٣,٠٩	١٣	٣,٠٧٧,٠٢٢	٠	٠	٣,٠٧٧,٠٢٢	١٣	
٥-٢	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لقدمات الحمايات و الميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش و الاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) علي ان يكون السن نظيف و مغسول والرمل خالي من الشوائب و الطفلة والاملاح و المواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل علي ان تحقق الخرسانة أجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ و ملء الفواصل بالبتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٢٦٦٥,٢	م٣	٦١٤,١٣	٤٧٥	١٣٩,١٣	٦١٤,١٣	٢٨	١,٦٣٦,٧٧٩	٠	٠	١,٦٣٦,٧٧٩	٢٨	
	إجمالي قيمة المستخلص											٤,٧١٣,٨٠١	٤١	

فقط أربعة ملايين وسبعمائة وثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة وواحد جنيهاً وواحد وأربعون قرشاً لا غير

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"
١١/١٠/٢٠٢٤

مدير مشروع المقاول: م/ علاء سلامة علي
استشاري المساحة: م/ احمد خليل
مدير مشروع الاستشاري: م/ مصطفى نجم
الاستشاري العام سيوسترا: م/
مدير المشروع (الهيئة): مهندس/ابراهيم الحناوي
مدير عام المشروعات (الهيئة): مهندس / محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريرا في
..... يدفع للمقاول مبلغ
على الحساب نهائياً

شركة الاستشارات الهندسية للطرق و المطارات SGAC
م. محمد محمد الجيوشي
مشروع القطار السريع قطاع ٦

شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة
بيان رقم: ٢٧٩ / ٦٤٥ / ١٦٥٠٠٦
سجل ت: ٢٥ / ٠٢