المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح) ادارة المشروعات

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)

وزارة النقل

**مشروع:اعمال الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة لطريق وادي النطرون /العلمين من كم ٩٤حتي كم ١١٤ بطول ٢٠كم**

**تنفيذ : شركة برايم للمقاولات**

**المقاول: شركة برايم للمقاولات**

**كشف جاري رقم(١)رقم العقد(٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٠٦) مؤرخ بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٢٥**

**من بداية العمل حتى تاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٥**

| رقم البند | بيـــــان الأعـــــــــمـــــال | الفئة | الوحدة | الكمية | مقدار العمل السابق إجراؤه | مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة | مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن | | استقطاع او حجز | | القيمة المستحقة بعد الاستقطاع | | ملاحـــظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | جنيه | | | | | | قرش | جنيه | قرش | جنيه | قرش | جنيه | |
| ١ | بالمتر الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيبر جلاس (ميني جيرسي)وجهين ارتفاع ٤٠سم طبقا للرسومات علي ان يكون وجه الخرسانة (fair face) بمحتوي اسمنتي لايقل عن ٣٥٠كجم/م٣ وباجهاد لايقل عن ٢٥٠كجم/سم٢ والفئة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠سم وعرض ٨٠سم اسفل الحاجز باجهاد لايقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشاير (٦ ₵ ١٦)/م.ط ودهان الحواجز بالسفيتو ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . | ٨٠٠ | م.ط | ٢٠٠٠٠ | ٠ | ١١٠٠٠ | ١١٠٠٠ | ٠ | ٨,٨٠٠,٠٠٠ | | ٠ | | ٨,٨٠٠,٠٠٠ | مكتب جهاز الاشراف متواجد<br>العلامات الارشادية متواجدة<br>لوحات المشروع متواجدة<br>مدير المشروعات والمهندسين متواجدون<br>مسئول تامين سلامة المرور متواجد<br>المعمل ومهندسون المعمل متواجدة<br>تم عمل الاحتياطات اللازمة لتنظيم حركة المرور اثناء العمل<br>الحد الادني من المعدات متواجدة<br>البرنامج الزمني للمشروع متواجد<br>وثيقة تامين حوادث سارية حتي تاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٥<br>وثيقة تامين اخطار مقاولين سارية حتي تاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٥ |
| | إجمالي قيمة المستخلص | | | | | | | | | | | | ٨,٨٠٠,٠٠٠ | |
| | | | | | | | | ثمانية مليون وثمانمائة الف جنيه مصري | | | | | | |

**الشركة المنفذة :شركة برايم للمقاولات**

مدير المشروع

م/محمود عصام محمد

ب.ض : ٩٠٤ ـ ٠٠٨ ـ ٦٧٢

**مدير المشروع ( الهيئة)**

**م/ إبراهيم الحناوي**

مدير مشروعات عام الهيئة

**م/محمد حسني فياض**

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ...................سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائياً

: تحريراً في

.................... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات ..........غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من ..........

**رئيس الإدارة المركزية**
**منطقة غرب الدلتا**
**الاسكندرية - مرســـــي مطروح**
**عميد مهندس /**
**"هاني محمد محمود طه"**

٢/١٢/٢٠٢٤