الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)
وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع:إسناد أعمال الجسر الترابي للخط الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين -مطروح)
قطاع برج العرب - العلمين لتنفيذ المسافة من الكم ٣٣٤,٩٠٠ الى الكم ٣٣٥,٠٠٠ بطول ٠,١٠٠ كم (بالأمر المباشر)

تنفيذ : علاء الدين وشركاؤه للمقاولات المتكاملة

مستخلص جارى رقم (١)

المقاول : علاء الدين وشركاؤه للمقاولات المتكاملة رقم العقد (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١١٧)   عن المدة من (٢٠٢٤/٠٧/٣٠) حتى (٢٠٢٤/١١/٢٧)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	**اعمال الحفر**													
١/١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلومتر زيادة.	٢٨.١٠	م٣	١٠,٠٠٠.٠٠	٠	٥,٣٠٠.٠٠	٥,٣٠٠.٠٠	٠	١٤٨,٩٣٠.٠٠	٠	٠	٠	١٤٨,٩٣٠.٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التأمين سارية حتى ٢٠٢٥/٠٧/٣٠ - يراعي خصم التجارب المعملية - يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	**اعمال الازالة و التطهير**													
٢/٣	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٦.٠٠	م٢	٦,٠٠٠.٠٠	٠	٣,٣٠٠.٠٠	٣,٣٠٠.٠٠	٠	١٩,٨٠٠.٠٠	٠	٠	٠	١٩,٨٠٠.٠٠	
٣	**اعمال الردم**													
١/٣	اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة لنسبة الدمك لكل ١%. -مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١.٥ جنية للكم بالزيادة. -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .	١٠٥.٥٠	م٣	٢١,٠٠٠.٠٠	٠	٩,٥٠٠.٠٠	٩,٥٠٠.٠٠	٠	١,٠٠٢,٢٥٠.٠٠	٠	٠	٠	١,٠٠٢,٢٥٠.٠٠	
	علاوة مسافة نقل لمسافة التراب ١٣٩ كم =١٣٧*١.٥ =٢٠٥.٥ ((١٣٩ (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - ٢(المحمل على البند)) * ١.٥ للكم)	٢٠٥.٥٠	م٣	١٦,٨٠٠.٠٠	٠	٧,٦٠٠.٠٠	٧,٦٠٠.٠٠	٠	١,٥٦١,٨٠٠.٠٠	٠	٠	٠	١,٥٦١,٨٠٠.٠٠	
	علاوة مسافة نقل لمسافة الرمال ١٠٩ كم =١٠٧*١.٥ =١٦٠.٥ (١٠٩ (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - ٢ (المحمل على البند)) * ١.٥ للكم)	١٦٠.٥٠	م٣	٤,٢٠٠.٠٠	٠	١,٩٠٠.٠٠	١,٩٠٠.٠٠	٠	٣٠٤,٩٥٠.٠٠	٠	٠	٠	٣٠٤,٩٥٠.٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية.	١٣.٠٠	م٣	٢١,٠٠٠.٠٠	٠	٩,٥٠٠.٠٠	٩,٥٠٠.٠٠	٠	١٢٣,٥٠٠.٠٠	٠	٠	٠	١٢٣,٥٠٠.٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												٣,١٦١,٢٣٠.٠٠	
								ثلاث ملايين ومائة وواحد وستون ألفاً ومئتان وثلاثون جنيها فقط لاغير						

الشركة المنفذة : علاء الدين وشركاؤه للمقاولات المتكاملة
مدير المشروع — م/ربيع رشدى
استشارى المساحة — م/ محمد خليل
مدير المشروع الإستشارى — م/ السيد سيف الدين
استشارى عام (SYSTRA) — م / علاء عبد اللطيف — تمت المراجعة الفنية فقط
(الهيئة) مدير المشروع — م / مارجريت مجدي
مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة — مهندس / محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
.... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات ....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من ....
تحريراً في :

يعتمد ،،، رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "