مشروع: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
لتنفيذ المسافة من الكم ٦٠٠+٤٥٥ الى الكم ٠ ٦+٤٥٦ بطول ١ كم اتجاه استكمال برج العرب
قطاع (العلمين / فوكة)

تنفيذ : مكتب الميمنة للمقاولات العامة

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف جاري رقم (٢)

المقاول:مكتب الميمنة للمقاولات العامة رقم العقد(٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢١٢) المؤرخ في ٢٠٢٤/٢/٢٠

من بداية العمل حتى:١ /٩/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	مـلاحـــظـات
٣	اعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٥/٣/٢ -وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٥/٣/٢ - يراعى تطبيق نصوص العقد
١-٣	اعمال تحميل و توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٥جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠١,٤	م٣	١٢٣٤٠,٨٨٨	٤٨٠٠	٣٧٠٠	٨٥٠٠	٠	٨٦١,٩٠٠	٠	٠	٠	٨٦١,٩٠٠	
	علاوة مسافة النقل ٢٠٥ كم	٣٠٤,٥	م٣	١٢٣٤٠,٨٨٨	٤٨٠٠	٣٧٠٠	٨٥٠٠	٠	٢,٥٨٨,٢٥٠	٠	٠	٠	٢,٥٨٨,٢٥٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	١٢٣٤٠,٨٨٨	٤٨٠٠	٣٧٠٠	٨٥٠٠	٠	١١٠,٥٠٠	٠	٠	٠	١١٠,٥٠٠	
٥	البلاطات الخرسانية													
١-٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فيبر + سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٤٥٧	م٢	٨٠٤٢	٦٨٠٠	٠	٦٨٠٠	٠	٣,١٠٧,٦٠٠	٠	٠	٠	٣,١٠٧,٦٠٠	
٢-٥	أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ متر٣ سن دولوميت متدرج+٠,٤ متر٣ رمل حرش والإضافات طبقا لتعليمات الإستشاري فيبر + سيكا على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم بالفاصل بسمك ٢ سم طبقا لتعليمات الإستشاري والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لنهو العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠كجم/سم٢ وملئ الفواصل بالبتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢٦٦٥,٢٠	م٣	٥٤٠,٠٠	٤٥٠	٠	٤٥٠	٠	١,١٩٩,٣٤٠	٠	٠	٠	١,١٩٩,٣٤٠	
									إجمالي قيمة المستخلص				٧,٨٦٧,٥٩٠	

سبع ملايين وثمانمائة وسبعة وستون ألفاً وخمسمائة وتسعون جنيه مصري فقط لاغير

الشركة المنفذة : مكتب الميمنة للمقاولات العامة

مدير المشروع م/جاطف محمد عبدالحليم | مهندس الاستشاري (الإنشائية) م/محمد شهاب خليل | مهندس الاستشاري(د.سعد الجيوشي) م/مصطفى محمودنجم | مهندس الاستشاري العام(سيستروا)

تمت المراجعة فنياً طبقاً لـ GARB فقط
م / أسامة جودة

مدير المشروع (الهيئة) م/ إبراهيم عبدالله الحناوي

مدير مشروعات عام الهيئة م/محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بالهامش و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الغاءات ..... غير الواردة بعكس الشروط أعتمدت من .....
محرراً في :

على الحساب نهائياً

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"