الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثانية القنال وسيناء

مستخلص رقم (٤) جارى

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٦٦

عن عملية /أعمال إنشاء عدد (٢) كوبرى توسعة " المطار " بالإتجاهين وصيانة الكوبرى القائم عند كم ٣٠٠+ ٦٦ تنفيذ شركة سامكريت

بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٤ الفتره من بدايه العمل حتى ٢٠٢٥/٠٣/٠٤

البند		كمية المقايسة	نوع العمل	الفئه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى / نهائى	قيمه الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او عجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١		١١٠٠	بالمتر الطولى اعمال تنفيذ الجسات	٣٦٠	م.ط	١١٠٠	٠	١١٠٠	جاري	٣٩٦,٠٠٠	٠	٣٩٦,٠٠٠	الجزء موجود داخل ورشة موجه
٣		٤٠٠٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق	٨٧	م٣	١٣١٦	٠	١٣١٦	جاري	١١٤,٤٩٢	٠	١١٤,٤٩٢	
٥		١٥٠٠	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة او تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الأساسات	١٢١	م٣	٢٢٢	٠	٢٢٢	جاري	٣٨,٩٦٢	٠	٣٨,٩٦٢	جزء التوريد موجود
٧		٣	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع (وجه بحري)	٢٤٤٨٠٠	عدد	٢	٠	٢	جاري	٤٨٩,٦٠٠	٠	٤٨٩,٦٠٠	
٨		٣	بالعدد نقل داخلى ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	٥٠٠٠٠	عدد	٢	٠	٢	جاري	١٠٠,٠٠٠	٠	١٠٠,٠٠٠	الخامس الجزء الجنوبي موجود
٩		٧٠٠٠	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبئر (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	٤٣٧٥	م.ط	٤٥٧١	٠	٤٥٧١	جاري	١٩,٩٩٨,١٢٥	٠	١٩,٩٩٨,١٢٥	
٩	أ	٧٠٠٠	بالمتر الطولى علاوه على أعمال الخوازيق بقطر ١٢٠ سم	٧٥٠	م.ط	٤٥٧١	٠	٤٥٧١	جاري	٣,٤٢٨,٢٥٠	٠	٣,٤٢٨,٢٥٠	
١٠		٣٧	بالطن توريد وتركيب قيمونات معدنيه للخوازيق	٣٢٠٠٠	طن	١٤	٠	١٤	جاري	٤٤٨,٠٠٠	٠	٤٤٨,٠٠٠	الأبنات موجوده
١١		٥٣٥	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبئر (Bored Piles) قطر ١٠٠ سم	٣٢٣٠	م.ط	٢٢٨	٠	٢٢٨	جاري	١,٠٥٩,٤٤٠	٠	١,٠٥٩,٤٤٠	السيالات مركبه مع الاحمال
١١	أ	٥٣٥	بالمتر الطولى علاوه على أعمال الخوازيق بقطر ١٠٠ سم	٦٢٥	م.ط	٢٢٨	٠	٢٢٨	جاري	٢٠٥,٠٠٠	٠	٢٠٥,٠٠٠	
١٤		٧٥	بالمتر المكعب خرسانة عاديه جاهزة للاساسات والبلاطات الانتقالية (خمسه وسبعون مترمكعب)	١٦٥٠	م٣	٥٠	٠	٥٠	جاري	٨٢,٥٠٠	٠	٨٢,٥٠٠	الاستاند موجوده
١٥		٢٠٠٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه جاهزة للمخدات والاساسات والبلاطات الانتقالية	٢٣٢٠	م٣	١٠٦٧	٠	١٠٦٧	جاري	٢,٤٧٥,٤٤٠	٠	٢,٤٧٥,٤٤٠	
١٥	أ	٢٠٠٠	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم٢ وزيادة المحتوي الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/م٣ (الفان مترمكعب)	١٤٠	م٣	١٠٦٧	٠	١٠٦٧	جاري	١٤٩,٣٨٠	٠	١٤٩,٣٨٠	بيلمكة (...) [illegible]
١٦	أ	٣٠٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة جاهزة للاعمدة والاكتاف . -ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اسفل الاطارات او البلاطات	٢٩٥٥	م٣	١٩٨	٠	١٩٨	جاري	٥٨٥,٠٩٠	٠	٥٨٥,٠٩٠	
١٦	ب	١١٠٠	ارتفاع اعلى من ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اسفل الاطارات او البلاطات	٣١٥٥	م٣	٢١٣	٠	٢١٣	جاري	٦٧٢,٠١٥	٠	٦٧٢,٠١٥	
١٧	أ	١٨٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة جاهزة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري . -ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اسفل الاطار	٣٠٩٥	م٣	١٨٠	٠	١٨٠	جاري	٥٥٧,١٠٠	٠	٥٥٧,١٠٠	
١٧	ب	٤٠٠	ارتفاع اعلى من ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اسفل الاطار	٣١٩٥	م٣	٧٢	٠	٧٢	جاري	٢٣٠,٠٤٠	٠	٢٣٠,٠٤٠	
١٨		٨٠٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة جاهزة لزوم كمرات سابقة الصب او سابقة الصب	٣٨٥٥	م٣	١٨٣	٠	١٨٣	جاري	٧٠٥,٤٦٥	٠	٧٠٥,٤٦٥	
٢٠	أ	٢٦٧٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة جاهزة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته	٣٢٠٥	م٣	٦٩٨	٠	٦٩٨	جاري	٢,٢٣٧,٠٩٠	٠	٢,٢٣٧,٠٩٠	
٢٠	ب	٣٠٠٠	ارتفاع أعلى ٦ متر من منسوب الارض الطبيعية حتى منسوب أسفل البلاطة (ثلاثه الاف مترمكعب)	٣٣٠٥	م٣	١١٣	٥٨٢	٧٤٥	جاري	٢,٤٦٢,٢٢٥	٠	٢,٤٦٢,٢٢٥	
٢١		٣٢٠٠	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه جاهزة للاسقف اعلى الخوازيق (slab on pile)	٣١٠٥	م٣	٢٧١٦	٠	٢٧١٦	جاري	٨,٤٣٣,١٨٠	٠	٨,٤٣٣,١٨٠	
٢١	أ	٣٢٠٠	علاوة لزيادة الاجهاد بحيث لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم٢ .	٧٠	م٣	١٧٤٩	٠	١٧٤٩	جاري	١٢٢,٤٣٠	٠	١٢٢,٤٣٠	
٢٣	أ	٦٧٥٠	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) . -اسياخ طول ١٢ م	٣٠٠٠٠	طن	٢٧٣١	٣٥٣	٣٠٨٤	جاري	٩٢,٥٢٠,٠٠٠	٠	٩٢,٥٢٠,٠٠٠	تعليه ١٥٠٠٠٠(مائه وخمسون الف جنيها) لحين استكمال الاختبارات بند رقم ٢٣-أ
٢٦		٣٦٠٠	بالمتر المسطح اعمال دهان وجهين على البارد من العزل علي البارد	٥١	م٢	١٢١٢	٠	١٢١٢	جاري	٦١,٨١٢	٠	٦١,٨١٢	
٢٨	أ	٦٤	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين. - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بجوايط	١٥٠٠٠	عدد	٠	٣٨	٣٨	جاري	٥٧٠,٠٠٠	٠	٥٧٠,٠٠٠	تعليه ١١٥٠٠٠(مائه وخمسه عشر الف جنيها) لحين استكمال الاختبارات بند رقم ٢٨
٢٨	ب	٦٨	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بجوايط	٣٧٥٠٠	عدد	٠	١٥	١٥	جاري	٥٦٢,٥٠٠	٠	٥٦٢,٥٠٠	
٣٢		٥٠٠	بالمتر المكعب فك تكاسي الدبش	٧٠	م٣	٥٠٠	٠	٥٠٠	جاري	٣٥,٠٠٠	٠	٣٥,٠٠٠	
التشوينات													
٢٣	أ	٦٧٥٠	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) . -اسياخ طول ١٢ م	٣٠٠٠٠	طن	٠	٤٠٠	٤٠٠	جاري	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٤,٨٠٠,٠٠٠	٧,٢٠٠,٠٠٠	استقطاع ٤٠% لحين التركيب
									اجمالي قيمه مستخلص جاري ٤			١٤٥,٩٣٩,١٣٦	

مهندس الاستشاري .....

مدير عام التنفيذ

اقر بصحه ذلك

المقاول .....

المهندس .....

مدير الاعمال .....

اقر بان الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهره وقدرها ١٢٤,٢٦٨,٦٦٠ فقط لاغير سبق صرفها للمقاول

ويدفع للمقاول على الحساب ٢١,٦٧٠,٤٧٦

المحاسب .....

رئيس الاداره المركزيه

بدر عبدالتواب بدر

المهندس /

INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS

المهندسون الإستشاريون الدوليون

سامكريت

٥٠٦٢١

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner