وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثانية القنال وسيناء

الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)

عن عملية /أعمال إنشاء عدد (٢) كوبري توسعة " العوي " بإتجاهين عند كم ٧٠٠+ ٦٢ تنفيذ شركة ساميكريت

مستخلص رقم (١) جاري

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢١/٧٣١ بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/١٩ الفتره من بدايه الاعمال حتى ٢٠٢٥/٠٣/٠٤

البند	كمية المقايسة	نـــوع العـــمل	الفئـــه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المده	إجمالي الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الاعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحـــظات
١	٦١٠	بالمتر الطولى اعمال تنفيذ الجسات)	٣٦٠	م.ط	٠,٠٠	٥٩٥,٠٠	٥٩٥,٠٠٠	جاري	٢١٤,٢٠٠	٠	٢١٤,٢٠٠	الموسوعة العربية للمواصفات الفرق بوصف التقارير الموجود بوصف العقاب الموجود بوصف الاشارة بوصف
٣	٢٠٠٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لاساسات القواعد المسلحة	٨٧	م٣	٠,٠٠	٦٩٦,٣٠	٦٩٦,٣٠٢	جاري	٦٠,٥٧٨	٠	٦٠,٥٧٨	
٤	٣٠٠	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعصالة يدوية فى ارض الموقع العام	٨٧	م٣	٠,٠٠	٥٣,٢٥	٥٣,٢٥٠	جاري	٤,٦٣٣	٠	٤,٦٣٣	
٥	٥٠٠	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة او تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الأساسات	١٢١	م٣	٠,٠٠	١٠٩,٦٣	١٠٩,٦٣٠	جاري	١٣,٢٦٥	٠	١٣,٢٦٥	
٧	٣	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع (وجه بحري)	٢٤٤,٨٠٠	عدد	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠٠	جاري	٢٤٤,٨٠٠	٠	٢٤٤,٨٠٠	
٨	٣	بالعدد نقل داخلى ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	٥٠,٥٠٠	عدد	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠٠	جاري	٥٠,٥٠٠	٠	٥٠,٥٠٠	
٩	٥٤٠٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٥٠ سم	٦,١٠٠	م.ط	٠,٠٠	٢٦٤٦,٣٢	٢٦٤٦,٣٢٠	جاري	١٦,١٤٢,٥٥٢	٠	١٦,١٤٢,٥٥٢	
١١	١١٠	بالمتر المكعب خرسانة عاديه جاهزة للاساسات و(مائة وعشرة مترمكعب)	١,٥٧٥	م٣	٠,٠٠	٣٦,٥١	٣٦,٥٠٦	جاري	٥٧,٤٩٧	٠	٥٧,٤٩٧	
١٢	١٧١٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه جاهزة للمخدات والاساسات	٢,٢٠٥	م٣	٠,٠٠	٧٨٢,٥٢	٧٨٢,٥٢٤	جاري	١,٧٢٥,٤٦٥	٠	١,٧٢٥,٤٦٥	
١٢أ	١٧١٢	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم٢ وزيادة المحتوي الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/م٣	٢٠٠	م٣	٠,٠٠	٧٨٢,٥٢	٧٨٢,٥٢٤	جاري	١٥٦,٥٠٥	٠	١٥٦,٥٠٥	
١٣أ	٦٥٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة جاهزة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية . -ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اسفل الاطارات او البلاطات)	٢,٨٣٥	م٣	٠,٠٠	١٢٥,٤٦	١٢٥,٤٥٨	جاري	٣٥٥,٦٧٣	٠	٣٥٥,٦٧٣	
١٤أ	٤٣٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة جاهزة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري . -ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اسفل الاطار	٢,٩٤٠	م٣	٠,٠٠	١٦٣,٦١	١٦٣,٦١٠	جاري	٤٨١,٠١٣	٠	٤٨١,٠١٣	
١٨	٢٢٠٠	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه جاهزة للاسقف اعلى الخوازيق (slab on pile)	٢,٩٥٠	م٣	٠,٠٠	١٤٢٦,٥٢	١٤٢٦,٥٢٠	جاري	٤,٢٠٨,٢٣٤	٠	٤,٢٠٨,٢٣٤	تعليه ٥٠٠٠٠ (خمسون الف جنيه) لحين استكمال تقرير التكسير بند رقم ١٨
١٨أ	٢٢٠٠	علاوة لزيادة الاجهاد بحيث لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم٢	١٠٠	م٣	٠,٠٠	١٤٢٦,٥٢	١٤٢٦,٥٢٠	جاري	١٤٢,٦٥٢	٠	١٤٢,٦٥٢	
٢٠أ	٣٧٤٥	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) -اسياخ طول ١٢ م	٢٣,٥٠٠	طن	٠,٠٠	١٣٨٠,٥٧	١٣٨٠,٥٧٠	جاري	٣٢,٤٤٣,٣٩٥	٠	٣٢,٤٤٣,٣٩٥	تعليه ١٥٠٠٠٠ (مائه وخمسون الف) لحين استكمال الاختبارات على بند رقم ٢٠-أ
٢٣	١٥٠٠	بالمتر المسطح اعمال دهان وجهين على البارد من العزل على البارد	٥١	م٢	٠,٠٠	٦٤٠,٩٠	٦٤٠,٨٩٦	جاري	٣٢,٦٨٦	٠	٣٢,٦٨٦	
٢٩	١٠٠	بالمتر المكعب فك تكاسي الدبش في المواقع المختلفة (مائة متر مكعب)	١٥١	م٣	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠	جاري	١٥,١٠٠	٠	١٥,١٠٠	
التشوينات												
٢٠أ	٣٧٤٥	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) -اسياخ طول ١٢ م	٢٣,٥٠٠	طن	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠	جاري	٢,٣٥٠,٠٠٠	٩٤٠,٠٠٠	١,٤١٠,٠٠٠	استقطاع ٤٠% لحين التركيب
		اجمالي قيمة المستخلص									٥٧,٧٥٨,٧٤٩	

مهندس الاستشارى ..... المهندس .....

مدير عام التنفيذ .....

اقر بصحة ما بالمقايسة

المقاول .....

مدير الاعمال .....

اقر بان الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها صفر فقط لا غير سبق صرفها للمقاول

يدفع للمقاول على الحساب

المحاسب .....

رئيس الادارة المركزية

بدر عبدالتواب بدر

المهندس /

٥٠٦٢١

INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS

الدولية للاستشارات الهندسية

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner