مشروع: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية قطاع (برج العرب – العلمين) من الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) إستكمال أعمال الردم وأعمال طبقات الأساس المسافة من الكم ٣٠٠+٣٥٨ إلى الكم ٨٠٠+٣٥٩ بطول ١,٥ كم اتجاة مطروح.

تنفيذ : شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (١)

المقاول: شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة رقم العقد (١٤٧١/٢٠٢٣/٢٠٢٤)

عن المدة من بدء الأعمال حتى (٢٠٢٤/٠٥/١٥)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحـــظات
١-٣	اعمال تحميل وتوريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والالتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياة الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. -مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنية للكم بالزيادة او النقصان. -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .													مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
	السعر خلال شهر مايو سنه ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه	101.40	م٣	11,777	0.00	11,187	11,187	0.00	1,134,361.80	0.00	0.00	0.00	1,134,361.80	
	علاوة مسافة النقل للتراب مسافة ٩٨ كم -٢٠ كم = ٩٦ كم (٩٦* ١,٥ = ١٤٤)	144.00	م٣	9,421.60	0.00	8,949.60	8,949.60	0.00	1,288,742.40	0.00	0.00	0.00	1,288,742.40	مسئول تامين سلامة المرور متواجد
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة ٥٨ كم -٢٠ كم =٥٦كم (٥٦* ١,٥ = ٨٤)	84.00	م٣	2,355.40	0.00	2,237.40	2,237.40	0.00	187,941.60	0.00	0.00	0.00	187,941.60	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م٣	11,777	0.00	11,187	11,187	0.00	145,431.00	0.00	0.00	0.00	145,431.00	
٢-٣	بالم ٣ - توريد وتنفيذ وردم احجار بسماكات تتراوح بين ٥ الى ١٥ الى ٢٠ سم بنسبة ١:١:١ بنسبة امتصاص لاتزيد عن ٣% ولا تحتوى على اى المواد الناعة او البودرة (مارة من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفلية او بيت النمل يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقطاع اسفل سطح المياة بعمق ١٠٠ سم حتى اعلى منسوب المياة الارضية بحوالى ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) على ان لا تزيد نسبة EV12EV عن ٢,٥ باستخدام حمل مقدارة ٨ kn طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوى وتهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة. - -مسافة النقل ٢٠ كم . -الفئة شاملة القيمة المادة المحجرية. -يتم احتساب ١,٣ جنية للكم بالزيادة او النقصان.													التقاريرالشهرية والاسبوعية متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الادنى من المعدات متواجد البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	السعر خلال شهر اكتوبر سنه ٢٠٢٢ طبقا للمفاوضه	315.50	م٣	7,681.3791	0.00	7,296	7,296	0.00	2,301,888.00	0.00	0.00	0.00	2,301,888.00	
	السعر خلال شهر يناير سنه ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه	324.10	م٣	3,840	0.00	3,648	3,648	0.00	1,182,316.80	0.00	0.00	0.00	1,182,316.80	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ ٢٨-٤-٢٠٢٥
	علاوة مسافة نقل للسن لمسافة ٨٨ كم =٦٨*١,٣=٨٨,٤ جنيه	88.40	م٣	11,521.3791	0.00	10,944	10,944	0.00	967,449.60	0.00	0.00	0.00	967,449.60	يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م٣	11,521.3791	0.00	10,944	10,944	0.00	273,600.00	0.00	0.00	0.00	273,600.00	
١-٤	أعمال الاساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي أقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان													
	السعر خلال شهرمايو طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	146.40	م٣	16,112	0.00	14,042	14,042	0.00	2,055,748.80	0.00	0.00	0.00	2,055,748.80	
	طبقا للمفاوضه (SUBGRADE) المادة المحجرية	161.00	م٣	16,112	0.00	14,042	14,042	0.00	2,260,762.00	0.00	0.00	0.00	2,260,762.00	
	علاوة مسافة نقل للسن لمسافة ٨٨ كم =٦٨*١,٣=٨٨,٤ جنيه	88.40	م٣	16,112	0.00	14,042	14,042	0.00	1,241,312.80	0.00	0.00	0.00	1,241,312.80	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م٣	16,112	0.00	14,042	14,042	0.00	351,050.00	0.00	0.00	0.00	351,050.00	
٢-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية													
	السعر خلال شهرمايو طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	151.30	م٣	12,153	0.00	10,600	10,600	0.00	1,603,780.00	0.00	0.00	0.00	1,603,780.00	
	طبقا للمفاوضه (SUB BALLAST) المادة المحجرية	175.00	م٣	12,153	0.00	10,600	10,600	0.00	1,855,000.00	0.00	0.00	0.00	1,855,000.00	
	علاوة مسافة نقل للسن لمسافة ٨٨ كم =٦٨*١,٣=٨٨,٤ جنيه	88.40	م٣	12,153	0.00	10,600	10,600	0.00	937,040.00	0.00	0.00	0.00	937,040.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م٣	12,153	0.00	10,600	10,600	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	
									إجمالي قيمة المستخلص				18,051,424.80	

ثمانية عشر ملايين وواحد وخمسون الفا وربعمائة واربعة وعشرون جنيها وثمانون قرشا فقط لا غير

الشركة المنفذة : شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة

مهندس الشركة: م/محمد نظير

إستشارى المساحة (XYZ): م/ محمد خليل

مدير مشروع الإستشارى مكتب /. عبدالله م/ مازن عبدالله

(SYSTRA)إستشارى عام م/ علاء عبداللطيف تمت المراجعة فنيا فقط

مدير مشروع (الهيئة) م/ مارجريت مجدى

مدير عام مشروعات (الهيئة) م/ محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....مبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريرا فى :

يعتمد ،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "