(استمارة رقم ٥٠٠ ع . ح ١٠)

(١)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : العقود والمصروفات

المبلغ المستحق إلى : شركة أسامم للمقاولات العمومية والتوريدات (وحيد عبد المنعم عبد الحميد السيد إمام)

بموجب { الطلبات طيه ، أو : مستخلص جاري (١)

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : { شيك على البنك المركزي في ١ : أمر دفع الكتروني

شيك على الخارج يسحب باسم { صاحب الحق أو شركة أسامم للمقاولات العمومية والتوريدات

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : (وحيد عبد المنعم عبد الحميد السيد إمام)

بيانات الفواتير			
فرش	جنيه	التاريخ	رقم
٠٣	١١٥٦٧١١		
٠٣	١١٥٦٧١١	الجملة	

بتاريخ

تنبيه المراجعة

رئيس القسم

٢٠١ ـــــ

(ب) الكاتب المنوط ـــــــــ تقيد في السجل برقم ـــــــــ

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإداري ونوع الخصم								عدد المرفقات
بيانات	نوع الخصم							
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	فرش		
قيمة مستخلص جاري (١) عن مشروع تنظيف أعمال إنشاء عدد ٢ برابخ كهربائي لمسار القطار الكهربائي السريع عند مطلع (٢٨٣+٩٦٠)					١١٥٦٧١١	٠٣		
إجمالي الأصل								
بيانات الاستقطاعات					جنيه	فرش		
عادي فرش جنيه	إضافي فرش جنيه	دمغة توقيع فرش						
ـــ ـــ	ـــ ـــ	ـــ		رسم الدمغة				
				صافي القيمة المطلوب صرفها			١١٥٦٧١١	٠٣

الختم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

علامة

في ـــــ سنة ٢٠١ [redacted]

(١) إقرار كاتب سجل المحفوظات والتنازلات : ـــــــــ الإمضاء ـــــــــ

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص بسمح ولم يسبق الصرف : ـــــــــ الإمضاء ـــــــــ

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري ـــــــــ الإيرادات ـــــــــ بتاريخ ـــــــــ الإمضاء ـــــــــ

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم ـــــــــ توقيع الكاتب المنوط بالسجل ـــــــــ

روجع في ـــــ سنة ٢٠ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات ـــــــــ مدير أو رئيس الحسابات ـــــــــ

في ـــــ سنة ٢٠١ بمبلغ [redacted]

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ـــــــــ إمضاء الكاتب المنوط ـــــــــ

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة ـــــــــ

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم ـــــــــ إمضاء الكاتب المنوط : ـــــــــ

(٤) قيد في سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم ـــــــــ إمضاء الكاتب المنوط : ـــــــــ

(٥) أدرج في كشف الشيكات / الحوالات رقم ـــــــــ إمضاء الكاتب المنوط : ـــــــــ

Contractor | Owner Consultant | Owner

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مستخلص رقم (١) جارى — عن مشروع / تنفيذ اعمال انشاء عدد ١ برابخ خرسانى اسفل ممر القطار الكهربائي السريع (السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين الجديدة – مطروح) عند محطتى (٢٨٣+٩٦٠)

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة – كفر الشيخ) — العقد رقم : ١٠٧٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ — تنفيذ / منشأة امام للمقاولات العموميه والتوريدات(وجيد عبد المنعم عبد الحميد السيد امام) — في المدة من بدء العمل حتى ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الفئه	الوحده	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	نسبة الصرف	جارى/ نهائى	إستقطاع أو حجز	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحـــــــظات
٣	بالمتر الطولي أعمال الغلل والتطهير لقطاع المجرى المائي من الحشائش والمخلفات وكل ما يعيق التنفيذ وأعمال الرفع المساحي والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٤٦٠	١٣٠	م.ط	٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٩٨٪	جارى	٠,٠٠٠	١٠,١٩٢,٠٠٠	١٠,١٩٢,٠٠٠	
٤	بالمتر المكعب أعمال الحفر فى جميع أنواع التربة ماعدا (المتماسكه وشديدة التماسك و الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى 150 كجم/سم2 بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه والسعر يشمل مئذ جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامروتنقل نواتج الحفر الزائده الي المقالب العمومية والبند شامل معا جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢,١٣٠	٦٠	م٣	٠,٠٠٠	٢,١٣٠,٠٠٠	٢,١٣٠,٠٠٠	٩٨٪	جارى	٠,٠٠٠	١٢٥,٢٤٤,٠٠٠	١٢٥,٢٤٤,٠٠٠	مهندسين الشركة متواجدة
٥	باليوم أعمال النزح السطحى للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد 2 طلمبة سحب المياه (كابوتة) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ	٧٥	١,٤٤٣	اليوم	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٩٨٪	جارى	٠,٠٠٠	٧٠,٧٠٧,٠٠٠	٧٠,٧٠٧,٠٠٠	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الاساسات حتى منسوب التأسيس من سن 6 +سن 3 +سن 2 بنسبة 1:1:1 حتى منسوب المياه الجوفية بنسبة إمتصاص لا تزيد عن 30 % ولا تحتوي على أى مواد ناعمة أو بودرة (مارة من منخل 200) وذلك بسمك 1 متر تردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك أى منها عن 25 سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الإختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة 40نقل 150 كم	٣٤٠	٤٨٧	م٣	٠,٠٠٠	١٧٨,٠٠٠	١٧٨,٠٠٠	٩٨٪	جارى	٠,٠٠٠	٨٤,٩٥٢,٢٨٠	٨٤,٩٥٢,٢٨٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
١٠	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن 300 كجم/م3 و اجهاد لا يقل عن 250 كجم/ سم2	٤٢	٢,١٠٠	م٣	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٩٨٪	جارى	٠,٠٠٠	٢٠,٥٨٠,٠٠٠	٢٠,٥٨٠,٠٠٠	الحد الأدنى من المعدات متواجدة
١١	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات والبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم /م ٣ اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمه للحصول على أسطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢) على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول علي (durabilty) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على اقصي جماءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم النهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٧٥	٣,٣٢٥	م٣	٠,٠٠٠	٥٨,٠٠٠	٥٨,٠٠٠	٩٨٪	جارى	٠,٠٠٠	١٨٨,٩٩٣,٠٠٠	١٨٨,٩٩٣,٠٠٠	لوحات المشروع متواجدة
١٢	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز باقطار داخلية (1.00 م) (رتبة i2) وسمك 6سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + 0.8 م3 زلط + 0.4 م3 رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالي المقاومة رتبة 36/52 بمعدل 5 φ10 مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل 6 φ16 مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٧٠	١,٥٩٠	م ط	٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٩٨٪	جارى	٢١,٠٠٠	٣٢,٧٢٢,٢٠٠	٢٢,٧٢٢,٢٠٠	يتم حجز مبلغ 10000 جنيه (فقط وقدره عشرة الاف جنيه) لحين نهو الاختبارات
١٣	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (60/40) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٠	٤٤,٠٠٠	طن	٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩٨٪	جارى	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٣٨,٠٨٠,٠٠٠	٣٣٨,٠٨٠,٠٠٠	يتم حجز مبلغ 50000 جنيه (فقط وقدره خمسون الف جنيه) لحين نهو الاختبارات
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة أفقية لزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفائف البولى إيثيلين سمك 400 ميكرون والسعر يشمل الركوب 10 سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	١٧٥	٢٥	م٢	٠,٠٠٠	٦٩,٠٠٠	٦٩,٠٠٠	٩٨٪	جارى	٠,٠٠٠	١,٦٩٠,٥٠٠	١,٦٩٠,٥٠٠	
١٥	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبه من الاسومات المسلح سمك 4 مم والفنة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلي الا يقل الركوب بين الشرائح عن 20 سم	١,١٥٠	١٠٥	م٢	٠,٠٠٠	١٦٤,٠٠٠	١٦٤,٠٠٠	٩٨٪	جارى	٠,٠٠٠	١٦,٨٧٥,٦٠٠	١٦,٨٧٥,٦٠٠	
١٧	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلي طبقات العزل علي الايقل محتوي الاسمنت البورتلاندي العادي عن 150 كجم /م3 لكل 1م3	١٥	٨٠٠	م٣	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٩٨٪	جارى	٠,٠٠٠	٢,٣٥٢,٠٠٠	٢,٣٥٢,٠٠٠	
١٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن 25 سم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	٣١٥	٢٢٠	م.ط	٠,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٩٨٪	جارى	٣,٥٠٠,٠٠٠	١١,٨٥٨,٠٠٠	٨,٣٥٨,٠٠٠	يتم حجز مبلغ 3500 جنيه(فقط وقدره ثلاثة الاف وخمسمائة جنيه) لحين موافقتنا بنتائج الاختبارات و MIR و MAR
٢٢	بالمتر المكعب توريد وبناء تكاسي من الدبش سمك 40 سن من الأحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطرية لا يقل اضلاعه عن 40 سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن 2.6 ولا يزيد الامتصاص عن 6 % ولا يزيد التآكل عن 45 % ويتم استعدال الوجه الخارجي اجناب الدبش وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الاسمنت والرمل بنسبة خلط 300 كجم/م3 من الرمل الحرش النظيف مع الكحلة المعروفة بالكحلة الخيطية الفاطسة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للرسومات لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - يتم صرف الكارتات والموازين مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر مسافة النقل حتى 10كم. - يتم احتساب علاوة 1 جنية لكل 1 كم بالزياد أو النقصان.	٤٠	٢٩٠	م٣	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٩٨٪	جارى	٠,٠٠٠	١١,٣٦٨,٠٠٠	١١,٣٦٨,٠٠٠	
٢٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانه عاديه سمك 15 سم لحمايه الاكتاف والعيول الجانبيه تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.40م3 رمل حرش+250 كجم اسمنت عادى وعلى ان يتحقق اجهاد الخرسانه الى 200 كجم / سم2	٨٠٠	٢٣٥	م٢	٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٩٨٪	جارى	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٧٢,٧٢٥,٠٠٠	١٦٢,٧٢٥,٠٠٠	يتم حجز مبلغ 10000 جنيه (فقط وقدره عشرة الاف جنيه) لحين نهو الاختبارات
٢٧	بالمتر المكعب تكسير خرسانه مسلحه والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا بامان ونقل المخلفات الى المقالب العموميه ونهو العمل والبند يشمل معا جميعه طبقا لاصول الصناعه باستخدام المعداه اليدويه	٥	٣٣٠	م٣	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٩٨٪	جارى	٠,٠٠٠	١,٦١٧,٠٠٠	١,٦١٧,٠٠٠	
٢٨	بالمتر المكعب تكسير خرسانة العاديه القيطين والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا بامان ونقل المخلفات الي المقالب العمومية ونهو العمل والبند شاملا معا جميعة طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥٠	٩٠	م٣	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٩٨٪	جارى	٠,٠٠٠	٤,٤١٠,٠٠٠	٤,٤١٠,٠٠٠	
٣٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير UPVC قطر CM 50 وتثبيتها حسب المنسوب المطلوب والردم عليها لزوم عمل تحويل للطريق القائم أعلى الترعة او المصرف القائم والمؤقت.	٣٦	٤,٦٩١	م ط	٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٧٠٪	جاري	٣٦,٠٠٠	١١٨,٢١٣,٢٠٠	١١٨,٢١٣,٢٠٠	
٣١	بالمتر المسطح عمل سياج من الحديد على الموقع (سور تامين على حدود سومود) طبقا لاشتراطات سومود	٢٠	١,٦٥٢	م٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٩٨٪	جارى	٠,٠٠٠	٣٢,٣٧٩,٢٠٠	٣٢,٣٧٩,٢٠٠	
	الاجمالي									٧٣,٥٠٠,٠٠٠	١,٢٩٤,٩٥٨,٩٨٠	١,٢٢١,٤٥٨,٩٨٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										١,٢٩٤,٩٥٨,٩٨٠		
	القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٩٥% لحين نهو المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة										١,٢٣٠,٢١١,٠٣١		
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٧٣,٥٠٠,٠٠		
	صافي الاعمال بعد خصم الاستقطاعات										١,١٥٦,٧١١,٠٣١		
	القيمة الاجمالية للمستخلص السابق										٠,٠٠٠		
	القيمة الحالية لمستخلص جارى رقم (١) (فقط وقدره مليون ومائة وست وخمسون الفا وسبعمائة واحدي عشر جنيها و ٣١/١٠٠٠ منه لا غير)										١,١٥٦,٧١١,٠٣١		

عن الشركة المنفذة
مهندس /

المراجعة الفنية
(الاستشاري العام للمشروع)
شركة سيستزا SYSTRA
مهندس/ احمد ابو عافيه — مهندس / ايمن عبدالله
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المهندس/ أحمد الشاعر — المهندس/ إبعد ابو دقيقة
التوقيع / — التوقيع /
مدير إدارة المشروعات
مهندس/ كارم إمام
التوقيع/

تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٤
يدفع إلى المقاول مبلغ ... قرش ..... جنيه
ملاحظة : الفئات .....
يعتمد ،

المحاسب / .....
على الحساب / نهائياً
غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
مدير المصلحة .....
تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٤

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس /مجدى عبد السلام عامر