الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) - وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
لتنفيذ المسافة من الكم ٤٥٥+٦٠٠ الى الكم ٤٥٦+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه استكمال برج العرب
قطاع (العلمين / فوكة)

تنفيذ : مكتب الميمنة للمقاولات العامة

كشف جاري رقم (١)

المقاول:مكتب الميمنة للمقاولات العامة رقم العقد(٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢١٢) المؤرخ في ٢٠٢٤/٢/٢٠

من بداية العمل حتى:١ /٧/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٣	اعمال الردم													
٣-١	اعمال تحميل و توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٥جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠١,٤	م٣	١٢٣٤٠,٨٨٨	٠	٤٨٠٠	٤٨٠٠	٠	٤٨٦,٧٢٠	٠	٠	٠	٤٨٦,٧٢٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد
	علاوة مسافة النقل ٢٠٥ كم	٣٠٤,٥	م٣	١٢٣٤٠,٨٨٨	٠	٤٨٠٠	٤٨٠٠	٠	١,٤٦١,٦٠٠	٠	٠	٠	١,٤٦١,٦٠٠	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	١٢٣٤٠,٨٨٨	٠	٤٨٠٠	٤٨٠٠	٠	٦٢,٤٠٠	٠	٠	٠	٦٢,٤٠٠	- التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية
٥	البلاطات الخرسانية													
٥-١	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فيبر + سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٤٥٧	م٢	٨٠٤٢	٠	٦٨٠٠	٦٨٠٠	٠	٣,١٠٧,٦٠٠	٠	٠	٠	٣,١٠٧,٦٠٠	- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٥/٣/٢ وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٥/٣/٢ - يراعى تطبيق نصوص العقد
٥-٢	أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ متر٣ سن دولوميت متدرج+٠,٤ متر٣ رمل حرش والإضافات طبقا لتعليمات الإستشاري فيبر + سيكا على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم بالفاصل بسمك ٢ سم طبقا لتعليمات الإستشاري والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لنهو العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠كجم/سم٢ وملئ الفواصل بالبتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢٦٦٥,٢٠	م٣	٥٤٠,٠٠	٠	٤٥٠	٤٥٠	٠	١,١٩٩,٣٤٠	٠	٠	٠	١,١٩٩,٣٤٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												٦,٣١٧,٦٦٠	

ست ملايين وثلاثمائة وسبعة عشر ألفاً وستمائة وستون جنيه مصري فقط لاغير

الشركة المنفذة : مكتب الميمنة للمقاولات العامة

مدير المشروع م/عاطف محمد

مهندس الاستشاري (المساحة) م/محمد خليل

مهندس الاستشاري(د.سعد الجيوشي) م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري(سيسترا)

مدير المشروع (الهيئة) م/ إبراهيم عبدالله الحناوي

مدير مشروعات عام الهيئة م/محمد حسني قياص

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....مبلغ صرفها الى المقاول : تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملموظة : القفات ..... غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

على الحساب نهائيا

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"