الهيئة العامة للطرق والكباري
(GARB)
وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنه – العاصمه الاداريه – العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافه من الكم 495+500 الى الكم498+000 بطول 2.5 كيلو متر مرحلة اعمال استكمال الحمايات

تنفيذ : شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

كشف جاري رقم 1

المقاول:شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة طبقاً للعقد رقم (1688 / 2023 / 2024) المؤرخ في 10 / 06 / 2024

من بداية العمل حتى 06 /08/ 2024

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		مـلاحـــظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
5	البلاطات الخرسانية													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - مدير المشروع متواجد - المهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - تم عمل التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - التقرير الميداني متواجد -لم يتم توريد عدد(15) كرتونة ورق A4 - وثيقة التامين حوادث شخصية سارية حتى تاريخ 2025-06-10 - وثيقة تامين اخطار مقاولين سارية حتى تاريخ 2025-06-10 - يراعي تطبيق نصوص العقد
5-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانه عادية سمك 15سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 من دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) علي ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفواصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح و ملئ الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -يتم اضافة علاوه قدرة 5 جنية بعد أول 10 متر راسي علي ان تضاف لكل سطح (لا يقل عن 5 متر راسي)	457	م2	8000	0	5,720	5,720	0	2,614,040	0	0	0	2,614,040	0	
5-2	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لقدمات الحمايات و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش و الاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على ان يكون السن نظيف و مغسول والرمل خالي من الشوائب و الطفلة والاملاح و المواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 و ملء الفواصل بالبتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	2665.2	م3	700	0	475	475	0	1,265,970	0	0	0	1,265,970	0	
	إجمالي قيمة المستخلص											3,880,010		

فقط ثلاثه ملايين وثمانمائه وثمانون الفا وعشره جنيهات لا غير

مدير مشروع المقاول
م/ علاء سلامة علي

استشاري المشاريع
م/ محمد خليل

مدير مشروع الاستشاري
م/ أيمن طلق نجم

الاستشاري العام سيستراا
م/ 25 8 2024

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس/ ابراهيم الصناوي

مدير عام المشروعات (الهيئة)
مهندس / محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ

على الحساب نهائيا

يعتمد ,,,
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"