مشروع: أعمال الجسر الترابي لمسار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة-مطروح) قطاع (برج العرب/العلمين)
لتنفيذ المسافة من الكم 387+000 إلى الكم 388+000 بطول 1 كم اتجاه استكمال الاسكندرية

تنفيذ : شركة التوكل للمقاولات العامة

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف جاري رقم (3)

المقاول: شركة التوكل للمقاولات العامة رقم العقد (2024/2023/834) المؤرخ في 2023/12/10

من بداية العمل حتى: 2024 /05/27

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
3	أعمال الردم														- مكتب جهاز الاشراف متواجد
	بالشتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات الشوبة بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم للإستكمال المنسوب التصميمي للشكل النهائي للجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمواصفات للوصول إلى قصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك تقل 1% - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه للكم بالزيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية													- العلامات الارشادية متواجده
1-3	السعر خلال شهر يناير طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	93.40	م3	0.00	4,120.00	4,120.00-	0.00	0.00						0.00	-لوحات المشروع متواجدة
	السعر خلال شهر يناير طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	93.40	م3	3,824.29	0.00	3,671.00	3,671.00	342,871.40						342,871.40	- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
	علاوة مسافة نقل للتربة 120 كم = 1.5*118 = 177	177.00	م3	0.00	3,296.00	3,296.00-	0.00	0.00						0.00	
	علاوة مسافة نقل للتربة 120 كم = 1.5*118 = 177	177.00	م3	3,059.43	0.00	2,936.80	2,936.80	519,813.60						519,813.60	- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
	علاوة مسافة نقل للرمل 69 كم = 1.5*67 = 100.5	100.50	م3	0.00	824.00	824.00-	0.00	0.00						0.00	
	علاوة مسافة نقل للرمل 69 كم = 1.5*67 = 100.5	100.50	م3	764.86	0.00	734.20	734.20	73,787.10						73,787.10	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	3,824.29	4,120.00	4,120.00-	0.00	0.00						0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	3,824.29	0.00	3,671.00	3,671.00	47,723.00						47,723.00	- التقارير الأسبوعية والشهرية متواجدة
5	طبقات الأساس														
3-5	بالشتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فتلر من الاحجار الصلبة المتكسرة تدفع تكسير كسارات والمطبقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم الى 75 مم والا يزيد نسبة المفر من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقلس س1;س2;س3 أو س3 بنسبة 1:1:1 والا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفلق بجاز لوس أنجلوس عن 45% والفلنة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة نقل 20 كم . -الفلنة شاملة القيمة المادة المحجرية. -يتم احتساب 1.3 جنية للكم بالزيادة او النقصان.													- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	السعر خلال شهر نوفمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	315.90	م3	0.00	1,470.00	1,470.00-	0.00	0.00						0.00	
	السعر خلال شهر نوفمبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	315.90	م3	1,452.72	0.00	1,394.00	1,394.00	440,364.60						440,364.60	
	علاوة مسافة النقل 100 كم = 1.3*80 = 104	104.00	م3	0.00	1,470.00	1,470.00-	0.00	0.00						0.00	- وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى 11/12/2024
	علاوة مسافة النقل 100 كم = 1.3*80 = 104	104.00	م3	1,452.72	0.00	1,394.00	1,394.00	144,976.00						144,976.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	0.00	1,470.00	1,470.00-	0.00	0.00						0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	1,452.72	0.00	1,394.00	1,394.00	34,850.00						34,850.00	
4-5	بالشتر المكعب توريد وتنفيذ ورص طبقة فتلر والمطبقة للمواصفات طبقا للنوعية الاستشاري على ان تكون خليط من الاحجار والرمل بنسب تتراوح من س1;س2;رمل بنسبة 1:1:1 بالاشتراطات الخاصة بالمشروع ولوصية الاستشاري على الا تقل نسبة تحمل كالبفورنيا عن 25% والا تزيد نسبة الفلق بجهاز لوس انجلوس عن 40% والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجا بسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للمواصفات للوصول الى قصى كثافة جافة% تقل عن 95% من الكثافة المعملية والفلنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذها طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. . -مسافة نقل 20 كم. -الفلنة شاملة القيمة المادة المحجرية. -يتم احتساب 1.2 جنية للكم بالزيادة او النقصان.													- يراعى خصم التجارب المعملية
	علاوة مسافة نقل للسن 100 كم = 1.2*80 = 96	96.00	م3	620.42	589.00	0.00	589.00	56,544.00						56,544.00	- الحد الادنى من المعدات متواجد
	علاوة مسافة نقل للرمل 69 كم = 1.4*49 = 68.6	68.60	م3	305.58	289.00	0.00	289.00	19,825.40						19,825.40	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين (للسن) طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	620.42	589.00	0.00	589.00	14,725.00						14,725.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين (للرمل) طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	305.58	289.00	0.00	289.00	3,757.00						3,757.00	
5	البلاطات الخرسانية														
1-5	بالشتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر رأسي لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت مكترح + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على أن يكون المسن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والنظافة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة أجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . . يتم اضافة علاوة قدره 5 جنيه بعد اول 10 متر رأسي على ان تضاف لكل سمطاح (لايقل عن 5 متر رأسي)													- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
	السعر خلال شهر مايو 2023 طبقا للمفاوضة	457.00	م2	0.00	9,411.00	9,411.00-	0.00	0.00						0.00	
	السعر خلال شهر يوليو 2023 طبقا للمفاوضة	460.00	م2	282.60	0.00	271.00	271.00	124,660.00						124,660.00	
	السعر خلال مدة من شهر سبتمبر 2023 إلى شهر مارس 2024 طبقا للمفاوضة	463.00	م2	9,623.91	0.00	9,238.00	9,238.00	4,277,194.00						4,277,194.00	
2-5	بالشتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية للدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت مكترح+0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر+سيكا) على أن يكون المسن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والنظافة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم بالفاصل بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والنشدات وكل مايلزم لتهو العمل على أن تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250كجم/سم2 وملئ الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف													- الحد الادنى من المعدات متواجد
	السعر خلال شهر مايو 2023 طبقا للمفاوضة	2,665.20	م3	0.00	507.00	507.00-	0.00	0.00						0.00	
	السعر خلال شهر يوليو 2023 طبقا للمفاوضة	2,743.00	م3	18.00	0.00	17.00	17.00	46,631.00						46,631.00	
	السعر خلال مدة من شهر سبتمبر 2023 إلى شهر مارس 2024 طبقا للمفاوضة	2,766.10	م3	1,142.17	0.00	495.00	495.00	1,369,219.50						1,369,219.50	
6	اعمال التربة المسلحة														
1-6	بالشتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد مستورد التداخل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري.														
	ذات قوة شد 30 ك.نيوتن في الاتجاهين Biaxial	105.00	م2	16,080.00	15,276.00	15,276.00-	0.00	0.00						0.00	- وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى 11/12/2024
	ذات قوة شد 30 ك.نيوتن في الاتجاهين Biaxial	105.00	م2	16,080.00	0.00	15,436.00	15,436.00	1,620,780.00						1,620,780.00	- يراعى تطبيق نصوص العقد
	إجمالي قيمة المستخلص													9,370,391.60	

تسعة ملايين وثلاثمائة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وواحد وتسعون جنيهاً مصرياً وستون قرشاً فقط لاغير

الشركة المنفذة: شركة التوكل للمقاولات العامة

مدير المشروع
م/ محمد متولي

مهندس الاستشاري (المساحة)
م/محمد خليل

مهندس الاستشاري (أعمال فنية)
م/ [illegible]

مهندس الإستشاري العام(سيسترا)
م/ علاء عبدالمطلب
تمت المراجعة فنيا فقط

مدير المشروع (الهيئة)
م/ مارجريت مجدي زاخر

مدير عام مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
تحريراً في .....

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"