المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٤٥٤+٦٠٠ الى الكم ٤٥٥+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاة رأس الحكمة .

تنفيذ : مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة

كشف رقم جاري (٢)

المقاول: مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٨٣) مؤرخ في ٢٠٢٣/٠٢/٢٢ من بداية العمل حتى: ٢٥ /١٢/ ٢٠٢٣

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إعداده	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن فرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز فرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع فرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	أعمال الردم أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢,٠٠ متر) وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنية للكم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل التشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٨٥,٠٠	متر مكعب	١٤,٨٥٩,٢٣	١٤,٠٠٠	-١٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	-
	علاوة مسافة النقل ٢٠٦ كم	٢٨٥,٦٠	متر مكعب	١٤,٨٥٩,٢٣	١٤,٠٠٠	-١٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	١٤,٨٥٩,٢٣	١٤,٠٠٠	-١٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	- يراعى خصم التجارب المعملية
١-٣	أعمال الردم أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه للكم بالزيادة او النقصان. السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. السعر يشمل قيمة المادة المحجرية.	٩٧,٥٠	متر مكعب	١٣,٦٨٥,٤٧٣٨	٠	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	٠	١,٢٦٧,٥٠٠	٠	٠	١,٢٦٧,٥٠٠	- وثيقة تأمين حوادث ساريه حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٢٢ - وثيقة تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٢٢ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل ٢٠٦ كم	٣٠٦,٠٠	متر مكعب	١٣,٦٨٥,٤٧٣٨	٠	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	٠	٣,٩٧٨,٠٠٠	٠	٠	٣,٩٧٨,٠٠٠	٠	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	١٣,٦٨٥,٤٧٣٨	٠	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	٠	١٦٩,٠٠٠	٠	٠	١٦٩,٠٠٠	٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												٥,٤١٤,٥٠٠	

خمسة ملايين وأربعمائة وأربعة عشر ألف وخمسمائة جنيها مصرى فقط لا غير

الشركة المنفذة :مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة

مدير المشروع (مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة) — م / محمود دسوقى

إستشاري المساحة (XYZ) — م / محمد خليل

مدير المشروع (الاستشارى د/ سعد الجوشى) — م / مصطفى نجم

الاستشاري العام (سيكوتراك) — م/

مدير المشروع (الهيئة) — م/ابراهيم الكناوى

مدير عام المشروعات — م / محمد حسني فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ المبين بالجهه و قدرها ..... سبق صرفها إلى المتكاول : تحريرا في ..... جانع المتكاول مبلغ ..... ملحوظة : الغاء ..... اثر الوزارة بعدك المشروط اعتمدت من ..... تحريرا في :

عن الحساب نهائيا

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "