الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السابعة) بأسيوط والمنيا

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم / بني سويف / الاقصر / اسوان / أبو سمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (القطاع الثالث / منفلوط / جرجا) (أ) المسافة من الكم ٤٣٠+٠٠٠ الي الكم ٤٤٣+٣٠٠ بطول ١٣,٣ كم (بالأمر المباشر)

مستخلص جاري (١)

العقد : (٤٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ١١ / ٧ / ٢٠٢٣

مع شركة ابو قسطور جروب للمقاولات والاعمال المتكاملة — شاملة المدة من بداية العمل حتي ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنية	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري أم نهائي	جملة قيمة الاعمال التي تمت قرش / جنية	استقطاع او حجز قرش / جنية	الباقي بعد الاستقطاع قرش / جنية	ملاحظات
	للاعمال المنفذة قبل ٢٠٢٣/٥/٤											
٩	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في تربة صخرية											يراعي تطبيق شروط التعاقد
	ذات اجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢											البرنامج الزمني الخاص بالعقد
٩-أ	و يحمل علي البند الاتي ١-تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ازالة السول الجافة باستخدام المعدات الميكانيكية ٣-توريد الترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ م من محور الطريق يتم احتساب ١ جنيه للكيلومتر الزيادة	٩٤	١٥,٠٠٠.٠٠	م٣	٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠	جاري ١	١٤١٠٠٠٠,٠٠	-		لوحات المشروع متواجدة
	للاعمال المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤											المعمل متواجد
٩	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربة الصخرية											
٩-ب	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢	٧٥	٢٢,٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠		٨٢٥٠٠٠,٠٠			المهندسون متواجدون
	علاوة ١,٩ جنية /م٣ لارتفاع السولار	١,٩	٢٢,٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	١١٠٠٠,٠٠		٢٠٩٠٠,٠٠			
	ذات اجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢	٩٥	٣٠,٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠		٨٥٥٠٠٠,٠٠			التقارير (المجلي - الاسبوعي- الشهري) متواجدة
		٢,٢	٣٠,٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠		١٩٨٠٠,٠٠			
	ذات اجهاد (٥٠٠-٦٠٠) كجم/سم٢	١٠٢	٢٥,٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠		١٩٣٨٠٠٠,٠٠			المعدات متواجدة
		٢,٢	٢٥,٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠		٤١٨٠٠,٠٠			
٩-ج	و يحمل علي البند الاتي ١- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ازالة السول الجافة باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ م من محور الطريق يتم احتساب ١,١ جنيه للكيلومتر الزيادة .											مكاتب جهاز الاشراف متواجدة
١٠	بالمتر المكعب اعمال تجهيز وتسوية طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة (ذات اجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم/سم٢) والحساب طبقا لمحاضر النسف علي ان يتم تحميل ونقل ناتج النسف مسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر من محور الطريق وتوريد طبقة من الزلط او السن المتدرج مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الالات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط والمواصفات المعدة من قبل استشاري المشروع ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والسعر لا يشمل قيمة المتفجرات. ويتم حساب علاوة ١,١ جنيه /كم من مسافة نقل ناتج النسف	٥٨	٥٥,٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٤١٠٠٠,٠٠	٤١٠٠٠,٠٠		٢٣٧٨٠٠٠,٠٠			السيارة متواجدة
١١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في السفو وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي أقصي كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوي) ويحمل علي البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق والفئة تشمل استخدام المياة في تثبيت السفو واعداد مدقات علي السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. علاوة زيادة السولار ١ جنية /م٣ .ويتم حساب علاوة ١,١ جنية للكيلومتر . ويتم حساب علاوة ٢ جنية/م٣ في حالة توريد اترية لفرشها علي طبقة السفو لامكانية تحرك المعدات وذلك في حالة الارض الغير ثابتة .	٣٣	٢١,٣٢٤.٠٠	م٣	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠		٩٩٠٠٠,٠٠			
		١	٢١,٣٢٤.٠٠	م٣	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠		٣٠٠٠,٠٠			
١٢	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب (-2.00 متر) وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٠%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. ملحوظة - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك من٩٥% يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم حساب علاوة ١,٥ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل موقع العمل حتى مسافة ٢ كم والبند لا يشمل القيمة المحجرية	٦٠	٤٣,٨٣١.١٧	م٣	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠		٥٤٠٠٠٠,٠٠			
١٢-أ	علاوة زيادة السولار ١,٦ جنية /م٣ اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤.	١,٦	٤٣,٨٣١.١٧	م٣	٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠		١٤٤٠٠,٠٠			
	الاجمالي								٨٠١٤٤٠٩٠٠,٠٠			
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتي تاريخ المستخلص								٨٠١٤٤٠٩٠٠,٠٠			
	اجمالي قيمة الاستقطاعات								٠٠,٠٠			
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								٨٠١٤٤٠٩٠٠,٠٠			
	ما سبق صرفه								٠٠,٠٠			
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)								٨٠١٤٤٠٩٠٠,٠٠			

تحريرا في / / ٢٠٢٣

الشركة المنفذة
شركة ابو قسطور جروب
م/
م/

عن استشاري المسلحة (مكتب الدولية)
مكتب فني / مدير المشروع
م/
م/

عن استشاري الرائد
مكتب فني / مدير المشروع

عن الاستشاري (سيسترا)
مدير المشروع

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الاشراف الهيئة العامة للطرق والكباري
م/
م/

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري
م/
م/

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام المشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ اسعد ...
م/

يعتمد ؛؛؛
رئيس الادارة المركزية المنطقة السابعة باسيوط
مهندس/ مصطفي علي مصطفى

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /		مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة
جنيه	قرش		
		بيان الاعمال التى تمت الان	
		محجوز	
		مصرح بصرفه	
		سابق صرفه	
		مستحق صرفه	

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠

علاقات الكاتب المنوط .....

شيك روجع.....

يعتمد سحب اذن صرف رئيس الحسابات

بمبلغ

تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بياته(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه
جملة قيمة التحويل	
الباقى للمقاول	

رسم دمغة اصلى .....

رسم دمغة اضافى .....

امانات .....

ايرادات .....

تحريراً في / سنة ٢٠