الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنه - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (برج العرب- العلمين) في المسافه من الكم 000+386 الى الكم 000+387 بطول 1 كيلو متر اتجاه رأس الحكمة

تنفيذ : شركة إعمار للإستثمار العقاري والمقاولات العامة

كشف جاري رقم (1)

المقاول:شركة إعمار للإستثمار العقاري والمقاولات العامة رقم العقد (2025/2024/177) المؤرخ في 2024/08/12

من بداية العمل حتى: 4/ 9/ 2024

رقم البند	بيـــــــان الأعـــــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		مـــلاحـــظـــات
		جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
6	البلاطات الخرسانية													- مكتب جهاز الاشراف متواجد
1-6	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فيبر + سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم اضافة علاوة قدره 5 جنيه بعد اول 10 متر رأسى على ان تضاف لكل مسطاح (لايقل عن 5 متر رأسى)													- العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة جميع أخطارالمقاولين سارية حتى 2025/09/02 -وثيقة التامين من الحوادث الشخصية سارية حتى 2025/09/02 - يراعى تطبيق نصوص العقد
	السعر من سبتمبر حتى 22-مارس-2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	463	م3	6500	0	2980	2980		1,379,740				1,379,740	
	السعر بعد 22-مارس-2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	464	م3	2000	0	970	970		450,080				450,080	
	إجمالي قيمة المستخلص												1,829,820	

مليون وثمانمائة وتسعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وعشرون جنيه مصري فقط لا غير

ختم / اعوا عم تواجد مدير مشروع

الشركة المنفذة: شركة إعمار للإستثمار العقاري والمقاولات العامة
مدير المشروع
م/ أحمد محمد حسن

مهندس الإستشاري (المساحة)
م/ محمد خليل

مهندس الإستشاري (د. عماد ...)
م/ ...

مهندس الإستشاري العام(سيسترا)
م/ علاء عبداللطيف
تمت المراجعة فنيا فقط

مدير المشروع (الهيئة)
م/ مارجريت مجدي زاخر

مدير عام مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .... سبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
.... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .... غير الواردة بسلك الشروط أخذت من ....
تحريراً في :

على الحساب نهائيا

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"
١٠ / ٩ / ٢٠٢٤

مشروع القطار السريع - غرب النيل

سبكتروم للاستشارات الهندسية SPECTRUM CONSULTING