مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٤٥٤+٦٠٠ الى الكم ٤٥٥+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاة الاسكندرية .

تنفيذ : مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) — وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جاري (٢)

المقاول: مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة رقم العقد(٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٩٣) مؤرخ في ٢٠٢٢/١٠/٢٧

من بداية العمل حتى: ٢٥ /١٠/ ٢٠٢٣

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	أعمال الردم أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنية للكم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل التشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٨٥,٠٠	م٣	١٤,٨٥٩,٢٣	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع والمهندسون متواجدونط - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون	
	علاوة مسافة النقل ٢٠٦ كم	٢٨٥,٦٠	م٣	١٤,٨٥٩,٢٣	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	١٣,٠٠	م٣	١٤,٨٥٩,٢٣	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	- يراعى خصم التجارب المعملية
٣-١	أعمال الردم أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنية للكم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل التشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	٨٩,٨٠	م٣	١٣,٩٤٣,٢٤٧٥	٠	١٣,٢٠٠	١٣,٢٠٠	٠	١,١٨٥,٣٦٠	٠	٠	٠	١,١٨٥,٣٦٠	- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد -سيارة بيك اب دوبل كابينة دفع رباعي متواجدة - وثيقة تامين حوادث ساريه حتى تاريخ ٢٠٢٤/١١/٠٥ - وثيقة تامين اخطار مقاولين ساريه حتى تاريخ ٢٠٢٤/١١/٠٥ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل ٢٠٦ كم	٣٠٦,٠٠	م٣	١٣,٩٤٣,٢٤٧٥	٠	١٣,٢٠٠	١٣,٢٠٠	٠	٤,٠٣٩,٢٠٠	٠	٠	٠	٤,٠٣٩,٢٠٠	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	١٣,٠٠	م٣	١٣,٩٤٣,٢٤٧٥	٠	١٣,٢٠٠	١٣,٢٠٠	٠	١٧١,٦٠٠	٠	٠	٠	١٧١,٦٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												٥,٣٩٦,١٦٠	

فقط :خمس ملايين و ثلاثمائة و ست و تسعون الف و مائة و ستون جنيهاً مصري لا غير

الشركة المنفذة :مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة

مدير المشروع (مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة) — م / محمود دسوقى

إستشاري المساحة (XYZ) — م / محمد خليل

مدير المشروع (الاستشارى) د/ سعد الجوهرى — م / مصطفى نجم

الاستشارى العام (سيسترا)

مدير المشروع (الهيئة) — مهندس/ ابراهيم الحناوى

مدير عام المشروعات — مهندس / محمد حسنى قياض

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

اقر بان هذا الحساب صحيح و مشروط و ان المبلغ المبينة بظهره و قدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول
تحريراً في :
على الحساب نهائياً
..... بدفع للمقاول مبلغ