الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (١)

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابى القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٢٢٤+٣٥٠ الى الكم ٢٢٥+٣٥٠ بطول ١,٠ كم .

تنفيذ: شركة الامين للمقاولات و التوريدات والاستيراد و التصدير عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٣/١٢/٢٤

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٥١) بتاريخ: ٢٠٢٣/١٢/١٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
٢	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها التنفيذ باستخدام (اللودراو البلدوزر) فى مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وازالة الجذور بعمق لايقل عن ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .	١١,٠٠	م٢	١٤٢١١	٠,٠٠	١٢٧٨٩,٠٠	١٢٧٨٩,٠٠	جاري ١	١٤٠٦٧٩,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٦٧٩,٠٠	*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد متواجد. *لوحات المشروع متواجدة. *التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. *وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة. *معدات الموقع متواجدة. - يراعى تطبيق شروط العقد
٤	بالعدد ازالة أشجارونخيل بارتفاع لايقل عن ٤ متروالقطر لايقل عن ٣٠ سم وازالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	٤٠٠,٠٠	العدد	٣٠	٠	٢٧,٠٠	٢٧,٠٠	جاري ١	١٠٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠	
٦	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢٦,٠٠	م٣	٦٠٠٠	٠,٠٠	٤١٣٣,٠٠	٤١٣٣,٠٠	جاري ١	١٠٧٤٥٨,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٤٥٨,٠٠	
٦-١	علاوة زيادة السولار ٠,٧ جنيه/م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٠,٧٠	م٣	٦٠٠٠	٠,٠٠	٤١٣٣,٠٠	٤١٣٣,٠٠	جاري ١	٢٨٩٣	٠,٠٠	٢٨٩٣,١٠	
١٠	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجرية.	٦٠,٠٠	م٣	٣٠٠٠٠٠	٠,٠٠	٤٤٢٠٦,٠٠	٤٤٢٠٦,٠٠	جاري ١	٢٦٥٢٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥٢٣٦٠,٠٠	
١-١٠	علاوة زيادة سولار ١,٦ جنية / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.	١,٦٠	م٣	٣٠٠٠٠٠	٠,٠٠	٤٤٢٠٦,٠٠	٤٤٢٠٦,٠٠	جاري ١	٧٠٧٢٩,٦٠	٠,٠٠	٧٠٧٢٩,٦٠	
٢-١٠	علاوة مسافة نقل ٤ كم. (٢*١,٥=٣) جنيه	٣,٠٠	م٣	٢٢٣٩٩٤,٢	٠,٠٠	٣٧٢٧٣,٠٠	٣٧٢٧٣,٠٠	جاري ١	١١١٨١٩,٠٠	٠,٠٠	١١١٨١٩,٠٠	
٥-١٠	علاوه ١ جنية / م٣ وذلك بعد اول متر رأسي من منسوب الارض الطبيعية في بنود الردم	١,٠٠	م٣	١٩٠٠٠	٠,٠٠	٩٨٢٠,٠٠	٩٨٢٠,٠٠	جاري ١	٩٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨٢٠,٠٠	
	الإجمالى										٣١٠٦٥٥٨,٧٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٣١٠٦٥٥٨,٧٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٣١٠٦٥٥٨,٧٠	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										٣١٠٦٥٥٨,٧٠	

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣
الشركة المنفذة
شركة الامين للمقاولات و التوريدات
المهندس المساعد
مصطفى الحرس

الممثل الفني لمستشاري المشروع (XYZ)
م/ محمد عبد الرحمن

المكتب الفني
م/ احمد عزب

مدير المشروع
م/ أحمد محمد الدين مهران

مستشاري المشروع (مستشار)
SYSTRA (EGYPT) B.V.
Mivida New Cairo
Cairo-ARE

مهندس الاشراف
م/ محمود محمد حسين

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدرى

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣
يدفع الى المقاول مبلغ روجع حسابه
ملحوظة قانونية
تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

المحاسب
مدير عام الشئون المالية
محاسب/ كمال بشرى بشاى

سبق صرفها الى
يعتمد ....
رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسة بني سويف
مهندس/ طارق الجزار

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner