الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة بني سويف)

العقد رقم : (889 / 2023 / 2024) بتاريخ :26/ 12 / 2023 مستخلص جاري 1

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية للخط الثانى لمشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان - ابوسمبل)

لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) (أ) المسافة من الكم 500+163 الى الكم 500+166 بطول 3.0 كم اتجاة الفشن الجديدة (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة مؤسسة الاتحاد للمقاولات والتوريدات العمومية (مي عبادة) عن المدة من بداية العمل حتى 01 / 01 / 2024

رقم البند	نوع العمل	اللغة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالحفر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التى تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	اعمال الحفر											
5	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البلد تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.									
	لمسافة نقل حتى 500 م من محور الطريق	٢٣	م3	١٠٨١٦,٧٩	٠	١٠٥٤٥	١٠٥٤٥	جارى 1	٢٤٢٥٣٥	٠	٢٤٢٥٣٥	
	علاوة 1.1 جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر ابتداء من 5/4 /2023 (مسافة النقل المعتمدة 5.5كم-0.5كم =5كم)	٥,٥٠		١٠٨١٦,٧٩	٠	١٠٥٤٥	١٠٥٤٥		٥٧٩٩٧,٥٠	٠	٥٧٩٩٧,٥٠	
	علاوة زيادة السولار 6. جنية / م3 إبتداء من 2023/5/4	٠,٦٠		١٠٨١٦,٧٩	٠	١٠٥٤٥	١٠٥٤٥		٦٣٢٧	٠	٦٣٢٧	
6	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البلد تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.									
	لمسافة نقل حتى 500 م من محور الطريق	٢٦		٢٢٨٤٦,٢٢	٠	٢٢٢٧٥	٢٢٢٧٥		٥٧٩١٥٠	٠	٥٧٩١٥٠	
	علاوة 1.1 جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر ابتداء من 5/4 /2023 (مسافة النقل المعتمدة 5.5كم-0.5كم =5كم)	٥,٥٠		٢٢٨٤٦,٢٢	٠	٢٢٢٧٥	٢٢٢٧٥		١٢٢٥١٢,٥٠	٠	١٢٢٥١٢,٥٠	
	علاوة زيادة السولار 7. جنية / م3 إبتداء من 2023/5/4	٠,٧٠		٢٢٨٤٦,٢٢	٠	٢٢٢٧٥	٢٢٢٧٥		١٥٥٩٢,٥٠	٠	١٥٥٩٢,٥٠	
	اعمال الردم Embankment											
11	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.									
	لمسافة نقل حتى 2كم من محور الطريق	٦٠	م3	٤٣٤٨٦	٠	٤٢٣٩٠	٤٢٣٩٠		٢٥٤٣٤٠٠	٠	٢٥٤٣٤٠٠	
	علاوة زيادة السولار 1.6 جنية /م3 إبتداء من 5/4 /2023	١,٦٠		٤٣٤٨٦	٠	٤٢٣٩٠	٤٢٣٩٠		٦٧٨٢٤	٠	٦٧٨٢٤	
	علاوة مسافة النقل 1.5 جنية/كم بعد تاريخ 4/5/2023(مسافة النقل المعتمدة 14كم-2كم=12كم)	١٨		٢٦٠٠٠	٠	٢٥٣٥٠	٢٥٣٥٠		٤٥٦٣٠٠	٠	٤٥٦٣٠٠	
	كارتة توريد أتربه	١٣		٢٦٠٠٠	٠	٢٥٣٥٠	٢٥٣٥٠		٣٢٩٥٥٠	٠	٣٢٩٥٥٠	
	قيمة المواد المحجوزه للأتربه بالإضافه إلى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	٤٤,٨٠		٢٦٠٠٠	٠	٢٥٣٥٠	٢٥٣٥٠		١١٣٥٦٨٠	٠	١١٣٥٦٨٠	
	الإجمالى										٥٥٥٦٨٦٨,٥٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٥٥٥٦٨٦٨,٥٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٥٥٥٦٨٦٨,٥٠	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)										٥٥٥٦٨٦٨,٥٠	

تحريرا في / سنة 2023

الشركة المنفذة
م / السيد عباس السيد عطيفي عبد جيد
التوقيع/

استشاري المساحة(سيرفينج سيستمز)
م / السيد عطيفي عبد جيد
التوقيع/

استشاري الهيئة (انترانس)
المكتب الفني
م/ اسلام ابو الهنا
التوقيع/

مدير المشروع
م / شعبان سعيد حافظ
التوقيع/

الاستشاري العام
(SYSTRA)
التوقيع/

الهيئة العامة للطرق والكباري
(مهندس الاشراف)
م / محمد السيد شعبان
التوقيع/

مدير عام المشروعات
م / مصطفي شعبان
التوقيع/

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره سبق صرفها الي المقاول تحريرا في / سنة 2023
(المحاسب)
يدفع الي المقاول مبلغ علي الحساب نهائيا
ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
التوقيع/

يعتمد.....
رئيس الادارة المركزية
(المنطقة السادسة بني سويف)
م / طارق يوسف الجزار

مؤسسة الاتحاد للمقاولات والتوريدات العمومية
س.ت: ٦٧٩٣٢
ب.ض: ٨١٨ - ٠٤٦ - ٥٨٠

يتم تحويل 90% من اجمالي المستخلص للصرف بنسبة صرف 0.90

تم استلام المستخلص ويتم الصرف
مع إعادة مراجعة الكميات والحسابات