الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) — وزارة النقل

مشروع: اعمال الجسر الترابى للخط الاول لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة العاصمه الادارية-العلمين-مطروح) قطاع (برج العرب - العلمين) المسافة من الكم ٣٣٣+٠٤٠ الى الكم ٣٣٣+١٦٠ بطول ٠.١٢٠ كم (بالامر المباشر)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

تنفيذ : أبناء حسن شتات للانشاءات والمقاولات العمومية

مستخلص جارى رقم (١)

المقاول : أبناء حسن شتات للانشاءات والمقاولات العمومية - رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢٩٧) عن المدة من بدء الاعمال حتى (١٣/٠٥/٢٠٢٤)

م	بيان الأعمال	فئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدر العمل السابق اجروه	مقدر الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدر الاعمال التى تمت حتى الآن	نسبة مقدر الاعمال التى تمت حتى الآن جنيه	نسبة مقدر الاعمال التى تمت حتى الآن قرش	استقطاع ضمان جنيه	استقطاع ضمان قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
١	**اعمال الحفر**													
١,١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى قصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التقيد طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حسب ١ جنيه للكيلومتر زيادة												
	السعر خلال شهر أبريل طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣.١٢.١٨	٢٦,٣٥	م٣	٦,٩٠٠,٠٠	٠	٦,٤٨٥,٠٠	٦,٤٨٥,٠٠	١٧٠,٨٧٩,٧٥				١٧٠,٨٧٩,٧٥		
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣.١٢.١٨	٢٦,٥٠	م٣	٦٠٩,٢٥	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠				٠,٠٠		
٢	**اعمال الازالة و التطهير**													
٢,١	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٩,٠٠	م٢	٣,٠٠٠,٠٠	٠	٢,٨١٠,٠٠	٢,٨١٠,٠٠	١٦,٨٦٠,٠٠				١٦,٨٦٠,٠٠		
٣	**اعمال الردم**													
٣,١	بالمتر المكعب اعمال توريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب - ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشغيل الجسر والاتلاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى قصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التقيد طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه حتى زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم .												
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣.١٢.١٨	١٠١,٤٠	م٣	٦٥,٠٥٠,٠٠	٠	٧,٠٩٥,٠٠	٧,٠٩٥,٠٠	٧١٩,٤٣٣,٠٠				٧١٩,٤٣٣,٠٠		
	علاوة مسافة نقل لمسافة اقرب ١٥٩ كم = ٢٣٨,٥٠ م٣ × ١,٥٢١٥٩٥ (161 (المسافة الكلية من المعمير للموقع) - 2(المحمل على البند)) * 1.5 للكم)	٢٣٨,٥٠	م٣	٩٢,٠٤٠,٠٠	٠	٥,٦٢٦,٠٠	٥,٦٢٦,٠٠	١,٣٥٣,٧٢٦,٠٠				١,٣٥٣,٧٢٦,٠٠		
	علاوة مسافة نقل لمسافة الرمال ١٣٨ كم = ٢٠٧,٠٠ م٣ × ١,٥٢١٢٨٥ (140 (المسافة الكلية من المعمير للموقع) - 2 (المحمل على البند)) * 1.5 للكم)	٢٠٧,٠٠	م٣	٣,٠١٠,٠٠	٠	١,٤١٩,٠٠	١,٤١٩,٠٠	٢٩٣,٧٣٣,٠٠				٢٩٣,٧٣٣,٠٠		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا لتعلمة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	م٣	٦٥,٠٥٠,٠٠	٠	٧,٠٩٥,٠٠	٧,٠٩٥,٠٠	٩٢,٢٣٥,٠٠				٩٢,٢٣٥,٠٠		
							إجمالى قيمة المستخلص					٢,٦٤٦,٨٦٦,٧٥		

اثنين مليونا وستمائة وستة وأربعون الفا وثمانمائة وستة وستون جنيها وخمسة وسبعون قروش فقط لا غير

ملاحظات:
- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجده
- لوحات المشروع متواجدة
- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
- العمال ومهندسون العمل متواجدون
- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
- براءى خصم التجارب المعملية
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
- وثيقة التأمين سارية حتى ١٣/٠٣/٢٠٢٥
- براءى تطبيق مسوس العقد

الشركة المنفذة : أبناء حسن شتات للانشاءات والمقاولات العمومية

مدير المشروع — م/ محمد عادل — استشارى هندسة — م/ الشيخ سيد الشيخ — مدير المشروع الاستشارى — م/ خالد قرنى — مدير المشروع — م/ محمد حسن

استشارى عام (SYSTRA) — م/ علاء عبد اللطيف — تمت المراجعة الفنية فقط

مدير المشروع (الهيئة) — م/ مارجريت مجدى

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة — مهندس / محمد حسنى فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و غيرها ..... حق صرفها الى المقاول

: تحريرا فى

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....

تحريرا فى :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "