الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)
وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 000+367الى الكم 0

تنفيذ : شركة تصاميم للهندسة والديكور

مستخلص ختامي

المقاول:شركة تصاميم للهندسة والديكور رقم العقد (2023/2022/1919) مؤرخ في (2023/05/07)

عن المدة من بدء الاعمال

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الآن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
1-3	اعمال تحميل وتوريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياة الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنية للكم بالزيادة او النقصان. السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	85.00	م3											- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجدة - لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندس - مسئول تامين سلامة المرور متوا - المعمل ومهندسون المعمل متواجد - التقاريرالشهرية والاسبوعية متواج
	السعر خلال شهر فبراير طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	97.5	م3	3783.00	3590.00	193.00	3783.00	368,842.50				368,842.50		
	السعر خلال شهر مارس طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	100.7	م3	16981.40	16100.00	881.40	16981.40	1,710,026.98				1,710,026.98		- يراعى خصم التجارب المعملية
	علاوة مسافة نقل للتربة لمسافة 123 كم =121*1.5 =181.5 جنيه	181.5	م3	16611.52	15752.00	859.52	16611.52	3,014,990.88	0	0	0	3,014,990.88	0	- الحد الادنى من المعدات متواجد
	علاوة مسافة نقل للرمل لمسافة85 كم =83*1.5 =124.5 جنيه	124.5	م3	4152.88	3938.00	214.88	4152.88	517,033.56	0	0	0	517,033.56	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.0	م3	20764.40	19690.00	1074.40	20764.40	269,937.20	0	0	0	269,937.20	0	- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تأمين حوادث سارية حتي تاريخ - وثيقة اخطارمقاولين سارية حتي تاريخ - يراعى تطبيق نصوص العقد
1-5	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف لمسافة نقل 20 كم الفئة لا تشمل قيمة المادة المحجرية يتم احتساب 1.3 جنيه للكم بالزيادة او النقصان	278.00	م3											
	قيمة المادة المحجرية	161.00	م3	7879.2	7440.0	439.2	7879.2	1,268,551.20	0.00	0	0	1,268,551.20	0	
	السعر خلال شهر مارس طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	143.30	م3	1236.0	1170.0	66.0	1236.0	177,118.80	0.00	0	0	177,118.80	0	
	السعر خلال شهر أبريل طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	144.90	م3	3193.6	3000.0	193.6	3193.6	462,752.64	0.00	0	0	462,752.64	0	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	146.40	م3	3449.6	3270.0	179.6	3449.6	505,021.44	0.00	0	0	505,021.44	0	
	علاوة مسافة النقل117 كم = 97 كم × 1.3 = 126.1 جنيه	126.10	م3	7879.2	7440.0	439.2	7879.2	993,567.12	0.00	0	0	993,567.12	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	7879.2	7440.0	439.2	7879.2	196,980.00	0.00	0	0	196,980.00	0	
								9,484,822.32						

تسع ملايين وأربعمائة وأربعة وثمانون ألفاً وثمانمائة واثنان وعشرون جنيه مصري واثنان وثلاثون قرش فقط لاغير.

الشركة المنفذة: شركة تصاميم للهندسة والديكور
مدير المشروع (شركة تصاميم) م/حسن عادل
استشاري المساحة م/محمد خليل
مدير المشروع (الاستشاري) م/صابر نبيل
م/عبدالعزيز مصطفى

الاستشاري العام (سيسترا) م/علاء عبداللطيف
مدير مشروع الهيئة م/مارجريت مجدي
مدير عام مشروعات الهيئة م/محمد حسني فياض

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطر
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الغات ..... عن الوزارة بعضه الشروط اعفيت من .....
تحريراً في :