الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

مستخلص رقم (٢) جارى

مشروع/اعمال نقل خط مياه متعارض واعمال ترابية لمشروع انشاء طريق الخدمة لشاحنات النقل الثقيل باستخدام الرصف الخرسانى ضمن مشروع تطوير الطريق الساحلى الدولى

تنفيذ اعمال نقل خط مياه متعارض مع توسعة الطريق الدولى الساحلى طريق الشاحنات فى المسافة من كم (١١٣+٥٠٠) الى كم (١١٩+٣٥٠)

العقد رقم : ١٣٥٣/ ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات في المدة من بدء العمل حتى ٨ /٨/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الفئه	الوحده	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى/ نهائى	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التى تمت حتى الأن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحـــــظات
١	توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC ضغط تشغيل ١٠بار وضغط اختبار لا يقل عن واحد ونصف ضغط التشغيل من النوع ذو الراس والذيل والحلقة الكاوتش بعمق لا يقل عن ١متر من الراسم العلوي للماسورة والبند يشمل الحفر في جميع أنواع التربة والتركيب والردم بالرمال الصفراء أو البيضاء النظيفة بسمك ٢٥سم أسفل الماسورة و ٢٥سم اعلي الماسورة مع التسوية البند يشمل كافة ما يلزم لنهو الاعمال والردم والتسوية حتي مستوي سطح الارض وعمل كل ما يلزم حسب الكود واصول الصناعة المواصفات الفنية وتعليمات لجنة الاشراف	٥٨٥٠	٢٣٥٠	م ط	٣٠٢١	٠	٣٠٢١	جارى	%٩٥	٦,٧٤٤,٣٨٣	٠	٦,٧٤٤,٣٨٣	مهندسين الشركة متواجدة
	مواسير قطر ٣١٥م سمك ١٥مم												
٢	أعمال الردم أعلي وحول المواسير	٤٩٠٠٠	١٢٤.٤	م٣	١٢٣٢٠	١٠٢٠٠	٢٢٥٢٠	جارى	%٩٥	٢,٦٦١,٤١٤	٠	٢,٦٦١,٤١٤	
	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة(٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة - والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف											
	مسافة النقل حتى ٢كم												
	يتم احتساب علاوة لكل ١ كم بالزيادة او النقصان وفقا لمحضر المفاوضة وبناء على محضر المسافات المقدم من المنطقة المشرفة												
	السعر يشمل قيمة المادة المحجرية وعلى الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر												
	الاجمالي									٩,٤٠٥,٧٩٦	٠	٩,٤٠٥,٧٩٦	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٩,٤٠٥,٧٩٦.١٠٠		
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠.٠٠٠		
	القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٩٥% لحين نهو المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة										٨,٩٣٥,٥٠٦.٢٩٥		
	القيمة الاجمالية للمستخلص السابق										٦٩٧,٣٦٠,٨٥		
	القيمة الحالية لمستخلص جارى رقم (٢) (فقط وقدره ثمانية مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون الفا و خمسمائة وستة و٢٩٥/١٠٠٠ جنيها لا غير)										٨,٩٣٥,٥٠٦.٢٩٥		

يراعى تأمين بلوك الجسر

يراعى تأمين مبلغ ١٥٠,٠٠٠ مائة وخمسون الف لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح اللازمة - وثيقة التأمين متواجدة عن الفترة من ١/ ١٤/ ٢٠٢٤ حتى ١/ ١٠/ ٢٠٢٤

عن الشركة المنفذة

مهندس / عبد الرؤوف يوسف علام

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المهندس /علاء متولى

التوقيع /

مدير إدارة المشروعات

مهندس/ كارم إمام

التوقيع/

تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٣

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ ... .

ملاحظة : الثمانى .....

يعتمد ،

المحاسب / .....

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من .....

مدير المصلحة .....

تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٣

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس /مجدى عبد السلام عامر

تم المراجعة بكتب فنى المنطقة

م/ محمد نصار

٥٠٩٢٠