مشروع: أصل الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ مطروح) الخط الاول (مرحلة طرفات الاساس الحمايات الخرسانية) قطاع العلمين _ فوكة المسافة من الكم 100+472 الي الكم 100+473 بطول 1 كم

تنفيذ : شركة حسن أسعد طة سليم

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جاري 1

المقاول:شركة حسن أسعد طة سليم رقم العقد(2025/2024/233) المؤرخ في 2024/09/01

من بداية العمل حتى: 2024/09/10

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	فئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت الى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان قرش	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان جنيه	استقطاع او جزء قرش	استقطاع او جزء جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
4	طبقات الاساس													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده لمرحلة المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - التقرير المبدائي متواجد - - وثيقة جميع المختبرات المتعاقدين سارية حتى 2025-09-01 وثيقة التامين من الحوادث الشخصية حتى 2025-09-01 جوانب تطبيق نصوص العقد
4-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المدرجة تتيح تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وتقصي حجم الحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة الغمر من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي القصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية واقامة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	146.40	م3	8,037.000	0.00	6,250.00	6,250.00	0	915,000	0	0	0	915,000	
	قيمة المادة المحجرية	161.00	م3	8,037.000	0.00	6,250.00	6,250.00	0	1,006,250	0	0	0	1,006,250	
	علاوة مسافة النقل 217 كم	256.10	م3	8,037.000	0.00	6,250.00	6,250.00	0	1,600,625	0	0	0	1,600,625	
	علاوة تحميل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	8,037.000	0.00	6,250.00	6,250.00	0	156,250	0	0	0	156,250	
4-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المدرجة تتيح تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وتقصي حجم الحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة الغمر من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و اقامة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	151.30	م3	5,855.000	0.00	750.00	750.00	0	113,475	0	0	0	113,475	
	قيمة المادة المحجرية	175.00	م3	5,855.000	0.00	750.00	750.00	0	131,250	0	0	0	131,250	
	علاوة مسافة النقل 217 كم	256.10	م3	5,855.000	0.00	750.00	750.00	0	192,075	0	0	0	192,075	
	علاوة تحميل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	5,855.000	0.00	750.00	750.00	0	18,750	0	0	0	18,750	
													4,133,675	إجمالي قيمة المستخلص

فقط : اربعة مليون و مائة وثلاثة وثلاثون الف و ستمائة و خمسة وسبعون جنية مصري لاغير

مدير المشروع (شركة حسن أسعد طة سليم) — استشاري المساحه — مدير المشروع (الاستشاري د.سعد الجيوشي) — استشاري العام سيسترا

مدير المشروع (الهيئة) — مدير عام المشروعات(الهيئة)

اقر بان هذا الحساب صحيح و مطابق و ان المبالغ المبينة بالقرين و قدرها .....يحول صرفها إلى المقاول : تحريرا في ..... جنيه للمقاول مبلغ — على الحساب نهائيا

يعتمد ,,,

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"