الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية :اسناد أعمال الجسر الترابي لمسارالقطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العلمين)(قطاع فوكة / مطروح) لتنفيذ أعمال تشكيل الجسور
المسافة من الكم ٢٥٠+٥٤٥ الى الكم ٥٠٠+٥٤٥ بطول ٠,٢٥ كم

تنفيذ : شركة الكفاح للمقاولات

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٧/١٣

كشف ختامي رقم (٣)

المقاول:شركة الكفاح للمقاولات رقم العقد(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٤٤)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١-٣	أعمال الردم اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتي ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٥جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠١,٤٠	متر مكعب	٣٤٤٣٨,٠٠	٣٢٠٠٠,٠٠	٢٤٣٨,٠٠	٣٤٤٣٨,٠٠	٣٤٩٢٠١٣,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٩٢٠١٣,٢٠	٠,٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (٢٢-٨-٢٠٢٤) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (٢٢-٨-٢٠٢٤) - -يتم توريد عدد(١) حاسب الي (بجميع مشتملاته) بالادارة العامة بالقاهرة ويتم موافاة المنطقة بالتسليم
	علاوةمسافة النقل ٢٣٥ كم	٣٤٩,٥٠	متر مكعب	٣٤٤٣٨,٠٠	٣٢٠٠٠,٠٠	٢٤٣٨,٠٠	٣٤٤٣٨,٠٠	١٢٠٣٦٠٨١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٣٦٠٨١,٠٠	٠,٠٠	
	علاوةرسوم تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	٣٤٤٣٨,٠٠	٣٢٠٠٠,٠٠	٢٤٣٨,٠٠	٣٤٤٣٨,٠٠	٤٤٧٦٩٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٧٦٩٤,٠٠	٠,٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص													١٥,٩٧٥,٧٨٨,٢٠

فقط : خمسة عشر مليونا وتسعمائة و خمسة و سبعون الفا و سبعمائة وثمانية وثمانون جنيها وعشرون قرشا فقط لاغير

مدير المشروع المقاول
م/ محمد محسن فياض

استشاري (XYZ)
م / محمد طلبة

مدير المشروع الإستشاري
مكتب د / خالد قنديل
م/ خالد فوزي

مهندس الإستشاري العام
(سيسترا)
م/ محمود ابو السعود

مدير المشروع (الهيئة)
م/ ابراهيم العناني

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م / محمد حسني فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبينة بظهره و قدرها .....مبلغ صرفها إلى المقاول
: تحريراً في

..... دفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : القائمة .....غير الواردة بعلك الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود اطه "