المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع:اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى (قطاع العلمين / فوكة) المسافة من الكم 500+000 الي الكم 504+160 بطول 4.16 كم اتجاه سيدى حنيش

تنفيذ : شركة ايجي كونتراك

كشف رقم جاري (2)

المقاول: شركة ايجي كونتراك رقم العقد(2023/2022/763) بتاريخ 2022-11-17

من بداية العمل حتى: 2024-05-19

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
3	اعمال الردم													
	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة اوالنقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (6) من الكم 395 الي الكم 504	85	م3	32,811.71	31,800.00	31,800.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-مكتب جهاز الاشراف متواجد -العلامات الارشادية متواجده -لافتات المشروع متواجدة -المهندسون متواجدون -مسئول تامين سلامة المرور متواجد -المعمل ومهندسون المعمل متواجدون -التقارير متواجدة -يراعى خصم التجارب المعملية -الحد الادنى من المعدات متواجد -البرنامج الزمنى للمشروع متواجد -يراعى تطبيق نصوص العقد -وثيقة تأمين اخطار مقاولين سارية حتى تاريخ 2024-11-16 -وثيقة تأمين حوادث متنوعة سارية حتى تاريخ 2024-11-16
	علاوة مسافة النقل 215 كم		م3	32,811.71	31,800.00	31,800.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13	م3	32,811.71	31,800.00	31,800.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3-1	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة اوالنقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (6) من الكم 395 الي الكم 504	90.00	م3	30,769.23	0.00	30,100.00	30,100.00	2,709,000.00	0.00	0.00	0.00	2,709,000.00		
	علاوة مسافة النقل 215 كم	319.50	م3	30,769.23	0.00	30,100.00	30,100.00	9,616,950.00	0.00	0.00	0.00	9,616,950.00		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13	م3	30,769.23	0.00	30,100.00	30,100.00	391,300.00	0.00	0.00	0.00	391,300.00		
							إجمالي قيمة المستخلص					12,717,250		
								إثناعشر مليوناً وسبعمائة وسبعة عشرألفاً ومائتان وخمسون جنيهاً فقط لا غير						

الشركة المنفذة :شركة ايجي كونتراك

مدير المشروع
م/محمود عمر

استشاري (2) م/ أحمد خليل

مدير المشروع (الاستشاري د / سعد الجيوشي)
م/مصطفى نجم

الاستشاري العام (سيسترا)

مدير المشروع (الهيئة)
م/ابراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات
م/محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في:
يدفع للمقاول مبلغ.....

يعتمد ,,,
رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
" هانى محمد محمود طه "