مشروع: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لقطاع (برج العرب – العلمين) من الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) إستكمال أعمال الردم وأعمال طبقات الأساس المسافة من الكم ٣٠٠+٣٥٨ إلى الكم ٨٠٠+٣٥٩ بطول ١,٥ كم اتجاة الضبعة.

تنفيذ : شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (٢)

المقاول: شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٩٣)

عن المدة من بدء الأعمال حتى (٢٠٢٤/٠٢/٢٦)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إعداده	مقدار الأعمال التى تمت فى هذا المدة	مقدار الإعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الإعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الإعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع أو حجز قرش	استقطاع أو حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٣-١	اعمال تحميل وتوريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياة الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. -مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنية للكم بالزيادة او النقصان. -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .	85.00	م٣	37,472.88	35,598.00	-35,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
	السعر خلال شهر اكتوبر سنه ٢٠٢٢ طبقا للمفاوضه	89.80	م٣	669.00	0.00	641.00	641.00	0.00	57,561.80	0.00	0.00	0.00	57,561.80	مسئول تامين سلامة المرور متواجد
	السعر خلال شهر نوفمبر سنه ٢٠٢٢ طبقا للمفاوضه	90.00	م٣	700.00	0.00	672.00	672.00	0.00	60,480.00	0.00	0.00	0.00	60,480.00	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	السعر خلال شهر ديسمبر سنه ٢٠٢٢ طبقا للمفاوضه	91.70	م٣	800.00	0.00	768.00	768.00	0.00	70,425.60	0.00	0.00	0.00	70,425.60	التقاريرالشهرية والاسبوعية متواجدة
	السعر خلال شهر فبراير سنه ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه	97.50	م٣	1,400.00	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	131,040.00	0.00	0.00	0.00	131,040.00	يراعى خصم التجارب المعملية
	السعر خلال شهر مارس سنه ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه	100.70	م٣	625.00	0.00	600.00	600.00	0.00	60,420.00	0.00	0.00	0.00	60,420.00	
	السعر خلال شهر ابريل سنه ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه	100.90	م٣	625.00	0.00	600.00	600.00	0.00	60,540.00	0.00	0.00	0.00	60,540.00	الحد الادنى من المعدات متواجد
	السعر خلال شهر مايو سنه ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه	101.40	م٣	28,942.00	0.00	27,784.00	27,784.00	0.00	2,817,297.60	0.00	0.00	0.00	2,817,297.60	
	علاوة مسافة النقل للتراب مسافة ٩٨ كم -٢ كم = ٩٦ كم (٩٦* ١,٤ = ١٣٤,٤)	134.40	م٣	29,978.30	28,478.40	-28,478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	علاوة مسافة النقل للتراب مسافة ٩٨ كم -٢ كم = ٩٦ كم (٩٦* ١,٥ = ١٤٤)	144.00	م٣	27,008.8	0.00	25,927.20	25,927.20	0.00	3,733,516.80	0.00	0.00	0.00	3,733,516.80	
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة ٥٨ كم -٢ كم =٥٦كم (٥٦* ١,٤ = ٧٨,٤)	78.40	م٣	7,494.58	7119,6	-7119,6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	وثيقة التامين متواجدة
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة ٥٨ كم -٢ كم =٥٦كم (٥٦* ١,٥ = ٨٤)	84.00	م٣	6,752.2	0.00	6,481.80	6,481.80	0.00	544,471.20	0.00	0.00	0.00	544,471.20	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م٣	37,472.88	35,598.00	-35,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م٣	33,761.0	0.00	32,409.00	32,409.00	0.00	421,317.00	0.00	0.00	0.00	421,317.00	
							إجمالي قيمة المستخلص						ج.م. 7,957,070.00	

سبعة مليون وتسعمائة وسبعة وخمسون الفا وسبعون جنيها فقط لا غير

: الشركة المنفذة شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة

مهندس الشركة — م/ محمد نظير مزهل

الاستشارى المساعد (XYZ) — م/ احمد خليل

مدير مشروع الاستشارى مكتب م/ حمدى أبيل — م/ مازن طلعت

(SYSTRA)استشارى عام — م/ علاء عبداللطيف — تمت المراجعة أنيا فقط

مدير مشروع (الهيئة) — م/ مارجريت مجدى

مدير عام مشروعات (الهيئة) — م/ محمد شمس الدين

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بالظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً فى

ملحوظة : الفئات ..... يدفع للمقاول مبلغ

تحريرا فى : .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "