الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

مستخلص
جارى ١

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الأول وذلك لأعمال الخرسانات (قطاع البحيرة)
لتنفيذ المسافة من الكم ٢٤٣+٠٠٠ الى الكم ٢٤٥+٠٠٠ بطول ٢ كم (بالأمر المباشر)
مع شركة الغازى للمقاولات شاملة المدة من بداية العمل حتى ١ / ١١ / ٢٠٢٣

الهيئة العامة
للطرق والكبارى

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠١) بتاريخ : ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت حتى ١١/١/ ٢٠٢٣	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى ١/ ١١ / ٢٠٢٣	جارى ام ختامى	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى ١/ ١١ / ٢٠٢٣ قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١٠٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر رأسي لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش والإضافات طبقا لتعليمات الإستشارى (فير + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الإستشارى) والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميميه على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم إضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد أول ١٠ متر رأسي على أن تضاف لكل مسطاح (لا يقل عن ٥ متر رأسي)	٣٥٥	٢٤٠٠٠	م٢	٠,٠	٢٤٠٠٠,٠	٢٤٠٠٠	جارى ١	٨٥٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٢٠٠٠,٠٠	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون .
٢٠٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكتاف والميول الجانبيه تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج+٠,٤م٣ رمل حرش+٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى +فير على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغربية والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	٢٢٠٠	٦٧٢,٧٢٧٣	م٣	٠,٠	٢٥٠,٠	٢٥٠	جارى ١	٥٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠٠٠,٠٠	مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
	الإجمالى								٩٠٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٧٠٠٠,٠٠	التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								٩٠٧٠٠٠,٠٠			لافتات المشروع متواجدة
	اجمالى قيمة الاستقطاعات								٠,٠٠			
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								٩٠٧٠٠٠,٠٠			العلامات الارشادية متواجدة .
	ما سبق صرفه								٠,٠٠			
	اجمالى قيمة مستخلص جارى ١								٩٠٧٠٠٠,٠٠			الاجهزة المساحية متواجدة .

تحريراً في ١ / ١١ سنة ٢٠٢٣

المقاول	عن استشارى الاشراف مكتب انترانس كونسلتنج	عن مكتب ATZ	عن الاستشاري العام سيسترا	عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
شركة الغازى للمقاولات م/احمد محمد فتحى	م/ عبد المنعم على مدير المكتب الفنى (الاستشارى) م/	م/ احمد هشام م/ باهر نور الدين	م/ احمد الشاعر	مدير المشروع م/احمد ابو دقيقة

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره سبق صرفها الى

المقاول تحريراً في ١/ ١١ سنة ٢٠٢٣ المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب
نهائيا

ملاحظة الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في ١/ ١١ سنة ٢٠٢٣

يعتمد،،،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة و كفر الشيخ
مهندس/ مجدى عبد السلام