الهيئة العامة
للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

كشف رقم (٦) جاري

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديده) لتنفيذ المسافة من الكم ٠,٢٢٠ الي الكم ٨,٢٢٠ بطول ٨ كم اتجاه النيل.

تنفيذ : شركة الحياة للمقاولات العامة وأعمال المحاجر عن المده من بدء العمل الي ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (٧٥٢ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع
		جنية						جنية	جنية	جنية
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م٣	٢٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٥٠٠,٠٠	جاري	٤١٢٠٥٠,٠٠		٤١٢٠٥٠,٠٠
٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم٢	٥٤,٠٠	م٣	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	جاري	٥٤٠٠٠٠,٠٠		٥٤٠٠٠٠,٠٠
٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم٢	٦٥,٥٠	م٣	٣٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٥٠٠,٠٠	جاري	٢٣٢٥٢٥٠,٠٠		٢٣٢٥٢٥٠,٠٠
٤	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم٢	٧٦,٠٠	م٣	٢١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٠٠٠,٠٠	جاري	١٥٩٦٠٠٠,٠٠		١٥٩٦٠٠٠,٠٠
٥	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ .	٣٥٥,٠٠	م٢	٥٧٠٠٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠	جاري	٢٤٨٥٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٢٤٧٥٠٠٠٠,٠٠
٦	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ . (علاوه قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر رأسي)	٣٦٠,٠٠	م٢	٦٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٠,٠٠	جاري	٢٢٦٨٠٠٠,٠٠	٧٥٠٠٠٠,٠٠	١٥١٨٠٠٠,٠٠
٧	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ .	٢٢٠٠,٠٠	م٣	١٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٣٥,٠٠	جاري	٢٩٧٠٠٠,٠٠		٢٩٧٠٠٠,٠٠
٨	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٧٨ كم	٣٦٨,٠٠	م٣	٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	جاري	١٦٥٦٠٠٠,٠٠		١٦٥٦٠٠٠,٠٠
٩	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subbalast) مسافة نقل ٧٨ كم	٣٧٦,٠٠	م٣	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	جاري	٩٤٠٠٠٠,٠٠		٩٤٠٠٠٠,٠٠
بنود مستحدثة:										
١-١	الحفر في اي نوع من انواع التربة (ماعدا الصخر)	٤٥,٠٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠
١-٢	كالبند السابق ولكن حفر في صخر.	٩٥,٠٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠
١-٣	توريد وعمل طبقة إحلال من الرمل السيليسي النظيف والسن (2 سن : ١ رمل) لا تقل الكثافة الحقلية عن ٩٥ %.	٢٥٥,٠٠	م٣	٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠٠٠,٠٠	جاري	٧١٤٠٠٠٠,٠٠		٧١٤٠٠٠٠,٠٠
١-٤	ردم برمال نظيفة موردة للوصول للمناسيب المطلوبة لا تقل الكثافة الحقلية عن ٩٥ %.	١٢١,٠٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠
١-٥	أعمال توريد وبناء تكاسي من الدبش سمك ٦٠ سم من الأحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطرية لا يقل اضلاعه عن ٣٠ سم.	٣٢٦,٠٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١ أ	توريد وصب خرسانة عادية بإجهاد ٢٥ ميجا باسكال.	١٨٧٥,٠٠	م٣	١٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠	جاري	٣١٨٧٥٠٠,٠٠		٣١٨٧٥٠٠,٠٠
٢ أ	توريد وصب خرسانة مسلحة بإجهاد ٤٥ ميجا باسكال.	٤٥٠٠,٠٠	م٣	٦٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠٠,٠٠	جاري	٢٧٩٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٩٠٠٠٠٠,٠٠
٣ أ	توريد وتركيب حديد تسليح من النوع DWR (FY =500 Mpa)	٢٦٥٠٠,٠٠	طن	١١٩٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩٠,٠٠	جاري	٣١٥٣٥٠٠٠,٠٠		٣١٥٣٥٠٠٠,٠٠
١	توريد ودهان ثلاثة اوجه من البيتومين البارد وذلك للأسطح الخرسانية الملامسة للتربة	٧٦,٠٠	م٢	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	جاري	٢٢٨٠٠٠,٠٠		٢٢٨٠٠٠,٠٠
٢	توريد وتركيب طبقة من الجيوتكستايل كثافة ٣٠٠ كجم / سم٢ جيوتكستايل GM 250	٣٣,٠٠	م٢		٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠
٣	توريد وتركيب عازل (سيكافليكس) لزوم فواصل التمدد عزل للرطوبة لفواصل التمدد Sealant	٢٩٠,٠٠	م.ط	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	جاري	١١٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦٠٠٠,٠٠
٤ أ	توريد وتركيب فواصل من مادة بي في سي بارتفاع ٣٢ سم فواصل إنشائية (سولينج بار دوبل)	٦٩٠,٠٠	م.ط	٢٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠,٠٠	جاري	١٥١٨٠٠٠,٠٠		١٥١٨٠٠٠,٠٠
٤ ب	فواصل تمدد (ووتر ستوب)	٤٨٠,٠٠	م.ط	٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٠,٠٠	جاري	٢٢٥٦٠٠,٠٠		٢٢٥٦٠٠,٠٠
	الإجمالـــــــ