مشروع: اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين سمطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 392+000 الى الكم 394+500 بطول 2,5 كم
مرحلة أستكمال أعمال الحفر والبلاطات الخرسانية

تنفيذ : الصفا للمقاولات العامة وانشاء الطرق

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (2)

المقاول : شركة الصفا للمقاولات العامة وانشاء الطرق رقم العقد (2024/2023/ 1049) عن المدة منذ بدأ الاعمال حتى (23/09/2024)

رقم البند	بيـــــــان الأعـــــــمال	الكمية	الوحدة	الكمية جنيه	مقدار عمل السابق إجرائه	مقدار الاعمال التى تمت فى هذا المستخلص	مقدار الاعمال التى تمت حتى الان جنيه	مقدار الاعمال التى تمت حتى الان قرش	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان جنيه	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان قرش	استقطاع او جهاز جنيه	استقطاع او جهاز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
3	اعمال الردم														
	اعمال تحميل وتوريد التربة مطابقة للمواصفات وتشكيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاتكاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياة الاصولية (نسبة الرطوبة المطلوبة والتحك الجيد بالهرسات لتوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة المعملة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرفيم -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة التحك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية عن زيادة نسبة التحك تقل 1%. -مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1,5 جنية للكم بالزيادة او النقصان. -السعر يشمل عمل تثبيتات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم. -السعر يشمل قيمة المعدة المحجرية .													
	عن شهر مايو 2023 بعد المفاوضة بتاريخ 18-12-2023	101.40	م3	8190.000	7777.000	7777.000-	0.000		0.00				0.00		- مكاتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التأمين سارية حتى 12 / 02 / 2025 - يراعى تطبيق نصوص العقد
	عن شهر مايو 2023 بعد المفاوضة بتاريخ 18-12-2023	101.40	م3	3934.000	0.000	3776.000	3776.000		382,886.40				382,886.40		
	عن شهر يونيو 2023 بعد المفاوضة بتاريخ 6-2024	101.50	م3	1500.000	0.000	1395.000	1395.000		141,592.50				141,592.50		
1/3	عن شهر يوليو 2023 بعد المفاوضة بتاريخ 6-2024	102.20	م3	700.000	0.000	672.000	672.000		68,678.40				68,678.40		
	علاوة مسافة نقل لمسافة الترلب 112.5 كم =1.5*110.5 = 165.75 (112.5 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2(المحمل على البلد)) * 1.5 للكم)	165.75	م3	6552.000	6221.600	6221.600-	0.000		0.00				0.00		
	علاوة مسافة نقل لمسافة الرمال 52 كم =1.5*50 = 75 (52 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2(المحمل على البلد)) * 1.5 للكم)	75.00	م3	1638.000	1555.400	1555.400-	0.000		0.00				0.00		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	8190.000	7777.000	7777.000-	0.000		0.00				0.00		
	علاوة مسافة نقل لمسافة الترلب 112.5 كم =1.5*110.5 = 165.75 (112.5 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2(المحمل على البلد)) * 1.5 للكم)	165.75	م3	4907.200	0.000	4674.400	4674.400		774,781.80				774,781.80		
	علاوة مسافة نقل لمسافة الرمال 52 كم =1.5*50 = 75 (52 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2(المحمل على البلد)) * 1.5 للكم)	75.00	م3	1226.800	0.000	1168.600	1168.600		87,645.00				87,645.00		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	6134.000	0.000	5843.000	5843.000		75,959.00				75,959.00		
4	طبقات الاساس														
4-3	يلمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقة فلتر من الاحجار الصلبة المتدرجة تدخل تكسير كسارات و المطابقة للمواصفات و اقصى حجم حبيبى ما بين 20 مم الى 75 مم و الا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% و التدرج بالاشتراطات الوارد الخاصة بالمشروع و هى احجار مقاس سن 1 : سن 2 : سن 4 : سن 6 بنسبة 1 :1: 1 و الا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجا بسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 45% الفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة المعتمدة و تقرير الاستشارى و تعليمات المهندس المشرف بعد المفاوضة بتاريخ 18-12-2023 -مسافة النقل 20 كم. -الفئة شاملة القيمة المادة المحجرية. -يتم احتساب 1.3 جنية للكم بالزيادة او النقصان.													
	عن شهر يناير 2023 بعد المفاوضة بتاريخ 18-12-2023	324.10	م3	630.000	595.000	595.000-	0.000		0.00				0.00		
	عن شهر يناير 2023 بعد المفاوضة بتاريخ 18-12-2024	324.10	م3	781.000	0.000	749.000	749.000		242,750.90				242,750.90		
	علاوة مسافة نقل من المقلتر 110 كم = 1.3*90 =117 (110 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 20(المحمل على البلد)) * 1.3 للكم)	117.00	م3	630.000	595.000	595.000-	0.000		0.00				0.00		
	علاوة مسافة نقل من المقلتر 110 كم = 1.3*90 =117 (110 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 20(المحمل على البلد)) * 1.3 للكم)	117.00	م3	781.000	0.000	749.000	749.000		87,633.00				87,633.00		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.000	م3	630.000	595.000	595.000-	0.000		0.00				0.00		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	781.000	0.000	749.000	749.000		18,725.00				18,725.00		
6	البلاطات الخرسانية														
6-2	يلمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية بسمك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 من دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش + 350 كجم أسمنت بورتلاندي عادي واضافة Fiber reinforcement على ان يكون الصن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم بالفاصل بسمك 2 سم والبند يشمل تجهيز واستحلال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة أجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح ومراه الفواصل بالبيتومين المرمل والتنظيف طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .													
	عن شهر يوليو 2023 بعد المفاوضة بتاريخ 6-2024	460.00	م2	814.080	0.000	781.000	781.000		359,260.00				359,260.00		
	عن شهر اغسطس 2023 بعد المفاوضة بتاريخ 6-2024	462.00	م2	796.800	0.000	764.000	764.000		352,968.00				352,968.00		
	عن شهر سبتمبر 2023 حتى 22-3-2024 بعد المفاوضة بتاريخ 6-2024	463.00	م2	7777.100	0.000	7244.000	7244.000		3,353,972.00				3,353,972.00		
6-2	يلمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لقلمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على ان يكون الصن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لتهو العمل على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 ومراه الفواصل بالبيتومين المرمل والتنظيف طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف يتم اضافة علاوة قدرها 8 جنيه بعد اول 10 م رأسى على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 م رأسى)													
	عن شهر يوليو 2023 بعد المفاوضة بتاريخ 6-2024	2743.00	م3	75.000	0.000	67.000	67.000		183,781.00				183,781.00		
	عن شهر اغسطس 2023 بعد المفاوضة بتاريخ 6-2024	2759.00	م3	94.975	0.000	69.000	69.000		190,371.00				190,371.00		
													6,321,004.00		

اجمالى قيمة المستخلص

ستة مليون وثلاثمائة وواحد وعشرون الفا واربعة جنيها فقط لا غير.

المقاول: الصفا للمقاولات العامة وانشاء الطرق
مدير المشروع
مستشار و المساحة
م / محمد عطا

استشارى عام (SYSTRA)
مدير المشروع الاستشارى
م / علاء عبد اللطيف
مدير المراجعة الفنية فقط

مدير المشروع (الهيئة)
م / مارجريت مجدى

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة
مهندس / محمد حسنى فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....بحق صرفها إلى المقاول
: تحريرا فى
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريرا فى :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عبيد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "