Owner

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

Owner Consultant

عن مشروع / مشروع للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - الدلتين-مطروح)

بربخ عند المحطة (480+296)

تنفيذ / شركة بداية للانشاءات

Contractor

مستخلص رقم (1) جاري

العقد رقم : 2024/2023/1051

في المدة من بدء العمل حتى 2024/02/11

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الفئة	الوحده	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى/ نهائى	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحـــــظات
5	بالبند أعمال التزح السطحي للمياه وإستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (كابولة) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ	120	1,440	اليوم	0.00	120.00	120.00	جارى	100.0%	172800.00	0.00	172800.00	يراعى تطبيق نصوص العقد
6	بالبند المكعب لوريه ورده طبقة سن (س=2 و س=3) بنسبة 1:1 لزوم الاحلال و الفقر و MATERIAL 2] BLOCK ,7 إوبنسبة اعتماص لاتزيد عن 30 % و لا تحتوى على اى مواد أتسعة وبودرة ماؤة من مقابل250 دلك بالسعف المطلوب لزوم عمل طبقات بحيث لا يزيد سمك أى منها عن 25 سم مع الرش بالمياه و الدمك الجيد بإستخدام اداة الدمك الميكانيكية والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والبند يشمل الفرز فى جميع قوائم التربة والقطاع الرابع بمشروع القطار الكهربائى السريع طبقا لطبيعة التربة حتى عمق 50سم وداخل الموقع والفتحات وطرق الإقتراب والمداخل الخارجية بإستخدام كافة المعدات الخاصة بالنقل وذلك حتى مسافة تقل عن 150 م ونهو السطح الحاوى طبقا للرسومات التنفيذية وكل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	1125	495	م3	0.00	608.00	608.00	جارى	100.0%	300960.00	0.00	300960.00	المكتب متواجدة
7	بالبند السطح لوريه و تركيب مشمع بولى ايثلين 450 ميكرو اسفل الخرسانة العادية طبقا للمواصفات تعليمات المهندس المشرف	380	120	م2	0.00	371.00	371.00	جارى	100.0%	44520.00	0.00	44520.00	اجراءات تأمين وسلم المرور متواجدة
8	بالبند المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات مع استخدام أسمنت مقاوم للكبريتات ومحتوى اسمنت لا يقل عن 350كجم / م3 وإجهاد لا يقل عن ٢٠ كجم / سم2	40	2,080	م3	0.00	37.00	37.00	جارى	100.0%	76960.00	0.00	76960.00	البند الامنى من المعدات متواجدة
9	بالبند السطح لوريه وعمل طبقتين عزل الرطوبة من الإسومات المسلح سداد الطبقة الواحدة 4 مم متعامدتين على بعضهما وطبقة ثالثة عند فواصل التمدد وتسليم كل طبقة للمهندس المشرف وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن 20 سم ولفائة تشمل وجهين دهان بتوميتى لسطحها طبقا للتعليمات الشركة المنتجة وكذا هيئة الشراف على التنفيذ والبند ما جميعه	1100	270	م2	0.00	1059.00	1059.00	جارى	100.0%	285930.00	0.00	285930.00	
10	بالبند المكعب عمل طبقة حماية لوسترة لحماية العزل الافقى بإستخدام الإسمنت مقاوم لكبريتات طبقا للسب الخاطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف و محتوى اسمنت 300 كجم / م ٣ على ألا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم ٢	35	2,080	م3	0.00	30.00	30.00	جارى	100.0%	62400.00	0.00	62400.00	
11	بالبند المكعب لوريه وعمل خرسانه مسلحة لزوم الإساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 450 كجم /م ٣ و إجهاد لايقل عن 400 كجم/سم2 اسمنت مقاوم لكبريتات وإستخدام اضافات خاصة مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمه للحصول على أسطح أملس للأسطح الظاهرة وكل اللقيمات اللازمه ومعالجته على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة جنود المواصفات القياسية المصرية والتكود المصرى والسعر لا يشمل حديد التسليح وإستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على durability لا تقل عن 120 سنه للعنصر وذلك لزوم الأساسات والحوائط والأسقف وكذلك الحوائط السائدة لزوم مدخل ومخرج الدريج وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	515	4,420	م3	0.00	378.00	378.00	جاري	100.0%	1670760.00	0.00	1670760.00	
12	بالبند لوريه وتركيب وبرى حديد التسليح(DWR50B) ازوم جميع جسم الدريج والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	52	53,000	بالطن	0.00	52.00	52.00	جاري	100.0%	2756000.00	0.00	2756000.00	
13	بالبند الطولى اعمال لوريه وتركيب مواسير سابقة التجهيز بالقطار داخلية [(1.00)] (رية 2 م) وسمك 5سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم لكبريتات + 3و0.5 [3و0.4 رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح عالى المقاومة رتبة 36/52 بسعة14 كجم/م.ط للسم المتر الطولى فى اتجاه محور الماسورة وبمعدل 1005 كجم للمتر الطولى فى الاتجاه العمودى مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص مع عمل اوصلات ويتم التأكد طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	216	3,200.00	م.ط	0.00	216.00	216.00	جاري	100.0%	691200.00	0.00	691200.00	
13-1	علاوة مسافة انزال حتى 6 م٠ محمل على البند لستخدام لودر او حفارات او اوناش طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	216	145.00	م.ط	0.00	216.00	216.00	جاري	100.0%	31320.00	0.00	31320.00	
15	بالبند الطولى لوريه وتركيب فاصلة مرنة (type stop water O) مستريسل او ما يعادله عرض لا يقل عن ٢٥سم عند الفاصل بين كل جزء والجزء الذي يليه من جسم الدريج مع عمل الازم لضمان التثبيت الجيد للقاطع لعمل طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشارى وطبقا لا صول الصناعة	40	410.00	م.ط	0.00	36.00	36.00	جاري	100.0%	14760.00	0.00	14760.00	
16	البند الطولى لوريه وتركيب فاصلة مياه (type stop water V) مستريسل او ما يعادله عرض الى يقل عن ٢٥سم بين بلاطات وحوائط الدريج والبند يشمل ازاز و سلك الرباط اللازم لضمان التثبيت فى الوضع النهائى طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشارى وطبقا لأصول الصناعة	216	279.00	م.ط	0.00	216.00	216.00	جاري	100.0%	60264.00	0.00	60264.00	
19	بالبند الطولى لوريه وتنفيذ مادة مانع فواصل من الداخل والخارج (swelling bar) من انتاج سيكا او ما يعادلها سمك 2سم وعمق 1سم والسعر يشمل مادة اللصق وتنظيف الفاصل قبل التركيب و محمل على البند تركيب الواح من الفوم سمك 2 سم عند الفاصل و كذلك تركيب جراب من PVC مملوء بالشحم لزوم اشرار الربط و اللفة لا تشمل سعر الإشاير وذلك طبقا لتعليمات واحتياجات جهة الإشراف	40	630.00	م.ط	0.00	26.00	26.00	جاري	100.0%	16380.00	0.00	16380.00	
	الاجمالي									6184254.00	0.00	6184254.00	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											6184254.00	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											0.00	
	اجمالى ماسبق صرفه											0.00	
	اجمالى قيمة المستخلص السابق											6184254.00	

يراعى تعلية مبلغ 10,000 جم من قيمة البند رقم (17) لحين الإنتهاء من اختبار الجواهير

عن الشركة المنفذة

مهندس / ايمن سعيد

المراجعة الفنية

(الاستشارى العام للمشروع)

مكاتب سيسترا

م/ احمد المناشف م/ ايمن عبدالله

عن الهيئة

المهندس/ أحمد الشاعر

مدير إدارة المشروعات

المهندس/ احمد ابوزيد

مهندس/

كارم إمام

تحريرا في ..... سنة 2024

قرش جنيه

بدفع إلى المقاول مبلغ ....

ملاحظة (الثلث .....

يعتمد ،

المحاسب / .....

على الحساب (نهائيا)

غير الواردة بعقد التوريد اعتمدت من .....

مدير المصلحة .....

تحريرا في ..... سنة 2024

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر والبحيرة وكفر الشيخ

م/ مجدي عبد السلام