الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: استكمال تنفيذ اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من ٦٠٠+٤٢٥ الى الكم٦٠٠+٤٢٧ بطول ٢ كم اتجاه الاسكندرية

تنفيذ : شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات

كشف ختامي رقم (٦)

المقاول: شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات رقم العقد(٢٠٢٢/١٣٠٠/٢٠٢٣) المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٥

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٣/١٠

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظـات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٣	أعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - تجهيزات الموقع متواجده - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - عدد ١ حاسب آلي + طابعة (لم يتم التوريد حتى الآن) -وثيقة جميع اخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٥/٢/١٩ - وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٥/٠٢/١٩ - يراعى تطبيق نصوص العقد
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الأصولية للوصول اللى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس الشرف . - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. -مسافة النقل حتى ٢كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه للكم بالزيادة . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية.												
	الكميات المنفذة خلال شهر فبراير ٢٠٢٣	٩٧,٥	م٣	٣٢٠٣٧,١١	٣٠٤٠٠	١٦٣٧,١١	٣٢٠٣٧,١١	٣,١٢٣,٦١٨				٣,١٢٣,٦١٨		
	الكميات المنفذة خلال شهر مايو ٢٠٢٣	١٠١,٤	م٣	١٣٧٣٩,٥٤٩	١٣٠٠٠	٧٣٩,٥٤٩	١٣٧٣٩,٥٤٩	١,٣٩٣,١٩٠				١,٣٩٣,١٩٠		
	علاوة مسافة النقل ١٥٤ كم	٢٢٨	م٣	٤٥٧٧٦,٦٥٩	٤٣٤٠٠	٢٣٧٦,٦٥٩	٤٥٧٧٦,٦٥٩	١٠,٤٣٧,٠٧٨				١٠,٤٣٧,٠٧٨		
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنية	١٣	م٣	٤٥,٧٧٦,٦٥٩	٤٣٤٠٠	٢٣٧٦,٦٥٩	٤٥٧٧٦,٦٥٩	٥٩٥,٠٩٧				٥٩٥,٠٩٧		
٥	البلاطات الخرسانية													
١-٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨م ٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م ٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى فيبر + سيكا (علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل (بسمك ٢ سم) طبقا لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٤٥٧	م٢	٨٢٠٠,٠٠٨	٦٩٠٠	١٣٠٠,٠٠٨	٨٢٠٠,٠٠٨	٣٧٤٧٤٠٣,٦٥٦				٣٧٤٧٤٠٣,٦٥٦		
٢-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٣ سن دولوميت متدرج+ ٠,٤ م٣ رمل حرش والإضافات طبقا لتعليمات الإستشاري (فيبر + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الإستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٢٦٦٥,٢٠	م٣	٢٦٤	٢٠٠	٦٤	٢٦٤	٧٠٣,٦١٣				٧٠٣,٦١٣		
	إجمالي قيمة المستخلص											٢٠,٠٠٠,٠٠٠		

فقط عشرون مليون جنيه مصري لا غير

الشركة المنفذة :شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات

مدير المشروع	استشارى المساحة	مدير المشروع (الاستشارى د/ سعد الجبوشى)	الاستشارى العام (سيسترا)	مدير المشروع (الهيئة)	مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ هشام مختار محمد	م/ محمد شهاب خليل	م / مصطفى محمود نجم	م	مهندس/ابراهيم عبدالله الصفاوي	مهندس / محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من .....
تحريرا في :

يعتمد ،،، رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "