الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية قطاع (برج العرب – العلمين) من الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) إستكمال أعمال الردم وأعمال طبقات الأساس المسافة من الكم ٣٥٨+٣٠٠ إلى الكم ٣٥٩+٨٠٠ بطول ١,٥ كم اتجاة الاسكندرية.

تنفيذ : شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة

مستخلص ختامى

المقاول: شركة الصقر الحديثة للمأاولات العامة رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٧)

عن المدة من بدء الأعمال حتى (٢٠٢٤/٠٣/٠٦)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم احجار بسماكات تتراوح بين ١ الى ٢ الى ٤ سم او بين ١ الى ٢ الى ٦ بنسبة ١:١:١ بنسبة امتصاص لاتزيد عن ٣% ولا تحتوى على اى المواد الناعمة او البودرة (مارة من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفلية او بيت النمل يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقطاع اسفل سطح المياة بعمق ١٠٠ سم حتى اعلى منسوب المياة الارضية بحوالى ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) على ان لا تزيد نسبة EV12EV عن ٢,٥ باستخدام حمل مقدارة ٨ kn طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوى ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة. - -مسافة النقل ٢٠ كم . -الفئة شاملة القيمة المادة المحجرية. -يتم احتساب ١,٣ جنية للكم بالزيادة او النقصان.													مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
٢-٣	السعر خلال شهر يناير طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	324.10	م٣	44,581.20	15,966.00	28,615.20	44,581.20	14,448,766.92	0.00	0.00	0.00	14,448,766.92	0.00	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقاريرالشهرية والاسبوعية متواجدة
	السعر خلال شهر فبراير طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	335.60	م٣	12,736.80	12,099.00	-12,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	يراعى خصم التجارب المعملية
	السعر خلال شهر ابريل طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	345.80	م٣	15,037.20	14,285.00	-14,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحد الادنى من المعدات متواجد
	علاوة مسافة نقل للسن لمسافة (٨٨ - ٢٠) =٦٨*١,٣ =٨٨,٤ جنيه	88.40	م٣	44,581.20	42,350.00	2,231.20	44,581.20	3,940,978.08	0.00	0.00	0.00	3,940,978.08	0.00	البرنامج الزمنى للمشروع متواجد وثيقة التأمين سارية حتى ٢٠٢٤/٧/١٦
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م٣	44,581.20	42,350.00	2,231.20	44,581.20	1,114,530.00	0.00	0.00	0.00	1,114,530.00	0.00	يراعى تطبيق نصوص العقد
								إجمالي قيمة المستخلص				19,504,275.00		

تسعة عشر ملايين وخمسمائة واربعة الفا ومئتان وخمسة وسبعون جنيها فقط لا غير

: الشركة المنفذة شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة

مهندس الشركة — م/محمد نظير

إستشارى المساحة (XYZ) — م / محمد خليل

مدير مشروع الإستشارى مكتب د./ عماد نبيل — م / مازن قطايعى

(SYSTRA)إستشارى عام — م/ علاء عبداللطيف

مدير مشروع (الهيئة) — م/ مارجريت مجدى

مدير عام مشروعات (الهيئة) — م/ محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريرا في :

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "