الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
وزارة النقل

المنطقه الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)

اسناد أعمال الجسر الترابي للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
(قطاع وادي النطرون / برج العرب) لتنفيذ أعمال الحفر وإزالة الأشجار في المسافة من الكم ١٠٠+٣٢٢ إلى الكم ٤٥٠+٣٢٣
بطول ١,٣٥ كم وتنفيذ أعمال الردم في المسافة من الكم ١٠٠+٣٢٢ إلى الكم ٤٨٠+٣٢٢ بطول ٠,٣٨٠ كم (بالأمر المباشر).
تنفيذ : "شركة إيجيبت ستون للتعدين والتوريدات"

مستخلص (٣) ختامي

من بداية الأعمال حتى ٢٠٢٤/١٠/٠١

المقاول: "شركة إيجيبت ستون للتعدين والتوريدات" رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٢٥)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنية						جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	
بند (١-١)	العدد إزالة أشجار ونخيل بإرتفاع لا يقل عن ٤ متر والقطر لا يقل عن ٣٠ سم وإزالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	٤٠٠,٠٠	العدد	١٢٢,٠٠	١٢٢,٠٠	٠,٠٠	١٢٢,٠٠	٤٨,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لافتات المشروع متواجدة المهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (٢٠٢٤-١٠-٠٧) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (٢٠٢٤-١٠-٠٧) يتم تـوريد (١) حاسب آلي (بجميع مشتملاته) وبالطابعة وموافاة المنطقة بالتسليم أحمد جلال
بند (١-٢)	بالمتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة (الأراضي الزراعية) أو الأماكن ذات منسوب مياه مرتفع (طبقاً لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلي أقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) محمل علي البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ م من محور الطريق والفنة وتشمل عمل تشوينات وذلك بإستخدام الأراضي الزراعية المجاورة لنقل ناتج الحفر علي مراحل بإستخدام وسيلة النقل المناسبة لضيق أماكن المرور وذلك طبقاً لرؤية المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. يتم إحتساب علاوة ١,١ جنية لكل ١ كم بالزيادة.												
	السعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة الخاصة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣	٤٣,٧٠	م٣	٨٠,٢٢٥,٥٧	٧٦,٠٥٠,٠٠	٤,١٧٥,٥٧	٨٠,٢٢٥,٥٧	٣,٥٠٥,٨٥٧,٤١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٥٠٥,٨٥٧,٤١	٠,٠٠	
بند (١-٣)	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتي ٢ كم ويتم حساب علاوه ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية												
	السعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة الخاصة بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٣	١١٧,٥٠	م٣	٤٠,٧٦٠,٠٠	٤٠,١٠٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٤٠,٧٦٠,٠٠	٤,٧٨٩,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٧٨٩,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة مسافة النقل١٤٢ كم	١٩٦,٠٠	م٣	٣٢,٦٠٨,٠٠	٣٢,٠٨٠,٠٠	٥٢٨,٠٠	٣٢,٦٠٨,٠٠	٦,٣٩١,١٦٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٣٩١,١٦٨,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة مسافة النقل ١٣٥ كم	١٨٦,٢٠	م٣	٨,١٥٢,٠٠	٨,٠٢٠,٠٠	١٣٢,٠٠	٨,١٥٢,٠٠	١,٥١٧,٩٠٢,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥١٧,٩٠٢,٤٠	٠,٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	١٣,٠٠	م٣	٤٠,٧٦٠,٠٠	٤٠,١٠٠,٠٠	٦٦٠,٠٠	٤٠,٧٦٠,٠٠	٥٢٩,٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٩,٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	

اجمالي المستخلص	١٦,٧٨٢,٩٠٧,٨١	
اجمالي ما سبق صرفه	١٦,٣٨٦,٢٣٩,٠٠	
اجمالي المستحق	٣٩٦,٦٦٨,٨١	فقط ثلاثمائة وستة وتسعون ألفاً وستمائة وثمانية وستون جنيهاً مصرياً و واحد وثمانون قرشاً لا غير

مدير المشروع (الشركة المنفذة)	استشاري المساحة (مكتب XYZ)	استشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)	الاستشاري العام (سيسترا)	مدير المشروع (الهيئة)	مدير عام المشروعات (الهيئة)	رئيس الإدارة المركزية
م / عبدالفتاح الشناوي	م/ محمد خليل	م/ هشام محمد صبري	مكتب فني م / أحمد الكاشف م/ جابر ابراهيم	م/ أحمد جلال عبد السلام أحمد جلال	م/ محمد حسني فياض	منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح عميد مهندس / "هاني محمد محمود طه"