مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 320+355 الى الكم 500+355 بطول 0.18 كم .

تنفيذ : شركة منصور على حسن منصور

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (2)

المقاول: شركة منصور على حسن منصور رقم العقد(2024/2023/1240)

عن المدة من بدء الاعمال حتى (18/ 4 / 2024)

رقم البند	بيـــــــان الأعمـــــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية طبقا للتعاقد	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن ...	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز ...	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع ...	ملاحظات
1-1	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لتامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	6.00	م2	8,000.00	7,060.00	0.00	7,060.00	42,360.00		0.00		42,360.00		- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجدة
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و المقاطعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	26.50	م3	2,800.00	2,610.00	0.00	2,610.00	69,165.00		0.00		69,165.00		- لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد
4-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة (الاراضى الزراعية) او الاماكن ذات منسوب مياه مرتفع (طبقا لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من باستخدام وسيلة النقل المناسبة لضيق اماكن المرور وذلك طبقا لرؤية المهندس المشرف	43.70	م3	19,000.00	17,610.00	0.00	17,610.00	769,557.00		0.00		769,557.00		- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية ان وجد - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد إتم توريد عدد (1) حاسب الى بجميع مشتملاته وبالطابعة وموافاة المنطقة بالتسليم - وثيقة تامين حوادث سارية حتى تاريخ 2024/11/13 - وثيقة تامين اخطار مقاولين سارية حتى تاريخ 2024/11/13 - يراعى تطبيق نصوص العقد
2-3	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فتر من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات و المطابقة للمواصفات والقصى حجم حبيبى ما بين 20 مم الى 75 مم والا يزيد نسبة العار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهى احجار مقاس من تجربة لوح التحمل عن 50 ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفقاقيع بجهاز لوس انجلوس عن 45% الفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة لمسافة نقل 20 كم الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية يتم احتساب 1.3 جنيه للكم بالزيادة او النقصان	347.20	م3	18,000.00	16,770.00	15,780.00	32,550.00	11,301,360.00		0.00		11,301,360.00		
	علاوة مسافة النقل 106 كم = 86 كم * 1.3 جنيه = 111.80 جنيه	111.80	م3	18,000.00	16,770.00	15,780.00	32,550.00	3,639,090.00		0.00		3,639,090.00		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	18,000.00	16,770.00	15,780.00	32,550.00	813,750.00		0.00		813,750.00		
							إجمالي قيمة المستخلص					16,635,282.00		

ستة عشرة مليوناً وستمائة وخمسة وثلاثون ألفاً ومائتان واثنان وثمانون جنيهاً فقط لا غير.

الشركة المنفذة : شركة منصور على حسن

مدير المشروع
م / رومانى المصرى

استشارى المساحة
م / محمد خليل

مدير المشروع الاستشارى
م / السيد سيف الدين

إستشارى عام (SYSTRA)
مهندس/ علاء عبد اللطيف
تمت المراجعة فنيا فقط

مدير المشروع (الهيئة)
م / مارجريت مجدى

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م / محمد فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ المبينة بظهره و قدرها ..... حق صرفها لى بالكامل
تحريرا في : ..... / ..... / .....
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : القدت ..... غير الواردة بعقد الشروط أخذت من .....
تحريرا في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

منصور على حسن منصور
س.ت: ٤١٦٠٢٨
ب.ض: ١٤٥ - ٥١٤ - ٧٣٠