أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنه – العاصمه الاداريه – العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافه من الكم ٤٠٨+٦٠٠ الى الكم ٤٠٩+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه الاسكندرية

تنفيذ : شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات

من بداية العمل حتى ١٢ /٠٢/ ٢٠٢٤

كشف رقم ٢ جاري

المقاول:شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات طبقا للعقد رقم(٢٠٢٤/٢٠٨١/ ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٨

رقم البند	بيـــــــان الأعـــــــمال	الكمية جنيه	الوحدة	الكمية	سعر العمل المنفذ بالفترة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال مدة العقد	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	نسبة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنيه	نسبة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان قرش	استقطاع او خصم جنيه	استقطاع او خصم قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
٢	أعمال الردم													.مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير الميدانى متواجد - وثيقة التأمين حوادث ساريه حتى ٢٠٢٤-٠٨-٢٨ - وثيقه تأمين اخطار مقاولين سارسه حتى ٢٠٢٤-٠٨-٢٨ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشكيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ١ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالجرارات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية الموضحة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١.٤جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	٨٥,٠٠	م٣	٢١٤٢٨,٥٧	٢٠٣٥٠,٠٠	٢٠٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوه مسافه النقل ١٠٢ كم	٢١٠,٠٠	م٣	٢١٤٢٨,٥٧	٢٠٣٥٠,٠٠	٢٠٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوه تمصيص الخارته والموازين طبقا لتاجمه الشركه الوطنيه	١٣,٠٠	م٣	٢١٤٢٨,٥٧	٢٠٣٥٠,٠٠	٢٠٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١.٣	أعمال تعديل و توريد و نقل اتربة مطابقة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام أدات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالجرارات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية الموضحة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب ١جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ٠.١جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠١,٥٠	م٣	١٩٤٤٦,٠٨	٠,٠٠	١٨٨٠٠,٠٠	١٨٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٦٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠٦٣٢٠,٠٠	
	علاوه مسافه النقل ١٠٢ كم	٢٢٥,٠٠	م٣	١٩٤٤٦,٠٨	٠,٠٠	١٨٨٠٠,٠٠	١٨٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٣٠٠٠٠,٠٠	
	علاوه تمصيص الخارته والموازين طبقا لتاجمه الشركه الوطنيه	١٣,٠٠	م٣	١٩٤٤٦,٠٨	٠,٠٠	١٨٨٠٠,٠٠	١٨٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٤٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٤٤٠٠,٠٠	
									إجمالي قيمة المستخلص				٩,٣٨٠,٧٢٠	

ستة مليون و ثلاثمائة و ثمانون الف و سبعة مائة وعشرون جنيه فقط لاغير

مدير المشروع (شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات) — م/ سعد الليثي

استشاري المتابعة — م/ سعد هلال

مدير المشروع (الاستشاري : سعد الجوابي) — م/ مصطفى نهير

استشاري عام مهندسا

مدير المشروع (الهيئة)

مدير عام المشروعات — مهندس / محمد حسني فرغلي

اقر بان ما انصب صحيح و مطابق و ان المبلغ المبينا بظهره و قدرها ..... سبق صرفها الى المقاول

: اخيرا الى

..... جاري المقاول مبلغ

يعتمد ،،،

على الحساب نهائي

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"فتحي محمد محمود طه"

مركز الاستشارات الهندسية والمختبرات SGAC

قطاع المقاولات EGYPT STONE