مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ مطروح) الخط الأول (مرحلة تشغيل الجسر الترابي) قطاع الطمين _ فوكة المسافة من الكم ٤٧٢+١٠٠ الى الكم ٤٧٣+٤٠٠ بطول ٠,٣٠ كم

تنفيذ : شركة حسن أسعد طة سليم

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جاري ٢

المقاول:شركة حسن أسعد طة سليم رقم العقد(٢٠٢٣/١٨٧-٢٠٢٤) المؤرخ في ٢٠٢٣/١٠/٠٨

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٠٦/٢٧

م	بيان الأعمال	قيمة		الوحدة	الكمية	مقدار العقد السابق إن وجد	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع و دمغة		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه							جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		
	١ أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي متسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٤جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشويتات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	٨٥,٠٠	م٣	٢٠,١٩٩,٥٤٠	٢٣,٨٠٠,٠٠٠	٢٣,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة _ الكرفان الجمرك متواجد - الموظفون متواجدون - معدات لتامين سلامة المرور متواجد - العمال وموظفون العمل متواجدون - التقارير اليومية والاسبوعية متواجدة - تم عمل التجارب المعملية - المعدات من المعدات متواجد - البرنامج الزمني المشروع متواجد - التقرير الميداني متواجد - - رخصة جميع أعضاء المقاولين سارية حتى ٢٠٢٤/١٠/٠٩ بوليصة التامين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/١٠/٠٨ - يتم تداول الحاسب الي بالطابعة بالهيئة بالقاهرة وإصدار نقلة من الادارة بيان فنية جراحي تطبيق تصريف النفق
	علاوة مسافة النقل ٢٠٤ كم	٢٨٦,٨٠	م٣	٢٠,١٩٩,٥٤٠	٢٣,٨٠٠,٠٠	٢٣,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		
١-٣	علاوة تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٢,٠٠	م٣	٢٠,١٩٩,٥٤٠	٢٣,٨٠٠,٠٠	٢٣,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		
	١ أعمال الردم أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي متسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٥جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشويتات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠١,٥٠	م٣	٢٧,٥٥١,٥٠٩	٠,٠٠٠	٢٣,٨٠٠,٠٠٠	٢٣,٨٠٠,٠٠٠	٠	٢,٤١٣,٣٢٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٢,٤١٣,٣٢٠,٠٠٠		
	علاوة مسافة النقل ٢٠١ كم	٣٠٢,٠٠	م٣	٢٧,٥٥١,٥٠٩	٠,٠٠	٢٣,٨٠٠,٠٠	٢٣,٨٠٠,٠٠	٠	٢٣,٨٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٧,٢١١,٤٠٠		
	علاوة تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٢,٠٠	م٣	٢٧,٥٥١,٥٠٩	٠,٠٠	٢٣,٨٠٠,٠٠	٢٣,٨٠٠,٠٠	٠	٢٣,٨٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٣٠٩,٤٠٠		
	إجمالي قيمة المستخلص												٩,٩٣٤,١٢٠		

فقط : تسعة مليون و تسعة مائة واربعة وثلاثون الف ومائة وعشرون جنيه مصري لاغير

مدير المشروع (استشاري) سعد الحوفي — استشاري السلامة — مدير المشروع (المقاول) حسن أسعد طة سليم — استشاري العام سيستترا

مدير المشروع (الهيئة) — مدير عام المشروعات (الهيئة)

اقر بان هذا الحساب صحيح و مطبوق و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها ..... حق صرفها الى المقاول
: تحريرا في
..... دفع المقاول مبلغ

على الحساب نهائيا

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"