الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
وزارة النقل

المنطقه الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)

اسناد أعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) (قطاع وادي النطرون / برج العرب) أعمال الردم المسافة من الكم 320+323 إلى الكم 450+323 بطول 0.130 كم و اعمال التاسيس و الاساس المسافة من الكم 100+322 الى الكم 450+323 بطول 1.350 كم (بالأمر المباشر).
تنفيذ : "شركة إيجيبت ستون للتعدين والتوريدات"

مستخلص (1) جاري

المقاول: "شركة إيجيبت ستون للتعدين والتوريدات" رقم العقد (2024/2023/1450)

من بداية الأعمال حتى 2024/07/31

رقم البند	بيان الأعمال	فئة جنية	الوحدة	الكمية طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه الفترة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنية	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	استقطاع و حجز جنية	استقطاع و حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنية	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
1	أعمال الردم													
بند (1-1)	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي مشسوب -2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (تسبه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتي 2 كم ويتم حساب علاوه 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية													مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لافتات المشروع متواجدة المهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2024-12-23) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى(2024-10-01) يتم توريد عدد 10 احبار طابعات وموافاة المنطقة بالتسليم أحمد جلال
	السعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة الخاصة بتاريخ 18/12/2023	117.50	م3	20,950.00	0.00	16,400.00	16,400.00	1,927,000.00	0.00	0.00	0.00	1,927,000.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل142 كم	196.00	م3	16,760.00	0.00	13,120.00	13,120.00	2,571,520.00	0.00	0.00	0.00	2,571,520.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل 135 كم	186.20	م3	4,190.00	0.00	3,280.00	3,280.00	610,736.00	0.00	0.00	0.00	610,736.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م3	20,950.00	0.00	16,400.00	16,400.00	213,200.00	0.00	0.00	0.00	213,200.00	0.00	
2	طبقات الاساس													
بند (2-1)	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقه تأسيس (Prepared subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والمحي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% والا يزيد الامتصاص عن 15% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربه لوح التحميل عن 80 ميجابسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (لا تقل عن 95% من الكثافة الجافة القصوي) والفئه تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافه النقل لا تقل عن 20 كم . - يتم احتساب علاوه 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزياده او النقصان . - يتم اضافة علاوة قدرها 5 جنية في حالة التنفيذ في الاراضي الزراعية ذات ظروف تشغيل خاصة وذلك طبقا لرؤية المهندس المشرف .													
	السعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة الخاصة بتاريخ 18/12/2023	146.40	م3	11,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	1,456,680.00	0.00	0.00	0.00	1,456,680.00	0.00	
	قيمة المادة المحجرية خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة الخاصة بتاريخ 18/12/2023	161.00	م3	11,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	1,601,950.00	0.00	0.00	0.00	1,601,950.00	0.00	
	علاوه التشغيل في الأراضي الزراعية	5.00	م3	11,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	49,750.00	0.00	0.00	0.00	49,750.00	0.00	
	علاوه مسافة النقل 136 كم	150.80	م3	11,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	1,500,460.00	0.00	0.00	0.00	1,500,460.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	25.00	م3	11,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	248,750.00	0.00	0.00	0.00	248,750.00	0.00	

مدير المشروع (الشركة المنفذة)	استشاري المساحة (مكتب XYZ)	استشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)	الاستشاري العام (سيسترا)	مدير المشروع (الهيئة)	مدير عام المشروعات (الهيئة)
م / عبدالفتاح الشناوي	م/ محمد خليل	م/ هشام محمد صبري	م/ جابر ابراهيم	م/ أحمد جلال عبد السلام	م/ محمد حسني فياض
			تمت المراجعة الفنية وتحقق	أحمد جلال	

يعتمد،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هانى محمد محمود طه"

المكتب الاستشاري الهندسي
(أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع: م/ هشام محمد صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

مشروع القطار السريع غرب النيل

EGYPT STONE
قطاع المقاولات

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
وزارة النقل

المنطقه الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)

اسناد أعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (قطاع وادي النطرون / برج العرب) أعمال الردم المسافة من الكم 320+323 الى الكم 450+323 بطول 0.130 كم و اعمال التاسيس و الاساس المسافة من الكم 100+322 الى الكم 450+323 بطول 1.350 كم (بالأمر المباشر).
تنفيذ : "شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات"

مستخلص (1) جاري

المقاول: "شركة إيجيبت ستون للتعدين والتوريدات" رقم العقد (2024/2023/1450)

من بداية الأعمال حتى 2024/07/31

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية		الوحدة	الكمية طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنية								جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	
بند (2-2)	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربه لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن 30% والا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهواسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 100% من الكثافة المعملية) والفئه تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافه النقل لا تقل عن 20 كم. - يتم احتساب علاوه 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزياده او النقصان . - يتم اضافة علاوة قدرها 5 جنية في حالة التنفيذ في الاراضي الزراعية ذات ظروف تشغيل خاصة وذلك طبقا لرؤية المهندس المشرف .														
	السعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة الخاصة بتاريخ 18/12/2023	151.30		م3	8,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	1,096,925.00	0.00	0.00	0.00	1,096,925.00	0.00	
	قيمة المادة المحجرية خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة الخاصة بتاريخ 18/12/2023	175.00		م3	8,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	1,268,750.00	0.00	0.00	0.00	1,268,750.00	0.00	
	علاوه التشغيل في الأراضي الزراعية	5.00		م3	8,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00	
	علاوه مسافة النقل 136 كم	150.80		م3	8,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	1,093,300.00	0.00	0.00	0.00	1,093,300.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	25.00		م3	8,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	181,250.00	0.00	0.00	0.00	181,250.00	0.00	

اجمالي المستخلص	13,856,521.00	
اجمالي ما سبق صرفه	0.00	
اجمالي المستحق	13,856,521.00	فقط ثلاثة عشرة مليون و ثمانمائة و ستة و خمسون الفاً و خمسمائة و واحد و عشرون جنيهاً مصرياً لا غير

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هانى محمد محمود طه"

مدير المشروع (الشركة المنفذة)	استشاري المساحة (مكتب XYZ)	استشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)	الاستشاري العام (سيسترا)	مدير المشروع (الهيئة)	مدير عام المشروعات (الهيئة)
م / عبدالفتاح الشناوي	م/ محمد خليل	م/ هشام محمد صبري	م/ جابر ابراهيم	م/ أحمد جلال عبد السلام	م/ محمد حسني لواش

المكتب الاستشاري
(أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع: م/ هشام محمد صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

مشروع القطار السريع غرب الدلتا

EGYPT STONE
قطاع المقاولات