هيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: استكمال تنفيذ اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من ٦٠٠+٤٢٥ الى الكم٦٠٠+٤٢٧ بطول ٢ كم اتجاه الاسكندرية

تنفيذ : شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات

كشف جاري رقم (٣)

المقاول: شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات رقم العقد(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٠٠) المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٥

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٢/٢٤

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحـــظـات
٣	أعمال الردم												- مكتب جهاز الاشراف متواجد
	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢كم و يتم احتساب علاوة ١,٤جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	٨٥	م٣	٦٣٢٠٧,٨٥	٤٢٦٠٠	٤٢٦٠٠-	٠		٠				٠	- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
	علاوة مسافة النقل ١٥٤ كم	٢١٢,٨	م٣	٦٣٢٠٧,٨٥	٤٢٦٠٠	٤٢٦٠٠-	٠		٠				٠
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنية	١٣	م٣	٦٣٢٠٧,٨٥	٤٢٦٠٠	٤٢٦٠٠-	٠		٠				٠
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الأصولية للوصول اللى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس الشرف . - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. -مسافة النقل حتى ٢كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه للكم بالزيادة . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية.												- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية
	الكميات المنفذة خلال شهر فبراير ٢٠٢٣	٩٧,٥	م٣	٣٢٠٣٧,١١	٠	٣٠٤٠٠	٣٠٤٠٠	٢,٩٦٤,٠٠٠				٢,٩٦٤,٠٠٠	- الحد الادنى من المعدات متواجد
٠	الكميات المنفذة خلال شهر مايو ٢٠٢٣	١٠١,٤	م٣	١٣٧٣٩,٥٤٩	٠	١٣٠٠٠	١٣٠٠٠	١,٣١٨,٢٠٠				١,٣١٨,٢٠٠	
	علاوة مسافة النقل ١٥٤ كم	٢٢٨	م٣	٤٥٧٧٦,٦٥٩	٠	٤٣٤٠٠	٤٣٤٠٠	٩,٨٩٥,٢٠٠				٩,٨٩٥,٢٠٠	- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنية	١٣	م٣	٤٥,٧٧٦,٦٥٩	٠	٤٣,٤٠٠	٤٣٤٠٠	٥٦٤,٢٠٠				٥٦٤,٢٠٠	
٥	البلاطات الخرسانية												- عدد ١ حاسب آلي + طابعة (لم يتم التوريد حتى الأن)
١-٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨م ٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م ٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى فيبر + سيكا (علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل (بسمك ٢ سم) طبقا لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٤٥٧	م٣	٩٧٣٩,٦٤٢	٠	٥٠٠	٥٠٠	٢٢٨٥٠٠				٢٢٨٥٠٠	-وثيقة جميع اخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٥/٢/١٩ - وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٥/٠٢/١٩ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	إجمالي قيمة المستخلص							١٤,٩٧٠,١٠٠					

فقط أربعة عشر مليوناً وتسعمائة وسبعون ألفاً ومائة جنيه مصري لا غير

الشركة المنفذة شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات

مدير المشروع	الاستشارى للمساحة	مدير المشروع (الاستشارى د/ سعد الجيوشى)	(الاستشارى العام (ميسترا))
م/ هشم مختار	م/ محمد خليل	م/ مصطفى عاصم	

مدير المشروع (الهيئة)	مدير عام المشروعات (الهيئة)
مهندس/ ابراهيم الحناوي	مهندس / محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من .....
تحريراً في :

يعتمد ،،، رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبيد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "