مشروع: تحسين الطرق الرئيسية والداخلية لمدينة الشناتة – المرحلة الأولى (الشارع الشرقي الشمالي – الشارع الغربي الجنوبي) بطول 1 كم (الجهة مطروحة)

الطبقة الثانية: طرق فرعية حي الحسني المتصل

(2023/2022/945) رقم العقد: المقاول: شركة منصور علي حسن منصور

(3) مستخلص جزئي رقم

عن الفترة من يوم الأحد (22 /07 /2023) حتى (31 /07 /2023)

رقم البند	وصف الأعمال	الكمية العقدية	الوحدة	السعر الإفرادي	مبلغ العقد (بدون ض.ق.م)	الكمية المنفذة حتى الفترة السابقة	مبلغ المنفذ حتى الفترة السابقة	الكمية المنفذة في الفترة الحالية	مبلغ المنفذ في الفترة الحالية	الكمية المتراكمة حتى تاريخه	مبلغ المتراكم حتى تاريخه	نسبة التنفيذ %
1-4	أعمال تحضير الأرض: حفر في مناطق تلال صخرية (صخور رسوبية) بعمق متوسط 2م، مع رش مياه وتدوير الناتج لتثبيت الغبار، وتحميل ونقل الناتج إلى مواقع الردم بمسافة متوسطة 5 كم، مع الالتزام بشروط السلامة وتنظيف الموقع بعد الانتهاء.	85.00	م3	28,352.890	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-4	طبقة أساس من الركام المكسر بسماكة 20 سم، مدكوك على طبقات بواسطة مدكة اهتزازية، مع رش المياه للوصول إلى الرطوبة المثلى وفق المواصفات الفنية المعتمدة.	90.00	م3	10,000.000	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4	طبقة أساس من الركام المكسر بسماكة 20 سم، مدكوك على طبقات بواسطة مدكة اهتزازية، مع رش المياه للوصول إلى الرطوبة المثلى وفق المواصفات الفنية المعتمدة.	177.00	م3	8,000.000	0.00	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-4	طبقة أساس من الركام المكسر بسماكة 20 سم، مدكوك على طبقات بواسطة مدكة اهتزازية، مع رش المياه للوصول إلى الرطوبة المثلى وفق المواصفات الفنية المعتمدة.	93.80	م3	5,970.578	0.00	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4	أعمال الرصف: تنظيف السطح من الغبار والأتربة بالمكنسة الكهربائية، ثم رش طبقة لاصقة (Prime Coat) بمعدل 1.5 لتر/م² لضمان التصاق الطبقة الأولى بالأساس.	100.50	م3	2,000.000	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-4	طبقة رصف أولى (Binder Course) من الخرسانة الإسفلتية الساخنة بسماكة 5 سم، تدرج حبيبي متوسط، مدكوكة بالمدكة الاهتزازية على درجة حرارة لا تقل عن 140°م.	117.00	م3	10,000.000	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4	طبقة رصف نهائية (Wearing Course) من الخرسانة الإسفلتية الساخنة بسماكة 4 سم، تدرج ناعم، مدكوكة بالمدكة الاهتزازية على درجة حرارة لا تقل عن 135°م.	13.00	م3	10,000.000	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-4	رش طبقة لاصقة (Tack Coat) بمعدل 0.5 لتر/م² على الأسطح الخرسانية والأرصفة القائمة قبل وضع الطبقات الإسفلتية، لضمان الالتصاق بين الطبقات.	100.50	م3	2,500.000	0.00	2,337.00	2,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4	دهان خطوط التحديد والعلامات الأرضية بالدهان الأبيض والأصفر العاكس للضوء، بعرض 10 سم، وفق المخططات والمواصفات المعتمدة.	121.80	م3	5,600.000	0.00	5,263.00	5,263.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-4	تركيب حواجز حماية معدنية (Guardrail) على الأطراف الخارجية للطريق، بارتفاع 0.75 م، مثبتة بأعمدة كل 2 م، مع الدهان بلون يتوافق مع الهوية البصرية للمدينة.	161.00	م3	8,100.000	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4	تركيب أعمدة إنارة شمسية بارتفاع 6 م، مزودة بلوح شمسي وبطارية تخزين، مع الأساسات والتوصيلات اللازمة، وفق المخطط المعتمد.	10,000.000	م3	7,600.00	0.00	-7,600.00	-7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-4	تركيب صناديق حماية للكابلات الكهربائية والاتصالات، من البلاستيك المقوى، مع أغطية قابلة للفتح بأدوات خاصة، وتثبيتها على الأعمدة أو الجدران وفق التفاصيل المعتمدة.	278.00	م3	10,000.000	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4	دهان خطوط التحديد والعلامات الأرضية بالدهان الأبيض والأصفر العاكس للضوء، بعرض 10 سم، وفق المخططات والمواصفات المعتمدة.	121.80	م3	2,500.000	0.00	2,337.00	2,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-4	تركيب حواجز حماية معدنية (Guardrail) على الأطراف الخارجية للطريق، بارتفاع 0.75 م، مثبتة بأعمدة كل 2 م، مع الدهان بلون يتوافق مع الهوية البصرية للمدينة.	161.00	م3	8,100.000	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4	تركيب أعمدة إنارة شمسية بارتفاع 6 م، مزودة بلوح شمسي وبطارية تخزين، مع الأساسات والتوصيلات اللازمة، وفق المخطط المعتمد.	10,000.000	م3	7,600.00	0.00	-7,600.00	-7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-4	تركيب صناديق حماية للكابلات الكهربائية والاتصالات، من البلاستيك المقوى، مع أغطية قابلة للفتح بأدوات خاصة، وتثبيتها على الأعمدة أو الجدران وفق التفاصيل المعتمدة.	278.00	م3	10,000.000	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	المجموع											**7,917,224.00**

مبلغ المستخلص بحروف: سبعة آلاف وتسعمائة وسبعة عشر ألفاً ومائتان وأربعة وعشرون جنيهاً فقط لا غير.

مدير عام مشروع تنفيذ (الهيئة) — مدير المشروع (الهيئة) — مهندس المشروع (الاستشاري) — مدير عام مشروع تنفيذ (SYSTRA)

شركة الشناتة للتنمية والإنشاء — شركة منصور علي حسن منصور — مكتب الاستشارات الهندسية المتخصصة SPECTRUM CONSULTING