الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)
وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

أعمال تنفيذ الجسر الترابي في المسافة من الكم ٣٤٠+٤٦٠ الي الكم ٣٤١+١٠٠ ومن الكم ٣٤٢+٦٠٠ حتي الكم ٣٤٢+٨٦٠ باجمالي طول ٩٠٠ متر بمنطقة الغرباتيات باتجاه الاسكندرية (بقطاع برج العرب - العلمين) بمشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - الاسكندرية - العلمين - مطروح)

تنفيذ : شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

كشف جارى رقم (١)

المقاول::.شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣١٥) بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٩

من بداية العمل حتى ٠٥ /٠١/ ٢٠٢٥

رقم البند	بيـــان الأعـــمـــال	الفئة (جنيه)	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ م وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل كم بالزيادة أوالنقصان. -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠١,٤٠٠	م٣	١٠٠٠٠٠	٠	٤٣٤٦٠	٤٣٤٦٠	٠	٤٤٠٦٨٤٤	٠	٠	٠	٤٤٠٦٨٤٤	٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير الميداني متواجد - وثيقة التامين حوادث ساريه حتى ٣٠-٩-٢٠٢٥ - وثيقه تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى ٣٠-٩-٢٠٢٥ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة نقل للتربة بنسبة ٨٠% مسافة نقل ١٣٠ كم =(١٣٠-٢)= ١٢٨ كم	١٩٢,٠٠	م٣	٨٠٠٠٠	٠	٣٤٧٦٨	٣٤٧٦٨	٠	٦٦٧٥٤٥٦	٠	٠	٠	٦٦٧٥٤٥٦	٠	
	علاوة مسافة نقل للرمل بنسبة ٢٠% مسافة نقل ١٢٥ كم =(١٢٥-٢)= ١٢٣ كم	١٨٤,٥٠	م٣	٢٠٠٠٠	٠	٨٦٩٢	٨٦٩٢	٠	١٦٠٣٦٧٤	٠	٠	٠	١٦٠٣٦٧٤	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	١٠٠٠٠٠	٠	٤٣٤٦٠	٤٣٤٦٠	٠	٥٦٤٩٨٠	٠	٠	٠	٥٦٤٩٨٠	٠	
٦	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوجريد مستورد التداخل لا يقل عن ١٠% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى.													
	ذات قوة شد ٤٠٠ ك . نيوتن فى الاتجاهين (٤٠٠/٥٠) GML 40	٢٦٥	م٢	٣٢٠٠٠	٠	١٤٥٨٣	١٤٥٨٣	٠	٣٨٦٤٤٩٥	٠	٠	٠	٣٨٦٤٤٩٥	٠	
	ذات قوة شد ٨٠٠ ك . نيوتن فى الاتجاهين (٨٠٠/٥٠) GML 80	٥١٠	م٢	٤٠٠٠٠	٠	٢١٢٥٨	٢١٢٥٨	٠	١٠٨٤١٥٨٠	٠	٠	٠	١٠٨٤١٥٨٠	٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												٠	٢٧,٩٥٧,٠٢٩

فقط وقدره سبعة وعشرون مليوناً وتسعمائة وسبعة وخمسون الفا وتسعة وعشرون جنيها مصريا لاغير

الشركة المنفذة : شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

مدير المشروع : شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة
م/ محمد كمال حسين

استشارى المساحة (XYZ)
م/محمد شهاب خليل

مدير المشروع (الاستشارى د/خالد قنديل)
م/السيد سيف الدين

الاستشارى العام سيستررا
تمت المراجعة الفنية

مدير المشروع (الهيئة)
م / مارجريت مجدي زاخر

مدير عام المشروعات(الهيئة)
مهندس/ محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا

تحريراً في : ..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من.....

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـــى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

شركة السلام الترناشيونال للمقاولات والتجارة ش.م.م بمصر
سجل تجارى ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية ٢٠٧-١٢١-٢٠٠
ملف ضريبى ٥/٠٠١٦٥/٤١٠/٠٠/٠٠