الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) — وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع:إسناد أعمال الجسر الترابى للخط الاول من مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين -مطروح)
قطاع برج العرب - العلمين لتنفيذ المسافة من الكم ٣٣٥,٠٠٠ الى الكم ٣٣٥,٠٦٠ بطول ٠,٠٦٠ كم (بالأمر المباشر)

تنفيذ : علاء الدين وشركاوه للمقاولات المتكاملة

مستخلص جارى رقم (١)

المقاول : علاء الدين وشركاوه للمقاولات المتكاملة رقم العقد (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤١٢) عن المدة من (٢٠٢٤/١٠/٣٠) حتى (٢٠٢٤/١٢/٢٣)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجرازه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	قرش	استقطاع او حجز جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	قرش	مـلاحـــظـات
١	اعمال الحفر													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التأمين سارية حتي ١٩ /١١ /٢٠٢٥ - يراعي خصم التجارب المعملية - يراعي تطبيق نصوص العقد
١/١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلومتر زيادة - السعر فى شهر أغسطس ٢٠٢٣	٢٨,١٠	م٣	٨,٠٠٠,٠٠	٠	٣,٩٠٠,٠٠	٣,٩٠٠,٠٠	١٠٩,٥٩٠,٠٠	٠	٠	٠	١٠٩,٥٩٠,٠٠	٠	
٢	اعمال الازالة و التطهير													
٢/٣	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٦,٠٠	م٢	٤,٥٠٠,٠٠	٠	١,٨٩٥,٠٠	١,٨٩٥,٠٠	١١,٣٧٠,٠٠	٠	٠	٠	١١,٣٧٠,٠٠	٠	
٣	اعمال الردم													
١/٣	اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢٠ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. -مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنية للكم بالزيادة. -السعر يشمل عمل تسويات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . -السعر يشمل قيمة العادة المحجرية . إبتداء من شهر سبتمبر ٢٠٢٣ - السعر	١٠٥,٥٠	م٣	١٨,٠٠٠,٠٠	٠	٧,٠٦٠,٠٠	٧,٠٦٠,٠٠	٧٤٤,٨٣٠,٠٠	٠	٠	٠	٧٤٤,٨٣٠,٠٠	٠	
	علاوة مسافة نقل لمسافة التراب ١٣٩ كم =١,٥*١٢٧= ٢٠٥,٥ (١٣٩ (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - ٢(المحمل على البند)) * ١,٥ للكم)	٢٠٥,٥٠	م٣	١٤,٤٠٠,٠٠	٠	٥,٦٤٨,٠٠	٥,٦٤٨,٠٠	١,١٦٠,٦٦٤,٠٠	٠	٠	٠	١,١٦٠,٦٦٤,٠٠	٠	
	علاوة مسافة نقل لمسافة الرمال ١٠٩ كم =١,٥*١٠٧= ١٦٠,٥ (١٠٩ (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - ٢ (المحمل على البند)) * ١,٥ للكم)	١٦٠,٥٠	م٣	٣,٦٠٠,٠٠	٠	١,٤١٢,٠٠	١,٤١٢,٠٠	٢٢٦,٦٢٦,٠٠	٠	٠	٠	٢٢٦,٦٢٦,٠٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية.	١٣,٠٠	م٣	١٨,٠٠٠,٠٠	٠	٧,٠٦٠,٠٠	٧,٠٦٠,٠٠	٩١,٧٨٠,٠٠	٠	٠	٠	٩١,٧٨٠,٠٠	٠	
								إجمالي قيمة المستخلص				٢,٣٤٤,٨٦٠,٠٠		
								مليونان و ثلاثمائة و أربعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وستون جنيها فقط لاغير						

الشركة المنفذة : علاء الدين وشركاوه للمقاولات المتكاملة

مدير المشروع
م/ أريج رشدى

استشارى الصيانة
م/ محمد خليل

مدير المشروع الاستشارى
م/ السيد نايف الكيلانى

استشارى عام (SYSTRA)
م / علاء عبد اللطيف
تمت المراجعة الفنية فقط

(الهيئة)مدير المشروع
م / مارجريت مجدي

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة
مهندس / محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....مستحق صرفها إلى المقاول
تحريرا في :

..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريرا في :

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "