الهيئة العامة
للطـرق والكبـاري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 522+000 الى الكم 530+000 بطول 8.0 كم اتجاة فوكة

تنفيذ : شركة ايه جي ار انترناشيونال

كشف رقم جاري (4)

المقاول: شركة ايه جي ار انترناشيونال رقم العقد(2023/2022/1476)

من بداية العمل حتى: 2024-09-02

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	المائة خه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن: قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن: جنيه	استقطاع او حجز: قرش	استقطاع او حجز: جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع: قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع: جنيه	مـلاحـــظـات
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى القسى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568											مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة
	علاوة مسافة النقل 308 كم	459.00	متر مكعب	260,425.77	238,100.00	-238,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	يراعى خصم التجارب المعملية
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	260,425.77	238,100.00	-238,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	الحد الأدنى من المعدات متواجد
	السعر في فبراير طبقا للجنة المفاوضة	97.50	متر مكعب	84,138.75	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرنامج الزمني للمشروع متواجد
	السعر في مايو طبقا للجنة المفاوضة	101.40	متر مكعب	176,287.02	158,100.00	-158,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	يراعى تطبيق نصوص العقد
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى القسى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568											يوجد مهندس حاسب آلي
	علاوة مسافة النقل 308 كم	459.00	متر مكعب	259,893.685	0.00	246,807.40	246,807.40	0.00	113,284,596.60	0.00	0.00	0.00	113,284,596.60	وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2025-02-22)
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	259,893.685	0.00	246,807.40	246,807.40	0.00	3,208,496.20	0.00	0.00	0.00	3,208,496.20	وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (2025-02-22)
3-1-1	السعر في شهر ابريل 2023 طبقا للمفاوضة	100.90	متر مكعب	46,078.00	0.00	43,774.10	43,774.10	0.00	4,416,806.69	0.00	0.00	0.00	4,416,806.69	
3-1-2	السعر في شهر مايو 2023 طبقا للمفاوضة	101.40	متر مكعب	213,815.685	0.00	203,033.30	203,033.30	0.00	20,587,576.62	0.00	0.00	0.00	20,587,576.62	
									اجمالى قيمة المستخلص				141,497,476.11	

فقط : مائة وواحد واربعون مليونا واربعمائة وسبعة وتسعون الفا واربعمائة وستة وسبعون جنيها واحد عشر قرشا لاغير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بالجدول و قدرها .....سوى صرفها إلى المقاول
: تحريرا في
..... بدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريرا في :

مدير عام المشروعات
م / مصطفى فيلس

مدير المشروع (الهيئة)
م / ابراهيم عبد الله الحناوي

مهندس الاستشاري العام
م / اسامة جودة احمد

مدير المشروع الاستشاري مكتب
م / خالد بوزيد

الاستشاري (JV2)
م / [illegible]

مدير المشروع المقاول
م / [illegible] عبد العزيز حسن

المكتب الاستشاري الهندسي KK
مدير المشروع
م / خالد فوزي
الكوبري السريع
التقاطع السابع

شركة انترناشيونال للمشاريع عرب الدلتا