الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية/مطروح)
ادارة المشروعات

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائى السريع الخط الاول(العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح مرحلة تشكيل الجسور وطبقات التاسيس وخرسانات الميول المسافة من الكم ١٢٠+٥٥٨ الى الكم ٥٦٠+٥٥٨ بطول ٠,٤٤٠ كم

تنفيذ : مكتب مجدي بخيت متى بنيامين

كشف جارى رقم (٣)

المقاول: مكتب مجدي بخيت متى بنيامين رقم العقد(٢٠٢٣/٥٠٨/٢٠٢٤)

من بداية العمل حتى: ١-٩-٢٠٢٤

رقم البند	بيـــــــــان الاعمـــــــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان		استقطاع ار حول		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
	أعمال الردم بالأمتار المكعب (عمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالجرارات للوصول الى القصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % • مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان •السعر يشمل عمل تقويتات وتخليط والغيارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم •السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لأفادة المنطقة بهيئة الطفاع (٢) من قلم ٥٠١ إلى ٥١٨	١٠١,٤٠	متر مكعب	١٩,٤٣٨,٤١	١٨,١٠٠	١٨,١٠٠-	١٨,١٠٠-	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ٣٣٥ كم	٤٩٩,٥٠	متر مكعب	١٩,٤٣٨,٤١	١٨,١٠٠	١٨,١٠٠-	١٨,١٠٠-	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠
	علاوة تحصيل رسوم الخازنة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	١٩,٤٣٨,٤١	١٨,١٠٠	١٨,١٠٠-	١٨,١٠٠-	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠
	أعمال الردم بالأمتار المكعب (عمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالجرارات للوصول الى القصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % • مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان •السعر يشمل عمل تقويتات وتخليط والغيارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم •السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لأفادة المنطقة بهيئة الطفاع (٢) من قلم ٥٠١ إلى ٥١٨	١,٣													
	علاوة مسافة النقل ٣٣٥ كم	٤٩٩,٥٠	متر مكعب	١٩٨٠٤,٣٦	٠	١٨٨١٢	١٨٨١٢	٠	٠	٠	٠	٩٣٩٦٥٩٤	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الخازنة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	متر مكعب	١٩٨٠٤,٣٦	٠	١٨٨١٢	١٨٨١٢	٠	٠	٠	٠	٢٤٤٥٥٦	٠	
١.١.٣	السعر فى مارس ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	١٠٠,٧٠	متر مكعب	٧٠٦٩,٧٣	٠	٦٧١٦	٦٧١٦	٠	٠	٠	٠	٧٧٣٠١,٢٠	٠	
٢.١.٣	السعر فى مايو ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	١٠١,٤٠	متر مكعب	٤٩٤٩,٢٨	٠	٤٧٠١	٤٧٠١	٠	٠	٠	٠	٤٧٦٦٨١,٤٠	٠	
٣.١.٣	السعر فى يونيو ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	١٠١,٩٠	متر مكعب	٤٢٠٧	٠	٣٩٩٦	٣٩٩٦	٠	٠	٠	٠	٤٠٥٥٩٤	٠	
٤.١.٣	السعر ابتداء من ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٤ طبقا للمفاوضة	١٠٨	متر مكعب	٣٥٧٨,٣٥	٠	٣٣٩٩	٣٣٩٩	٠	٠	٠	٠	٣٦٧٠٩٢	٠	
١.٤	**أعمال طبقات الأساس** بالأمتار المكعب (عمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المكدوجة تتيح تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة الغار من مخلل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدريج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٥٠ % و الا تزيد نسبة انتفاخ بجهاز لوس الجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالجرارات للوصول الى القصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية وكفاية تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقارير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم • يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	١٤٦,٤٠	متر مكعب	٣٠٤٢	٢٨٠٠	٢٨٠٠-	٢٨٠٠-	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	١٦١,٠٠	متر مكعب	٣٠٤٢	٢٨٠٠	٢٨٠٠-	٢٨٠٠-	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠
	علاوة مسافة النقل ١١٥,٥ كم	١٢٤,٨٥	متر مكعب	٣٠٤٢	٢٨٠٠	٢٨٠٠-	٢٨٠٠-	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠
	علاوة تحصيل رسوم الخازنة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	٣٠٤٢	٢٨٠٠	٢٨٠٠-	٢٨٠٠-	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠
١.٤	**أعمال طبقات الأساس** بالأمتار المكعب (عمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المكدوجة تتيح تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة الغار من مخلل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدريج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٥٠ % و الا تزيد نسبة انتفاخ بجهاز لوس الجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالجرارات للوصول الى القصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية وكفاية تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقارير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم • يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان													
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	١٦١	متر مكعب	٣٤٩٤,٨١	٠	٣٣١٨	٣٣١٨	٠	٠	٠	٠	٥٣٤١٩٨	٠	
	علاوة مسافة النقل ١١٥ كم	١٢٣,٥٠	متر مكعب	٣٤٩٤,٨١	٠	٣٣١٨	٣٣١٨	٠	٠	٠	٠	٤٠٩٧٧٣	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الخازنة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥	متر مكعب	٣٤٩٤,٨١	٠	٣٣١٨	٣٣١٨	٠	٠	٠	٠	٨٢٩٥٠	٠	
١.١.٤	السعر فى مارس ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	١٤٣,٣٠	متر مكعب	١٥٣٣,٦٠	٠	١١٥٦	١١٥٦	٠	٠	٠	٠	٢٠٨٦٤٤,٨٠	٠	
٢.١.٤	السعر فى ابريل ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	١٤٤,٩٠	متر مكعب	١١٧٦	٠	١١١٧	١١١٧	٠	٠	٠	٠	١٦١٨٥٣,٣٠	٠	
٣.١.٤	السعر فى مايو ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	١٤٦,٤٠	متر مكعب	٢٣٥,٢١	٠	٢٢٣	٢٢٣	٠	٠	٠	٠	٣٢٦٤٧,٢٠	٠	
٤.١.٤	السعر ابتداء من ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٤ طبقا للمفاوضة	١٥٣,٥٠	متر مكعب	٥٥٠	٠	٥٢٢	٥٢٢	٠	٠	٠	٠	٨٠١٢٧	٠	
٢.٤	بالأمتار المكعب (عمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المكدوجة تتيح تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا تزيد نسبة الغار من مخلل ٢٠٠ عن ٥ % والتدريج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % و الا تزيد نسبة انتفاخ بجهاز لوس الجلوس عن ٣٠ %والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالجرارات للوصول الى القصى كثافة جافة (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية وكفاية تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ٢٠ كم و يتم احتساب علاوة ١,٣ جنية لكل ١ كم بالزيادة .	١٥١,٣٠	متر مكعب	٢٤٣١	٢٣٠٠	٢٣٠٠-	٢٣٠٠-	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	١٧٥	متر مكعب	٢٤٣١	٢٣٠٠	٢٣٠٠-	٢٣٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	علاوة مسافة النقل ٢٢٥,٥ كم	٣١٩,١٥	متر مكعب	٢٤٣١	٢٣٠٠	٢٣٠٠-	٢٣٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	علاوة تحصيل رسوم الخازنة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥	متر مكعب	٢٤٣١	٢٣٠٠	٢٣٠٠-	٢٣٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢.٤	بالأمتار المكعب (عمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المكدوجة تتيح تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا تزيد نسبة الغار من مخلل ٢٠٠ عن ٥ % والتدريج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % و الا تزيد نسبة انتفاخ بجهاز لوس الجلوس عن ٣٠ %والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالجرارات للوصول الى القصى كثافة جافة (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية وكفاية تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ٢٠ كم و يتم احتساب علاوة ١,٣ جنية لكل ١ كم بالزيادة .													
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	١٧٥	متر مكعب	٢٤٩٨,٨٠	٠	٢٥٦٢	٢٥٦٢	٠	٠	٠	٠	٤٤٨٣٥٠,٠٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ٢٢٥ كم	٣١٨,٥٠	متر مكعب	٢٤٩٨,٨٠	٠	٢٥٦٢	٢٥٦٢	٠	٠	٠	٠	٨١٥٩٩٧,٠٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الخازنة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥	متر مكعب	٢٤٩٨,٨٠	٠	٢٥٦٢	٢٥٦٢	٠	٠	٠	٠	٦٤٠٥٠,٠٠	٠	
١.٢.٤	السعر فى اغسطس ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	١٥٤,٢٠	متر مكعب	٢٢١٢,٦٠	٠	٢١٠١	٢١٠١	٠	٠	٠	٠	٣٢٣٩٧٤,٢٠	٠	
٢.٢.٤	السعر فى سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	١٥٥	متر مكعب	٤٨٦,٣٠	٠	٤٦١	٤٦١	٠	٠	٠	٠	٧١٤٥٥,٠٠	٠	
٥	**الباطنات الخرسانية**													
١.٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٨,٠ م٣ سن دولوميت مدرج ٥ : ٢٠ مم رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فيبر + سيما)على أن يكون السن نظيف ومغسول ونظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فورم(بلاستيك) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل تجهيز واستعداد منسوب التربة الطبيعية أسفل الباخلة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنظيف طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنية بعد اول ١٠ متر رأسى على ان تضاف لكل مسطاح (لا يقل عن ٥ متر رأسى)	٤٥٧	متر مربع	٥٠,٨٨,٩٨	٤,١٠٠	٤,١٠٠-	٤,١٠٠-	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠
١.٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٨,٠ م٣ سن دولوميت مدرج ٥ : ٢٠ مم رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فيبر + سيما)على أن يكون السن نظيف ومغسول ونظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فورم(بلاستيك) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل تجهيز واستعداد منسوب التربة الطبيعية أسفل الباخلة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنظيف طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنية بعد اول ١٠ متر رأسى على ان تضاف لكل مسطاح (لا يقل عن ٥ متر رأسى)													
	السعر ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	٤٦٣	متر مربع	٤,٣٤٦,٩٦	٠	٣٩٩٤	٣٩٩٤	٠	٠	٠	٠	١٧١٠٣٢٢	٠	
٢.٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية تلقمت الحفايات والميول الجانبية تتكون من ٠,٢٥ م٣ سن دولوميت مدرج ٥ : ٢٠ مم رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فيبر + سيما)على أن يكون السن نظيف ومغسول ونظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فورم(بلاستيك) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل تجهيز واستعداد منسوب التربة الطبيعية أسفل الباخلة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنظيف طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنية بعد اول ١٠ متر رأسى على ان تضاف لكل مسطاح (لا يقل عن ٥ متر رأسى)	٢٦٦٥,٢٠	متر مكعب	١٣٢	٢٠,٩٠	٢٠,٩-	٢٠,٩-	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢.٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية تلقمت الحفايات والميول الجانبية تتكون من ٠,٢٥ م٣ سن دولوميت مدرج ٥ : ٢٠ مم رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فيبر + سيما)على أن يكون السن نظيف ومغسول ونظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فورم(بلاستيك) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل تجهيز واستعداد منسوب التربة الطبيعية أسفل الباخلة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنظيف طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها ٥ جنية بعد اول ١٠ متر رأسى على ان تضاف لكل مسطاح (لا يقل عن ٥ متر رأسى)													
	السعر فى سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	٢٧٦٦,١٠	متر مكعب	٢٢	٠	١٨	١٨	٠	٠	٠	٠	٤٩٧٨٩,٨٠	٠	
							إجمالي قيمة المستخلص					١٦٥٦٠٩٤٩,٩٠		

فقط : ستة عشر مليونا وخمسمائة وستون الفا وتسعمائة وتسعة واربعون جنيها وتسعون قرشا لا غير

مدير المشروع المقاول
م / على الشربينى

مدير المشروع الإستشاري
(مكتب / بخيت قنديل)
م / مجدى بخيت

مهندس الإستشاري العام
(فيبر)
م / أحمد خليل

مدير المشروعات
م / محمد حسنى فياض

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

مكتب جهاز الاشراف متواجد
العلامات الارشادية متواجدة
لوحات المشروع متواجدة
مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
كرفان متحرك متواجد
التقارير متواجدة
يراعى خصم التجارب المعملية
الحد الأدنى من المعدات متواجد
البرنامج الزمني للمشروع متواجد
يراعى تطبيق نصوص العقد
وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (٦-١٠-٢٠٢٤)
وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (٦-١٠-٢٠٢٤)