الهيئة العامة للطرق والكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقه الخامسه غرب الدلتا
الاسكندريه - مطروح

أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -مطروح)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابى (قطاع العلمين / فوكة)
في المسافة من الكم470+600 إلى الكم 472+600 بطول 2كم اتجاه فوكة (بالامر المباشر)

مستخلص (2) جاري

المقاول :شركة كونستريد "محمد ابراهيم محمود عثمان على" رقم العقد404-2023-2024

من بدايه الاعمال حتي تاريخ 02-10-2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه		الوحدة	الكميه طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان		استقطاع او حجز		القيمه المستحقه بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه							جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١-١	اعمال إزالة الاشجار العدد إزالة أشجار ونخيل بإرتفاع لا يقل عن 4متر والقطر لا يقل عن 30سم وازالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف	400.00		عدد	1,307	1250	0	1,250	500,000	0.00	0.00	0.00	500,000	0.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشاديه متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامه المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده يراعي خصم التجارب المعمليه الحد الادني من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعي تطبيق نصوص العقد وثيقه التامين الشخصيه ساريه حتي 13-05-2025 وثيقه تامين المقاولين ساريه حتي 17-01-2025 تم توريد عدد30 كرتونة ورق للهيئة العامة للطرق والكبارى تم توريد عدد15 احبار مكينة تصوير للهيئة العامة للطرق والكبارى أحمد جلال
١-٢	اعمال الحفر بالمتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة (الأراضي الزراعية) أو الأماكن ذات منسوب مياه مرتفع (طبقاً لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بألات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلي أقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) محمل علي البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 م من محور الطريق والفئة وتشمل عمل تشوينات وذلك بإستخدام الأراضي الزراعية المجاورة لنقل ناتج الحفر علي مراحل بإستخدام وسيلة النقل المناسبة لضيق أماكن المرور وذلك طبقاً لرؤية المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة 1.1 جنية لكل 1كم بالزيادة														
	السعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة الخاصه بالقطاع الرابع بتاريخ 18/12/2023	43.70		م3	26,000	16200.00	16200-	0,000	0,000	0.00	0.00	0.00	0,000	0.00	
	السعر ابتداء من سبتمبر طبقاً للمفاوضه الخاصة بالقطاع الرابع بتاريخ 6/2024	46.80		م3	26,000	0.00	16590	16,590	776,412	0.00	0.00	0.00	776,412	0.00	
١-٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم إلى 75 مم وألا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن1:سن2:سن4 أو سن6 بنسبة 1:1:1 وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجا بسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 45% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - لمسافة نقل 20 كم. - الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية. - يتم احتساب 1.3 جنية للكم بالزيادة أو النقصان														
	السعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة الخاصه بالقطاع الرابع بتاريخ 18/12/2023	347.20		م3	2,177	450.00	450-	0,000	0,000	0.00	0.00	0.00	0,000	0.00	
	السعر ابتداء من سبتمبر طبقاً للمفاوضه الخاصة بالقطاع الرابع بتاريخ 6/2024	359.40		م3	0,320	0.00	310	310	111,414	2.00	0.00	0.00	111,414	2.00	
	السعر ابتداء من 22/3/2024 طبقاً للمفاوضه الخاصة بالقطاع الرابع بتاريخ 6-2024	363.00		م3	0,630	0.00	157	157	56,991	2.00	0.00	0.00	56,991	2.00	
	علاوة مسافة النقل 150 كم	169.00		م3	2,177	450.00	450-	0	0,000	2.00	0.00	0.00	0,000	2.00	
	علاوة مسافة النقل 150 كم ابتداء من سبتمبر طبقاً للمفاوضه الخاصة بالقطاع الرابع بتاريخ 6/2024	169.00		م3	0,320	0.00	310	310	52,390	2.00	0.00	0.00	52,390	2.00	
	علاوة مسافة النقل 150 كم ابتداء من 22/3/2024 طبقاً للمفاوضه الخاصة بالقطاع الرابع بتاريخ 6/2024	180.00		م3	0,630	0.00	157	157	28,260	2.00	0.00	0.00	28,260	2.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00		م3	0,950	450.00	0	450	11,250	3.00	0.00	0.00	11,250	3.00	

مدير المشروع (الشركه المنفذه)
م/ جميل هشام
جميل هشام

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ محمد خليل

استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم
تمت المراجعة الفنية فقط

مدير المشروع (الهيئه)
م/ احمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

مدير عام المشروعات (الهيئه)
م/ محمد حسني فياض

رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا
الاسكندريه - مرسي مطروح
عميد مهندس/
"هاني محمد محمود طه"

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقه الخامسه غرب الدلتا
الاسكندريه - مطروح

أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -مطروح)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابى (قطاع العلمين / فوكة)
في المسافة من الكم600+470 إلى الكم 600+472 بطول 2كم اتجاه فوكة (بالامر المباشر)

مستخلص (2) جاري

المقاول :شركة كونستريد "محمد ابراهيم محمود عثمان على" رقم العقد404-2023-2024

من بدايه الاعمال حتي تاريخ 02-10-2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه	الوحدة	الكميه طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان		استقطاع او حجز		القيمه المستحقه بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٣-٢	اعمال الردم بالمتر المكعب أعمال توريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1% - مسافة النقل 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية													
	السعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة الخاصه بالقطاع الرابع بتاريخ 18/12/2023	117.50	م3	29,000	18400.00	18400-	0,000	0,000	0.00	0.00	0.00	0,000	0.00	
	السعر ابتداء من سبتمبر طبقاً للمفاوضه الخاصة بالقطاع الرابع بتاريخ 6/2024	121.90	م3	5,140	0.00	4985	4985	607,672	2.00	0.00	0.00	607,672	2.00	
	السعر ابتداء من 22/3/2024 طبقاً للمفاوضه الخاصة بالقطاع الرابع بتاريخ 6/2024	123.00	م3	22,500	0.00	13760	13760	1,692,480	2.00	0.00	0.00	1,692,480	2.00	
	علاوة مسافة نقل 150 كم	207.20	م3	23,200	14720.00	14720-	0,000	0,000	0.00	0.00	0.00	0,000	0.00	
	علاوة مسافة نقل 147 كم	203.00	م3	5,800	3680.00	3680-	0,000	0,000	0.00	0.00	0.00	0,000	0.00	
	علاوة مسافة نقل 150 كم ابتداء من سبتمبر طبقاً للمفاوضه الخاصة بالقطاع الرابع بتاريخ 6/2024	222.00	م3	4,112	0.00	3988	3,988	885,336	0.00	0.00	0.00	885,336	0.00	
	علاوة مسافة نقل 150 كم ابتداء من 22/3/2024 طبقاً للمفاوضه الخاصة بالقطاع الرابع بتاريخ 6/2024	234.20	م3	18,000	0.00	11008	11,008	2,578,074	0.00	0.00	0.00	2,578,074	0.00	
	علاوة مسافة نقل 147 كم ابتداء من سبتمبر طبقاً للمفاوضه الخاصة بالقطاع الرابع بتاريخ 6/2024	217.50	م3	1,028	0.00	997	0,997	216,848	0.00	0.00	0.00	216,848	0.00	
	علاوة مسافة نقل 147 كم ابتداء من 22-3 طبقاً للمفاوضه الخاصة بالقطاع الرابع بتاريخ 6/2024	229.85	م3	4,500	0.00	2752	2,752	632,547	0.00	0.00	0.00	632,547	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	27,640	18400.00	0	18,400	239,200	0.00	0.00	0.00	239,200	0.00	
٦-١	اعمال التربة المسلحة بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي المستورد جيوتكستايل التداخل لايقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.													
	ذات وزن لايقل عن 200 جم / م2	31.00	م2	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ذات وزن لايقل عن 300 جم / م2	43.00	م2	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ذات وزن لايقل عن 400 جم / م2	60.00	م2	2000.00	700.00	0	700.00	42,000	0.00	0.00	0.00	42,000	0.00	
	اجمالى المستخلص											8,430,873		
	اجمالي ما سبق صرفه											7,691,704		
	اجمالي المستحق											739,169		سبعمائة وتسعة وثلاثون ألفاً ومائة وتسعة وستون جنيهاً فقط لا غير

مدير المشروع (الشركه المنفذه)
م/ جميل هشام

استشاري المساحة(مكتب XYZ)
م/ محمد خليل

استشاري (مكتب أ.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم

تمت المراجعة الفنية فقط

مدير المشروع (الهيئه)
م/ احمد جلال عبد السلام

مدير عام المشروعات (الهيئه)
م/ محمد حسني فياض

رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا
الاسكندريه - مرسي مطروح
عميد مهندس/
"هاني محمد محمود طه"