الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) — وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٤٥٤+٦٠٠ الى الكم ٤٥٥+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاة العلمين .

تنفيذ : مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة

كشف رقم جاري (١)

المقاول: مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة — رقم العقد(٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١٨١) — مؤرخ في ٢٠٢٣/٠٦/١١ — من بداية العمل حتى: ١٩ /٠٩/ ٢٠٢٣

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدر العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحـــظات
١-٣	أعمال الردم أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر التربى والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنية للكم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل التشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة يهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٨٥	م٣	٤٩٥٣,٠٧٦	٠	٤٧٠٠	٤٧٠٠	٠	٣٩٩,٥٠٠	٠	٠	٠	٣٩٩,٥٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	علاوة مسافة النقل ٢٠٦ كم	٢٨٥,٦	م٣	٤٩٥٣,٠٧٦	٠	٤٧٠٠	٤٧٠٠	٠	١,٣٤٢,٣٢٠	٠	٠		١,٣٤٢,٣٢٠	- وثيقة تأمين حوادث ساريه حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/١١
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	١٣	م٣	٤٩٥٣,٠٧٦	٠	٤٧٠٠	٤٧٠٠	٠	٦١,١٠٠	٠	٠		٦١,١٠٠	- وثيقة تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/١١
	إجمالي قيمة المستخلص												١,٨٠٢,٩٢٠	- يراعى تطبيق نصوص العقد

فقط :مليون وثمانمائة واثنان ألفاً وتسعمائة وعشرون جنيه مصري

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ابراهيم الحناوي

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ مجاهد المتولي مسئول الهيئة الطرق
م/ الكيات مسئول SGRAC
27/09/2023

الاستشاري المساحة (XYZ)
م / مصطفي نجم

مدير المشروع (الاستشاري د/ سعد الجيوشي)
م / احمد خليل

الشركة المنفذة :مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة
مدير المشروع (مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة)
م / علاء عبدالرحمن

مشروع القطار السريع غرب النيل

مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة
حسن عواد
س.ت: ٦٢٤٨٤ ب.ض: ٨٩٠-٣٣٢-٣٥٢

على الحساب نهائيا

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

تحريرا في :

..... يدفع للمقاول مبلغ

مشروطة : الذات .....غير الواردة بعك الشروط أعتمدت من .....

تحريرا في :