الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة المحلية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

كشف رقم (٥) جاري

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-سطروح) قطاع العاصمة الادارية لتنفيذ المسافة من الكم ٧٥,٤٩٦ الى الكم ٧٦,٤٩٦ بطول ١ كم الإتجاهين.

تنفيذ : شركة العربية للمقاولات العامة أرابكو عن المده من بدء العمل الي ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٢.

العقد رقم (٣٠٥ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع
		جنية						جنية	جنية	جنية
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م٣	٤٦٠٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٤٦٥٠٠,٠٠	جاري	٩٣٤٦٥٠,٠٠		٩٣٤٦٥٠,٠٠
٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم٢	٥٤,٠٠	م٣	٥٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٥٥٠٠,٠٠	جاري	٢٩٩٧٠٠٠,٠٠		٢٩٩٧٠٠٠,٠٠
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم٢	٦٥,٥٠	م٣	٤٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠٠,٠٠	جاري	٣١٤٤٠٠,٠٠		٣١٤٤٠٠,٠٠
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم٢	٧٦,٠٠	م٣	٢٤٥٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٤٧٠٠٠,٠٠	جاري	١٨٧٧٢٠٠٠,٠٠		١٨٧٧٢٠٠٠,٠٠
٣	أعمال تخريم و نسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم٢ و الحساب طبقا لمحاضر النسف.	٦٢,٠٠	م٣	٢٤٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٢٥٠٠,٠٠	جاري	١٥٠٣٥٠٠٠,٠٠		١٥٠٣٥٠٠٠,٠٠
٤	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٢ كم	٤٩,٠٠	م٣		٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	جاري	١٤٧٠٠٠,٠٠		١٤٧٠٠٠,٠٠
٥	أعمال ردم وتشكيل بنواتج الحفر وذلك بعد تحقق المواصفات من حيث الصلاحية والتدرج مع استخدام الكفور.	٦٥,٠٠	م٣		٢١٠٠٠,٠٠	٢١٠٠٠,٠٠	جاري	١٣٦٥٠٠٠,٠٠		١٣٦٥٠٠٠,٠٠
٦	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٦٧ كم	٣٥٥,٠٠	م٣		١٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جاري	٣٥٥٠٠٠,٠٠		٣٥٥٠٠٠,٠٠
٧	توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد التداخل لايقل عن ١٠ %٩ ذات قوة شد ٢٠ ك.نيوتن في الإتجاهين Biaxial	٢٣,٠٠	م٢			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠
	توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد التداخل لايقل عن ١٠ %٩ ذات قوة شد ٣٠ ك.نيوتن في الإتجاهين Biaxial	٣٧,٠٠	م٢			٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠
	الإجمالي									٣٩٩٢٠٠٥٠,٠٠

فقط تسعة وثلاثون مليون وتسعة وتسعون ألف وخمسون جنيها لاغير

الملاحظات

(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .
(٢) المهندسون متواجدون .
(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
(٤) لافتات العملية متواجدة .
(٥) المكتب متواجد .
(٦) المعمل متواجد.
(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد
(٩) بوليصة التأمين تبدا من بداية العملية وتنتهي في ٣٠/ ٤/ ٢٠٢٣ .

استشاري الهيئة (XYZ) — مهندس المشروع / التوقيع / — مدير المشروع / التوقيع /

استشاري الهيئة — مهندس المشروع / التوقيع / — مدير المشروع / التوقيع /

الإستشاري العام (Systra)

الهيئة العامة للطرق و الكباري
مهندس الإشراف / التوقيع /
مدير المشروع / التوقيع /
مدير عام المشروعات / التوقيع /
يعتمد ...
روجع فوجد على صحة ..... تحرير في / / ٢٠٢٣
٢٠٢٢/١١/٩

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner