مشروع: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية قطاع (برج العرب – العلمين) من الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) إستكمال أعمال الردم وأعمال طبقات الأساس المسافة من الكم ٣٥٨+٢٢٠ إلى الكم ٣٦٣+٠٠٠ بطول ٤,٧٨٠ كم اتجاة النوبارية.

تنفيذ : شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مستخلص ختامى

المقاول: شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٣٠)

عن المدة من بدء الأعمال حتى (٢٠٢٤/٠١/٧)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	قرش	استقطاع او حجز جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	قرش	ملاحظات
١-٣	اعمال تحميل وتوريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب - ٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياة الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. -مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنية للكم بالزيادة او النقصان. -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم .-السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .	85.00	م٣										مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
	السعر خلال شهر مايو سنه ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه	101.40	م٣	4,603.0	4,372.00	231.00	4,603.00	466,744.20	0.00	0.00	0.00	466,744.20	0.00	مسئول تامين سلامة المرور متواجد
	علاوة مسافة النقل للتراب مسافة ٩٨ كم -٢ كم = ٩٦ كم (٩٦* ١,٥ = ١٤٤)	144.00	م٣	3,682.4	3,497.60	184.80	3,682.40	530,265.60	0.00	0.00	0.00	530,265.60	0.00	
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة ٥٨ كم -٢ كم =٥٦كم (٥٦* ١,٥ = ٨٤)	84.00	م٣	920.6	874.40	46.20	920.60	77,330.40	0.00	0.00	0.00	77,330.40	0.00	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م٣	4,603.0	4,372.00	231.00	4,603.00	59,839.00	0.00	0.00	0.00	59,839.00	0.00	
٢-٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم احجار بسماكات تتراوح بين ١ الى ٢ الى ٤ سم او بين ١ الى ٢ الى ٦ بنسبة ١:١:١ بنسبة امتصاص لاتزيد عن ٣% ولا تحتوى على اى المواد الناعمة او البودرة (مارة من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفلية او بيت النمل يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقطاع اسفل سطح المياة بعمق ١٠٠ سم حتى اعلى منسوب المياة الارضية بحوالى ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) على ان لا تزيد نسبة EV12EV عن ٢,٥ باستخدام حمل مقدارة ٨ kn طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوى ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة. -مسافة النقل ٢٠ كم . -الفئة شاملة القيمة المادة المحجرية. -يتم احتساب ١,٣ جنية للكم بالزيادة او النقصان.													يراعى خصم التجارب المعملية الحد الادنى من المعدات متواجد البرنامج الزمنى للمشروع متواجد وثيقة التأمين سارية حتى ٢٠٢٤/١/١٨ يراعى تطبيق نصوص العقد
	السعر خلال شهر ديسمبر طبقا للمفاوضة ٢٠٢٢	320.90	م٣	28,472.46	27,048.00	1,424.46	28,472.46	9,136,812.41	0.00	0.00	0.00	9,136,812.41	0.00	
	علاوة مسافة نقل للسن لمسافة ٨٨ كم =٦٨*١,٣= ٨٨,٤ جنيه	88.40	م٣	28,472.46	27,048.00	1,424.46	28,472.46	2,516,965.46	0.00	0.00	0.00	2,516,965.46	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م٣	28,472.46	27,048.00	1,424.46	28,472.46	711,811.50	0.00	0.00	0.00	711,811.50	0.00	
								إجمالي قيمة المستخلص						13,499,768.58

ثلاثة عشر مليون وربعمائة وتسعة وتسعون الفا وسبعمائة وثمانية وستون جنيها وثمانية وخمسون قرشا فقط لا غير

: الشركة المنفذة شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة

مهندس الشركة — م/محمد نظير

إستشارى المساحة (XYZ) — م/ محمد خليل

مدير مشروع (إستشارى مكتب د./ صادق جليل) — م/ لارنا عصام

(SYSTRA)إستشارى عام — م/ علاء عبداللطيف

مدير مشروع (الهيئة) — م/ مارجريت مجدى

مدير عام مشروعات (الهيئة) — م/ محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

محوطة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "