الهيئة العامة للطرق والكبارى

مستخلص رقم (٤) جاري

عملية تفيذ اعمال تدعيم التربة اسفل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة - الإسكندرية - العالمين - مطروح) في المسافة من المحطة كم ١٠٠-٣٤١ الي المسافة كم ٧٠٠-٣٤١ بمنطقة الغربانيات

المنطقة الخامسة غرب الدلتا (اسكندرية- مطروح) | العقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢٦٧ | تنفيذ / شركة جيوس للتجارة والمقاولات | في المده من بدء العمل حتي ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٤

بنود وكميات واسعار ما بعد المفاوضة

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية بالعقد	الفئة (جنيه)	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	اجمالي الاعمال التي تمت حتي الان	جارى / نهائي	قيمه الاعمال التي تمت حتي الان بالجنيه	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
٤	بالمتر المسطح اعمال تسوية ± ٢٠ سم للأرض الطبيعية طبقاً للمناسيب التصميمية والبند شامل مما جميعية طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	١٦,٦٠٠,٠٠	٢٦,٠٠	١٣,٣٩٣,٠٠	٠,٠٠	١٣,٣٩٣,٠٠	جاري ٤	٣٤٨,٢١٨,٠٠	٠,٠٠	٣٤٨,٢١٨,٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجدة - لافتات المشروع متواجدة
٧	بالمقطوعية نقل ماكينه الخوازيق الى موقع دقها ونقلها داخل الموقع ثم فكها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافه الاعمال والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمه للفك والتركيب بالموقع ومكان تخزينها والبند شامل مما جميعه على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنيه والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة	مقطوعية	٤,٠٠	٢٨٤,٦٧٣,٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	جاري ٤	١,١٣٨,٦٩٢,٠٠	٠,٠٠	١,١٣٨,٦٩٢,٠٠	- المهندسون متواجدون - مسؤول تامين سلامة المرور متواجد - السيارات متواجدة
٨	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفوره بالبر ومصبوبه بموقعها (bored piles) قطر ٦٠ سم وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط و الدمك الميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠ كجم/سم٢ ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م٣ أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل الحفر فى أى نوع من أنواع التربة عدا الصخرية مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا ويتم ربطها بالمخدات فوقها مع نهو العمل نهوا كاملا (والسعر لا يشمل حديد التسليح أو القيسونات) والبند يشمل عمل اختيارات الفنيه والصوتيه على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الاعمال والمواصفات الفنيه والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٤,٠٢٥,٠٠	٣,٧٦٧,٠٠	٢٠,٢٧٢,٠٠	٣,١١٤,٠٠	٢٣,٣٨٦,٠٠	جاري ٤	٨٨,٠٩٥,٠٦٢,٠٠	٠,٠٠	٨٨,٠٩٥,٠٦٢,٠٠	- المعمل والمهندسون متواجدون - التقارير متواجدة - يراعي خصم التجارب المعملية
١١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة ويتم صب الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكي الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب البطبيعة عن ٣٥٠ كجم/سم٢ ومحتوي ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندي نتيجة لوجود جيوب وخنادق بالتربة	م٣	٧٠٠,٠٠	٢,٨٧٦,٠٠	٦٥٣,٠٠	٣٤,٠٠	٦٨٧,٠٠	جاري ٤	١,٩٧٥,٨١٢,٠٠	٠,٠٠	١,٩٧٥,٨١٢,٠٠	- الحد الادني من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - سيارات نقل العينات متواجدة
١٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبه بالقواعد المسلحه بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح لتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزح أى مياة تطهير أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر وإزالة أى عوائق تعترضة والقياس طبقا لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط	م٣	٢٠,٠٠٠,٠٠	١٠٧,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	جاري ٤	٢,١٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,١٤٠,٠٠٠,٠٠	- يراعي تطبيق نصوص العقد - وثيقة التامين الشخصية سارية حتي ٢٠٢٥/٣/٦ - وثيقة التامين المقاولين سارية حتي ٢٠٢٥/٣/٦
١٧	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الأنتقالية والمقاومة المميزة لمكعب الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم٢ ولا يقل محتوى الأسمنت عن ٣٠٠كجم/م٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٤٤٠,٠٠	٢,٣٠٧,٠٠	٠,٠٠	٣١٧,٠٠	٣١٧,٠٠	جاري ٤	٧٣١,٣١٩,٠٠	٠,٠٠	٧٣١,٣١٩,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والأساسات على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكى على الا تقل المقاومه المميزة للمكعب القياسى للخرسانه المسلحه ٢٨يوم من الصب بالطبيعه عن ٣٠٠ كجم / سم٢ والا يقل الاسمنت عن ٣٥٠كجم /م٣ اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا للشروط والمواصفات مع معالجه الخرسانه بعد الصب طبقا للمواصافات والسعر يشمل الفرم الخشبيه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئه لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م٣	١,٢٠٠,٠٠	٤,٠٤٤,٠٠	٠,٠٠	١,٠٩٩,٠٠	١,٠٩٩,٠٠	جاري ٤	٤,٤٤٤,٣٥٦,٠٠	٠,٠٠	٤,٤٤٤,٣٥٦,٠٠	
١-١٨	فى حالة زيادة محتوى الاسمنت والإجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٤٥ جنيه / ٥٠ كجم اسمنت سواء بالزيادة او النقصان (علاوة زيادة ٢٩٠جنيه / ١٠٠ كجم اسمنت)	م٣	١,٢٠٠,٠٠	٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٩٩,٠٠	١,٠٩٩,٠٠	جاري ٤	٣١٨,٧١٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٨,٧١٠,٠٠	
١٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائيه) والفنه تشمل كل ما يلزم طبقا للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تفريد الحديد المعتمده ومحمل على الفئة كراسى تثبيت الطبقات العلوية للتسليح والتخانات بين الأسياخ والأوتار وخلافة وعمل الاختبارات اللازمه وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	طن	٥٥٥,٠٠	٧٥,٥١٨,٠٠	٤٣٧,٠٠	١١٨,٠٠	٥٥٥,٠٠	جاري ٤	٤١,٩١٢,٤٩٠,٠٠	٠,٠٠	٤١,٩١٢,٤٩٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة من البيوتومين على البارد بوجه تحضيرى ووجهان للأساسات وجميع الأعمال المدفونة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملا وذلك طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول إعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا والقياس هندسى طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٧,٢٣٠,٠٠	٦٩,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٥٦,٠٠	٢,٧٥٦,٠٠	جاري ٤	١٩٠,١٦٤,٠٠	٠,٠٠	١٩٠,١٦٤,٠٠	
					الإجمالي				١٤١,١٠٤,٦٥٩	٠	١٤١,١٠٤,٦٥٩	
					القيمة الاجمالية بالجنيه لمستخلص جاري رقم (٤)				١٤١,١٠٤,٦٥٩ جنيها مصريا			فقط وقدره مائة وواحد واربعون مليون ومائة واربعة الاف وستمائة وتسع وخمسون جنيها لا غير

فر بان هذا الحساب صحيح ومظبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... سبق صرفها الي المقاول علي الحساب نهائيا

تحريرا في :

بدفع للمقاول مبلغ .....

ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من .....

تحريرا في :

مدير عام مشروعات (الهيئة)
م/ احمد صلاح فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ علاء ابو رحمه

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ علاء عبداللطيف

م/ احمد ابو عافية

الشركة المنفذة جيوس للتجارة والمقاولات
مدير المشروع
م/ مكرم حرجس

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية -مرسي مطروح

عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

Geos For Trading and Contracting