وزارة النقـــــل
الهيئة العامه للطرق والكباري والنقل البري
(المنطقة الثالثة عشر بالجيزة)
عملية تصميم وتنفيذ كوبرى صفط الحرية العلوى على الطريق الزراعى القاهرة الاسكندرية أمام (منطقة جنوبى)
العقد رقم ٢٠ لعام ٢٠١٨/٢٠١٩ بتاريخ ٢٩/٠٧/٢٠١٨ سنة ٢٠١٨

تنفيذ :شركة المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان)

مستـخلص رقم(٢٠) ختامى

عن المدة من يدءم العمل حتى ٢٠٢٤/٠٨/٢٥

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه	كميه التعاقد	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجرازه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري ام نهائي	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	استقطاع	البقي من الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه							جنيه	جنيه	جنيه	
١	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بموقعها (Bored Piles) قطر ١٠٠سم ...	٢٥٨٠,٠	٣١٢٥,٠٠	م.ط	٣١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٣١٢٥,٠٠٠	نهائى	٨٠٦٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٦٢٥٠٠,٠٠	
٢	بالمتر الطولى أعصال جسات بالموقع	٣٠٠,٠	١٨٧,٥٠	م ط	١٨٧,٥٠	٠,٠٠	١٨٧,٥٠٠	نهائى	٥٦٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٢٥٠,٠٠	اللافتات متواجدة
٣	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق غير عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة	١٥٠٠٠٠,٠	١,٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠	نهائى	١٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠	
٥	بالمتر المكعب حفر لزوم الأساسات في جميع أنواع التربة.....	٨٠,٠	١٠٦٢,٥٠	م٣	١٠٦٢,٥٠	٠,٠٠	١٠٦٢,٥٠٠	نهائى	٨٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠٠٠,٠٠	المهندسون متواجدون
٦	بالمتر المكعب أعصال حفر أفرمة فى جميع أنواع التربة لإستكمال عرض الطريق و الوصول لمنسوب القطاع الإنشائى المطلوب لتأسيس العداخل و أعصال تمهيد الموقع..	٦٠,٠	١٠٦٢,٥٠	م٣	١٠٦٢,٥٠	٠,٠٠	١٠٦٢,٥٠٠	نهائى	٦٣٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٧٥٠,٠٠	قنى تأمين سلامة المرور متواجد
٧	بالمتر المكعب ردم حول القواعد والحوائط الساندة برمل نظيفة.....	١٢٠,٠	٥٣١,٢٥	م٣	٥٣١,٢٥	٠,٠٠	٥٣١,٢٥٠	نهائى	٦٣٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٧٥٠,٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٨	بالمتر المكعب توريد و تشغيل وضغط رمال نظيفة و ذلك لتنفيذ العداخل	١١٠,٠	٥٠٥٤,٨٣	م٣	٥٠٥٢,٠٠	٢,٨٣	٥٠٥٤,٨٣٠	نهائى	٥٥٦٠٣١,٣٠	٠,٠٠	٥٥٦٠٣١,٣٠	مهندس المعمل وسيارة نقل العينات وسيارة التسيوفات متواجدة
٩	بالمتر المكعب خرسانة عادية لأساسات الحوائط الساندة والمغذات ...	٩٠٠,٠	٦٢٥,٠٠	م٣	٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٦٢٥,٠٠٠	نهائى	٥٦٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٢٥٠٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد
١٠	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارصفة وأسفل بلاطة الانتقال	١١٧٠,٠	٥٣١,٢٥	م٣	٥٣١,٢٥	٠,٠٠	٥٣١,٢٥٠	نهائى	٦٢١٥٦٢,٥٠	٠,٠٠	٦٢١٥٦٢,٥٠	
١١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للمغذات بالبر أفوق رؤوس الخوازيق وبلاطة الانتقال	١٨٠٠,٠	٧٥٠,٠٠	م٣	٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠٠	نهائى	١٣٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٠٠٠٠,٠٠	
١٢	بالمتر المسطح أعصال عزل القواعد والأساسات بدهان الأجزاء الملامسة للردم ثلاثة أوجه بيتومين....	٦٠,٠	٨٥٠,٠٠	م٢	٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠,٠٠٠	نهائى	٥١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠٠٠,٠٠	
١٤	بالمتر المكعب تنفيذ وصب ونقل وتركيب الكمرات الخرسانية السابقة الصب علي شكل حرف T بطول متوسط ٢٠ متر...	٣٧٠٠,٠	٥٣١,٢٥	م٣	٥٣١,٢٥	٠,٠٠	٥٣١,٢٥٠	نهائى	١٩٦٥٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٥٦٢٥,٠٠	
١٦	بالعدد توريد وتركيب كراسي إرتكاز من النوبورين المسطح تتحمل حمولة رأسية ٢٠٠طن مصنعة من المطاط الطبيعي ومغلفة بطبقة من المطاط الصناعي	١٢٠٠٠,٠	٧٧,٠٠	عدد	٧٧,٠٠	٠,٠٠	٧٧,٠٠٠	نهائى	٩٢٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٤٠٠٠,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب توريد خرسانة مسلحة للأعمدة وكمر الاطارات(الفريم) مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكى ...	٢٢٠٠,٠	٣١٨,٧٥	م٣	٣١٨,٧٥	٠,٠٠	٣١٨,٧٥٠	نهائى	٧٠١٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠١٢٥٠,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب توريد خرسانة مسلحة للحوائط الساندة..	٢٤٠٠,٠	٥٦٥,٥٠	م٣	٥٦٥,٥٠	٠,٠٠	٥٦٥,٥٠٠	نهائى	١٣٥٧٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٧٢٠٠,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للبربخ (Box Culvert)	٢٦٠٠,٠	٣٨٨٢,١٩	م٣	٣٨٨٢,١٩	٠,٠٠	٣٨٨٢,١٩٠	نهائى	١٠٠٩٣٦٩٤,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٩٣٦٩٤,٠٠	
٢٠	بالمتر المسطح أعصال تلويط السطح الخرسانى الخارجي لعناصر الكوبري.....	٥٠,٠	٣١٨٧,٥٠	م٢	٣١٨٧,٥٠	٠,٠٠	٣١٨٧,٥٠٠	نهائى	١٥٩٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٩٣٧٥,٠٠	
٢١	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد(٥٢٣٧م)بجميع الأقطار.....	١٨٠٠٠,٠	٣٦٢٥,٠٠	طن	٣٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٣٦٢٥,٠٠٠	نهائى	٦٥٢٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٢٥٠٠٠٠,٠٠	
٢٢	بالمتر المسطح توريد ورش طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٥كجم / م٢	١٨,٥	١٨٧٥٠,٠٠	م٢	١٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٧٥٠,٠٠٠	نهائى	٣٤٦٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٣٤٦٨٧٥,٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب عمل طبقة أساس من أحجار جيرية لتاج تكسير الكسارات بالدمك	٢٥٠,٠	١٣٧٥٠,٠٠	م٣	١٣٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧٥٠,٠٠٠	نهائى	٣٤٣٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٣٧٥٠٠,٠٠	
٢٤	بالمتر المسطح عمل طبقة أساس بيتومينى من الخرسانة الأسفلتية على الساخن بسمك ٧سم بعد الدمك.....	١١٧,٥	١٨٧٥٠,٠٠	م٢	١٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٧٥٠,٠٠٠	نهائى	٢٢٠٣١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٣١٢٥,٠٠	
٢٥	بالمتر المسطح عمل طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية على الساخن بسمك ٦سم بعد الدمك	١٠٠,٥	١٤٨٨٢,٥٤	م٢	١٤٨٨٠,٠٠	٢,٥٤	١٤٨٨٢,٥٤٠	نهائى	١٤٩٥٦٩٥,٢٧	٠,٠٠	١٤٩٥٦٩٥,٢٧	
٢٦	بالمتر المسطح عمل طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن بسمك ٥سم بعد الدمك	١٠٠,٠	٢٠٠٠٠,٠٠	م٢	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	نهائى	٢٠٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠٠,٠٠	
٢٧	بالمتر المسطح أعصال طبقة لصق من الأسفلت السائل سريع التطاير (R.C.3000)..	٧,٥	٢٠٠٠٠,٠٠	م٢	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	نهائى	١٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠	
٢٨	بالمتر المكعب أعصال كشط وإزالة المسطحات التالفة بالرصف الحالي	١٤٠,٠	٤٠٠,٠٠	م٣	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠٠	نهائى	٥٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٠٠٠,٠٠	
٢٩	بالمتر الطولى انشاء حاجز خرسانى (نيوجيرسى) من الخرسانة المسلحة سابقة الصب ذات وجه أملس (face face(Doubll face (ب)	١٢٠٠,٠	١٦٢,٥٠	م.ط	٨٥,٠٠	٧٧,٥٠	١٦٢,٥٠٠	نهائى	١٩٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥٠٠٠,٠٠	
٣٠	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة مسلحة للاجزاء التالفة	٤٥٠,٠	٣٢,٨٣	م٣	٣٢,٠٠	٠,٨٣	٣٢,٨٣٠	نهائى	١٤٧٧٣,٥٠	٠,٠٠	١٤٧٧٣,٥٠	
٣١	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عادية للارصفة والجزر أو اية أعصال أخرى	٣٥٠,٠	١٠٦,٢٥	م٣	١٠٦,٢٥	٠,٠٠	١٠٦,٢٥٠	نهائى	٣٧١٨٧,٥٠	٠,٠٠	٣٧١٨٧,٥٠	
٣٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب فواصل تمدد حرارية thermal Joint	٤٠٠٠,٠	١٥٠,٠٠	م.ط	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠	نهائى	٦٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠٠٠,٠٠	
٣٤	بالمتر الطولي دهان بردورات الكبارى وجهين لاكية	٦٠,٠	٢١٢٥,٠٠	م.ط	٢١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢١٢٥,٠٠٠	نهائى	١٢٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٥٠٠,٠٠	
٣٦	بالمتر الطولي توفير حواجز خرسانية مؤقتة لزوم تأمين التحويلات المرورية	٥٠٠,٠	١٠٥٠,٠٠	م.ط	١٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٠,٠٠٠	نهائى	٥٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٥٠٠٠,٠٠	
٣٧	بالمقطوعية لكل تحويلة منفردة توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة المعدات والسيارات.....	١٠٠٠٠,٠	٢,٠٠	مقطوعية	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠	نهائى	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	
٤٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابلات التغذية الفرعية المسلحة قطاع ٤×٣٥ مم٢ الومنيوم	١٥٥,٠	٢٠٠٠,٠٠	م.ط	١٢٨٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	نهائى	٣١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٠٠٠٠,٠٠	
٤١	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابلات رابوسية قطاع ٣×١٢+٧٠مم٢ الومنيوم	٤٥٠,٠	٨٥,٠٠	م.ط	٨٥,٠٠	٠,٠٠	٨٥,٠٠٠	نهائى	٣٨٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٢٥٠,٠٠	
٤٢	لوحة التوزيع الرئيسية على ان تكون مصنعة من الصاج المدهون الكتروستاتيك.....	٤٢٠٠٠,٠	١,٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠	نهائى	٤٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠	
٤٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير u.p.v.c قطر ٤ بوصة لزوم اعصال الصرف	٢٢٠,٠	٩٣,٠٠	م.ط	٩٣,٠٠	٠,٠٠	٩٣,٠٠٠	نهائى	٢٠٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٤٦٠,٠٠	

أقر أنا بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ البينة بظاهرها و قدرها

التاريخ

يدفع إلى المقاول

ملاحظة الفئات

اعتمدت من

التاريخ

نهائيا

سبق صرفها إلى المقاول

المحاسب

على الحساب

نهائيا

الفئات غير الواردة بصك الشروط

عن الهيئة

م/ محمد عماد

عن الشركة

م/ علاء صلاح الدين

مدير ادارة المشروعات

مهندس/ كارم امام

يعتمد :

رئيس الادارة المركزية

مهندس/ مجدى عبدالسلام

٥٠٩٢٠

وزارة النقـــــل
الهيئة العامه للطرق والكباري والنقل البري
(المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)
عملية تصميم وتنفيذ كوبرى صفط الحرية العلوى على الطريق الزراعى القاهرة /الاسكندرية أمام (منطقة جنبواى)
العقد رقم ٢٠١٨/٢٠١٩/٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٤ سنة ٢٠١٨

تنفيذ :شركة المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان)

مستـخلص رقم(٢٠) ختامى

عن المدة من يدم العمل حتى ٢٠٢٤/٠٨/٢٥

رقم البند	بيان الاصال	الفئه جنيه	كميه التعاقد	الوحدة	مقدار الاصال السابق اوراؤه	مقدار الاصال التي تمت خلال المدة	مقدار الاصال التي تمت حتي الان	جاري ام نهائي	جمله مقدار الاصال التي تمت حتي الان جنيه	استقطاع جنيه	الباقي من الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	البنود المتجاوزة ١											
١	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محورة ومصبوبة بمواقعها (Bored Piles) قطر ١٠٠سم ...	٣١٠٠,٠	١٠٧٩,٩٥	م.ط	١٠٧٩,٩٥	٠,٠٠	١٠٧٩,٩٥٠	نهائى	٣٣٤٧٨٤٥,٠٠	٠,٠٠	٣٣٤٧٨٤٥,٠٠	
٢	بالمتر الطولى أعمال جسات بالموقع	٣٣٥,٠	٨٧٢,٥٠	م.ط	٣٨٠,٠٠	٢,٥٠	٣٨٢,٥٠٠	نهائى	١٢٨١٣٧,٥٠	٠,٠٠	١٢٨١٣٧,٥٠	
٦	بالمتر المكعب أعمال حفر فرمة فى جميع أنواع التربة لإستكمال عرض الطريق و الوصول لمنسوب القطاع الإنشائى المطلوب لتأسيس المداخل و أعمال تمهيد الموقع	٨٠,٠	٨٢٩٧,٤٦	م٣	٨٢٩٥,٠٠	٢,٤٦	٨٢٩٧,٤٦٠	نهائى	٦٦٣٧٩٦,٨٠	٠,٠٠	٦٦٣٧٩٦,٨٠	
٧	بالمتر المكعب ردم حول القواعد والحوائط السادة برمال نظيفة.....	١١٥,٠	٤٩١٢,٢٠	م٣	٤٩١٢,٠٠	٠,٢٠	٤٩١٢,٢٠٠	نهائى	٥٦٤٩٠٣,٠٠	٠,٠٠	٥٦٤٩٠٣,٠٠	
٩	بالمتر المكعب خرسانة عادية لأساسات الحوائط السادة والمخدات	١٥٢٥,٠	١٢٠٥,٩٥	م٣	١٢٠٥,٠٠	٠,٩٥	١٢٠٥,٩٥٠	نهائى	١٨٣٩٠٧٣,٧٥	٠,٠٠	١٨٣٩٠٧٣,٧٥	
١٠	بالمتر المكعب خرسانة عادية للرصفة وأسفل بلاطة الانتقال	١٦٠٠,٠	٤٥٣,٣١	م٣	٤٥٣,٣١	٠,٠٠	٤٥٣,٣١٠	نهائى	٧٢٥٢٩٦,٠٠	٠,٠٠	٧٢٥٢٩٦,٠٠	
١١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للمخدات بالبر فوق رؤوس الخوازيق وبلاطة الانتقال	٢٢٣٠,٠	١٠٥٠,٢٩	م٣	١٠٥٠,٠٠	٠,٢٩	١٠٥٠,٢٩٠	نهائى	٢٣٤٢١٤٦,٧٠	٠,٠٠	٢٣٤٢١٤٦,٧٠	
١٢	بالمتر المسطح أعمال عزل القواعد والأساسات بدهان الأجزاء الملامسة للردم ثلاثة أوجه بيتومين....	٧٥,٠	١٢٦٢٦,٢٧	م٢	١٢٦٢٦,٠٠	٠,٢٧	١٢٦٢٦,٢٧٠	نهائى	٩٤٦٩٧٠,٢٥	٠,٠٠	٩٤٦٩٧٠,٢٥	
١٤	بالمتر المكعب تنفيذ وصب ونقل وتركيب الكمرات الخرسانية السابقة الصب على شكل حرف T بطول متوسط ٢٠متر..	٣٦٢٥,٠	١٤٣٢,٦٩	م٣	١٤٣٢,٦٩	٠,٠٠	١٤٣٢,٦٩٠	نهائى	٥١٩٣٥٠١,٢٥	٠,٠٠	٥١٩٣٥٠١,٢٥	
١٦	بالعدد توريد وتركيب كراسي إرتكاز من النيوبرين المسلح تتحمل حمولة رأسية ٢٠٠طن مصنعة من المطاط الطبيعي ومغلفة بطبقة من المطاط الصناعي	١٥٨٥٤,٠	١٠٣,٠٠	عدد	١٠٣,٠٠	٠,٠٠	١٠٣,٠٠٠	نهائى	١٦٣٢٩٦٢,٠٠	٠,٠٠	١٦٣٢٩٦٢,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب توريد خرسانة مسلحة للأعمدة وكمر الاطارات(القريم) مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكى	٢٧٠٠,٠	٨٧٥,٠٦	م٣	٨٧٠,٠٠	٥,٠٦	٨٧٥,٠٦٠	نهائى	٢٣٦٢٦٦٢,٠٠	٠,٠٠	٢٣٦٢٦٦٢,٠٠	
٢٠	بالمتر المسطح أعمال تقويط السطح الخرسانى الخارجي لعناصر الكوبري.....	٦٥,٠	٢٤٧٥٤,٤٠	م٢	٢٤٧٥٤,٤٠	٠,٠٠	٢٤٧٥٤,٤٠٠	نهائى	١٦٠٩٠٣٦,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٩٠٣٦,٠٠	
٢١	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد(٢٣٧٥)بجميع الأقطار.....	١٩٠٠٠,٠	٥٩٨,٠٦	طن	٥٩٨,٠٠	٠,٠٦	٥٩٨,٠٦٠	نهائى	١١٣٦٣١٤٠,٠٠	٠,٠٠	١١٣٦٣١٤٠,٠٠	
٢٢	بالمتر المسطح توريد ورش طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٥كجم / م٢	٥٨,٠	١٢٦٧١,٨٤	م٢	١٢٦٧١,٨٤	٠,٠٠	١٢٦٧١,٨٤٠	نهائى	٧٣٤٩٦٦,٧٢	٠,٠٠	٧٣٤٩٦٦,٧٢	
٢٣	بالمتر المكعب عمل طبقة أساس من أحجار جيرية ناتج تكسير الكسارات بالسمك	٥١٠,٠	١٦٥٨,١٧	م٣	١٦٥٨,٠٠	٠,١٧	١٦٥٨,١٧٠	نهائى	٨٤٥٦٦٦,٧٠	٠,٠٠	٨٤٥٦٦٦,٧٠	
٢٤	بالمتر المسطح عمل طبقة أساس بيتوميني من الخرسانة الأسفلتية على الساخن بسمك ٧سم بعد الدمك.....	٣١٥,٠	١٢٦٧١,٨٤	م٢	١٢٦٧١,٨٤	٠,٠٠	١٢٦٧١,٨٤٠	نهائى	٣٩٩١٦٢٩,٦٠	٠,٠٠	٣٩٩١٦٢٩,٦٠	
٢٦	بالمتر المسطح عمل طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن بسمك ٥سم بعد الدمك	١٢٥,٠	١١٣١,١٥	م٢	١٠٧٤,٠٠	٥٧,١٥	١١٣١,١٥٠	نهائى	١٤١٣٩٣,٧٥	٠,٠٠	١٤١٣٩٣,٧٥	
٢٧	بالمتر المسطح أعمال طبقة لصق من الأسفلت السائل سريع التطاير (R.C.3000)..	٧,٢٥	٢٠٠٠٠,٠٠	م٢	٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	نهائى	١٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٠٠٠,٠٠	
٢٨	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات التالفة بالرصف الحالي	٤١٢,٠	٧٩١,٣٨	م٣	٧٩١,٣٨	٠,٠٠	٧٩١,٣٨٠	نهائى	٣٢٦٠٤٨,٥٦	٠,٠٠	٣٢٦٠٤٨,٥٦	
٣١	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عادية للرصفة والجزر أو اية أعمال أخرى	٨٥,٠	٣١١,٨٨	م٣	٣١١,٧٥	٠,١٣	٣١١,٨٧٥	نهائى	٢٦٥٠٩,٣٨	٠,٠٠	٢٦٥٠٩,٣٨	
٣٣	بالمتر الطولي توريد و تركيب فواصل تمدد حرارية thermal joint	٤٠٠٠,٠	٨٦,٥٠	م.ط	٨٦,٥٠	٠,٠٠	٨٦,٥٠٠	نهائى	٣٤٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٦٠٠٠,٠٠	
٣٤	بالمتر الطولي دهان بردورات الكبارى وجهين لاكية	٤٢,٠	٢٣١٠,٠٠	م.ط	٢٣١٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣١٠,٠٠٠	نهائى	٩٧٠٢٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٠٢٠,٠٠	
	البنود المستجدة											
مستجد ١	بالمتر المكعب تكسير المسطحات الأسفلتية	٣٠,٠	٥٥٠٠,٠٠	م٣	٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠٠	نهائى	١٦٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠٠٠,٠٠	
مستجد ٢	بالمتر المكعب توريد وتشغيل تربة إحلال عبارة عن خليط من المسن الدولوميتى	٢٥٠,٠	٥٨٣٠,٨٣	م٣	٥٨٣٠,٨٣	٠,٠٠	٥٨٣٠,٨٢٥	نهائى	١٤٥٧٧٠٦,٢٥	٠,٠٠	١٤٥٧٧٠٦,٢٥	
مستجد ٣	بالمتر المكعب حفر داخل المصرف بإرتفاع يصل إلى ٤متر.....	٩٥,٠	٤٤٣٠٨,٩٩	م٣	٤٤٣٠٨,٩٩	٠,٠٠	٤٤٣٠٨,٩٩٠	نهائى	٤٢٠٩٣٥٤,٠٥	٠,٠٠	٤٢٠٩٣٥٤,٠٥	
مستجد ٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي من الدبش	٥٢٥,٠	١٦٨١٠,٢٣	م٣	١٦٨١٠,٢٣	٠,٠٠	١٦٨١٠,٢٣٠	نهائى	٨٨٢٥٣٧٠,٧٥	٠,٠٠	٨٨٢٥٣٧٠,٧٥	
مستجد ٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للجزء العلوي (بلاطات وكمرات وكوبستة)	٣٠٥٠,٠	٤٢١٢,٧١	م٣	٤١٥٥,٠٠	٥٧,٧١	٤٢١٢,٧١٠	نهائى	١٢٨٤٨٧٦٥,٥٠	٠,٠٠	١٢٨٤٨٧٦٥,٥٠	
مستجد ٧	بالمتر الطولى انشاء حاجز خرسانى نيوجيرسى وجه واحد من الخرسانة العادية مدعمة بالألياف	٤٢٠,٠	٢٠١٠,٠٠	م.ط	٢٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠١٠,٠٠٠	نهائى	٨٤٤٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٤٢٠٠,٠٠	
مستجد ٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق لزوم الأساسات فى جميع أنواع التربة.....	٨٥,٠	٢٤٦٨٣,٨٠	م٣	٢٤٦٨٣,٨٠	٠,٠٠	٢٤٦٨٣,٨٠٠	نهائى	٢٠٩٨١٢٣,٠٠	٠,٠٠	٢٠٩٨١٢٣,٠٠	
مستجد ١٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وردم بتربة زلط+رمل	٢٥٠,٠	٨٩٢٥,٤٥	م٣	٨٩٢٥,٠٠	٠,٤٥	٨٩٢٥,٤٥٠	نهائى	٢٢٣١٣٦٢,٥٠	٠,٠٠	٢٢٣١٣٦٢,٥٠	
مستجد ١١	بالعدد تركيب عمود إنارة من الحديد بطول ١٠ م وبزراع ٢ بوصة وتركيب على مسافة ٢٠ م	١٨٥٠,٠	٦٤,٠٠	عدد	٦٤,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٠٠	نهائى	١١٨٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٨٤٠٠,٠٠	
مستجد ١٢	بالعدد صيانة ومراشمة وإعادة دهان أعمدة الإنارة والبند يشمل إستعدال العمود وتركيب فلانشة جديدة بسمك لايقل عن ١٥مم	٢٠٠٠,٠	٦٤,٠٠	عدد	٦٤,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٠٠	نهائى	١٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٠٠٠,٠٠	
مستجد ١٣	بالعدد صب قواعد إنارة بأبعاد ٦٠×٦٠×١٢٠سم من الخرسانة ومحمل على البند الجوابط اللازمة لتثبيت العمود بطول ٧٠ سم وقطر ٢٥مم.....	١٧٠٠,٠	٦٤,٠٠	عدد	٦٤,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٠٠	نهائى	١٠٨٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٨٠٠,٠٠	
مستجد ١٤	بالعدد نقل وصيانة وتركيب كشاف لبد ١٥٠ وات والبند يشمل نقل الكشاف من مخازن الهيئة العامة للطرق والكبارى إلى أماكن التركيب.....	٦٥٠,٠	٦٤,٠٠	عدد	٦٤,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٠٠	نهائى	٤١٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٦٠٠,٠٠	
مستجد ١٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل ثرمو بلاستيك مقاس ٣×٢ مم نحاس واصل بين كشافات الأنارة وسرافيل الشحام	٧٥,٠	٧٠٠,٠٠	م.ط	٦٩٠,٠٠	١٠,٠٠	٧٠٠,٠٠٠	نهائى	٥٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٥٠٠,٠٠	
مستجد ١٨	بالعدد نقل أعمدة الإنارة من الطريق الدائرى لورشة إدارة الكبارى للمراشمة والإستعدال وإعادة النقل من الورشة الى المشروع	٧٥٠,٠	٦٤,٠٠	عدد	٦٤,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٠٠٠	نهائى	٤٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٠٠٠,٠٠	
مستجد ٢٠	بالمتر المكعب توريد وتشغيل ودمك برمال نظيفة متدرجة وذلك للردم حول و أعلى جسم البربخ وإستكمال عرض الطريق السطحي	١٢١,٠	٣٥٧٤٣,٠٥٨	م٣	٣٤٣٠٤,٠٠	٤٩٩,٣٨	٣٤٨٠٣,٣٨	نهائى	٤٢١١٢٠٨,٩٨	٠,٠٠	٤٢١١٢٠٨,٩٨	
مستجد ٢١	بالعدد نقل ماتبقى الخوازيق وملحقاتها	٢٤٤٠٠٠,٠	٢,٠٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠	نهائى	٤٨٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٨٠٠٠,٠٠	
مستجد ٢٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وردم بتربة زلط + رمل لزوم تأسيس الطريق السطحي.....	٥٦٢,٥	١٣٢٤٩,٦٧	م٣	١٣٢٤٩,٦٧	٠,٠٠	١٣٢٤٩,٦٧٠	نهائى	٧٤٥٢٩٣٩,٣٨	٠,٠٠	٧٤٥٢٩٣٩,٣٨	
مستجد ٢٣	بالعدد توريد و تركيب شنايش صرف مطر	٢٨٠٠,٠	٦,٠٠	عدد	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠٠	نهائى	١٦٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨٠٠,٠٠	
مستجد ٢٤	بالطن توريد و تركيب صلب الاجزاء المعدنية للبوابة الحديد.....	٦٠٠٠٠,٠	١٩,٧٠	طن	٠,٠٠	١٩,٧٠	١٩,٧٠٠	نهائى	١١٨٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٨٢٠٠٠,٠٠	
مستجد ٢٥	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة للكوبرى الخرسانى القائم اعلي مجري مائي.....	١٩٠,٠	٤٠٧,٢١	م٣	٤٠٧,٢١	٠,٠٠	٤٠٧,٢٠٨	نهائى	٧٧٣٦٩,٥٢	٠,٠٠	٧٧٣٦٩,٥٢	
مستجد ٢٦	بالمتر المسطح عمل طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن بسمك ٦سم.....	٣٠٩,٠	١٩٩٦٥,٧٦	م٢	١٩٠٠٠,٠٠	٩٦٥,٧٦	١٩٩٦٥,٧٦٠	نهائى	٦١٦٩٤١٩,٨٤	٠,٠٠	٦١٦٩٤١٩,٨٤	
مستجد ٢٧	بالعدد تجربة تحميل الكوبرى طبقا للرسومات المرفقة شامل توريد الاحمال.....	١٢٥٠٠٠,٠	١,٠٠	عدد	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠٠	نهائى	١٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٠٠٠,٠٠	

عن الهيئة
م/ محمد عماد

عن الشركة
م/ علاء صلاح الدين

أقر أنا بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهرها و قدرها سبق صرفها إلى المقاول

التاريخ
المحاسب
على الحساب
نهائيا
ندفع إلى المقاول
نهائيا
ملاحظة الفئات
الفئات غير الواردة بسمك الشروط
اعتمدت من
التاريخ

مدير ادارة المشروعات
مهندس/ كارم امام

يعتمد :
رئيس الادارة المركزية
مهندس/ مجدى عبدالسلام

٥٠٩٢٠

شركة بنوك الخليج الوطني (مساهمة عامة)
قطاع الخدمات المصرفية للأفراد
إدارة الفروع – شارع الجمهورية، الدوحة
سجل تجاري رقم ٢٠٣٤٤٠١٨٥٢ – تاريخ التأسيس ١٤/٠٣/١٩٧٢

مسيّر كشف رقم (٢٠) كشّافي

من الفترة من ٠١/٠٤/٢٠٢٥ إلى ٣٠/٠٤/٢٠٢٥

م	البند	وحدة القياس	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي	خصم تجاري	صافي الأساس	ضريبة القيمة المضافة ١٥%	الإجمالي شامل الضريبة
١	**الأعمال التمهيدية والتحضيرية**								
١١	أعمال تسوية وتمهيد الطريق بالحصى الأبيض بسماكة ١٥ سم	م٢	٢٣٠٠	٣٢٫٠٠	٠٫٠٠	٣٢٫٠٠	٧٣٦٠٠٫٠٠	٠٫٠٠	٧٣٦٠٠٫٠٠
٢٧	إيجار معدات الحفر والنقل (شاحنة قلاب ٢٠ طن)	يوم	١٥	١٥٩٧٫٤٥	٠٫٠٠	١٥٩٧٫٤٥	٢٣٩٦٢٫٥٠	٠٫٠٠	٢٣٩٦٢٫٥٠
١	أعمال الحفر بالآلات الثقيلة في صخور لينة	م٣	٤٢٠٠	١٤٫٥٠	٠٫٠٠	١٤٫٥٠	٦٠٩٠٠٫٠٠	٠٫٠٠	٦٠٩٠٠٫٠٠
٢	أعمال الحفر بالآلات الثقيلة في صخور صلبة	م٣	١٨٠٠	٢٨٫٥٠	٠٫٠٠	٢٨٫٥٠	٥١٣٠٠٫٠٠	٠٫٠٠	٥١٣٠٠٫٠٠
٣	أعمال الحفر اليدوي في الأماكن الضيقة	م٣	٣٥٠	٦٤٫٠٠	٠٫٠٠	٦٤٫٠٠	٢٢٤٠٠٫٠٠	٠٫٠٠	٢٢٤٠٠٫٠٠
٤	أعمال الردم والدمك بالطبقات	م٣	٣٦٠٠	٣٢٫٥٠	٠٫٠٠	٣٢٫٥٠	١١٧٠٠٠٫٠٠	٠٫٠٠	١١٧٠٠٠٫٠٠
٥	أعمال الردم بالرمل الناعم	م٣	٢٤٠٠	٢٨٫٥٠	٠٫٠٠	٢٨٫٥٠	٦٨٤٠٠٫٠٠	٠٫٠٠	٦٨٤٠٠٫٠٠
٦	أعمال الردم بالحصى	م٣	٢٤٠٠	٣٤٫٠٠	٠٫٠٠	٣٤٫٠٠	٨١٦٠٠٫٠٠	٠٫٠٠	٨١٦٠٠٫٠٠
٧	أعمال الدفن بالتراب	م٣	١٢٠٠	١٢٫٥٠	٠٫٠٠	١٢٫٥٠	١٥٠٠٠٫٠٠	٠٫٠٠	١٥٠٠٠٫٠٠
٨	**الأعمال الخرسانية**								
٩	خرسانة عادية للأساسات والنعال	م٣	٣٢٠	٤٢٥٫٠٠	٠٫٠٠	٤٢٥٫٠٠	١٣٦٠٠٠٫٠٠	٠٫٠٠	١٣٦٠٠٠٫٠٠
١٠	خرسانة مسلحة للأساسات والنعال	م٣	٢٨٠	٥٤٥٫٠٠	٠٫٠٠	٥٤٥٫٠٠	١٥٢٦٠٠٫٠٠	٠٫٠٠	١٥٢٦٠٠٫٠٠
١١	خرسانة مسلحة للأعمدة	م٣	١٦٠	٦٢٠٫٠٠	٠٫٠٠	٦٢٠٫٠٠	٩٩٢٠٠٫٠٠	٠٫٠٠	٩٩٢٠٠٫٠٠
١٢	خرسانة مسلحة للأسقف والكمرات	م٣	٢٤٠	٦٤٥٫٠٠	٠٫٠٠	٦٤٥٫٠٠	١٥٤٨٠٠٫٠٠	٠٫٠٠	١٥٤٨٠٠٫٠٠
١٣	خرسانة مسلحة للجدران الساندة	م٣	٩٦	٦٨٥٫٠٠	٠٫٠٠	٦٨٥٫٠٠	٦٥٧٦٠٫٠٠	٠٫٠٠	٦٥٧٦٠٫٠٠
١٤	**الأعمال الحديدية**								
١٥	حديد تسليح للخرسانة	طن	٢٤٠	٢٨٥٠٫٠٠	٠٫٠٠	٢٨٥٠٫٠٠	٦٨٤٠٠٠٫٠٠	٠٫٠٠	٦٨٤٠٠٠٫٠٠
١٦	شبكة حديد مجلفن للأسقف	م٢	٣٥٠	٣٢٫٠٠	٠٫٠٠	٣٢٫٠٠	١١٢٠٠٫٠٠	٠٫٠٠	١١٢٠٠٫٠٠
١٧	**الأعمال الخشبية**								
١٨	قوالب خشبية للأعمدة	م٢	٢٤٠	٢٤٫٠٠	٠٫٠٠	٢٤٫٠٠	٥٧٦٠٫٠٠	٠٫٠٠	٥٧٦٠٫٠٠
١٩	**الأعمال الحجرية والبلاط**								
٢٠	بلاط سيراميك للأرضيات	م٢	٤٢٠	٣٨٫٥٠	٠٫٠٠	٣٨٫٥٠	١٦١٧٠٫٠٠	٠٫٠٠	١٦١٧٠٫٠٠
٢١	بلاط سيراميك للجدران	م٢	٣٦٠	٣٢٫٥٠	٠٫٠٠	٣٢٫٥٠	١١٧٠٠٫٠٠	٠٫٠٠	١١٧٠٠٫٠٠
٢٢	**الأعمال الصحية والكهربائية**								
٢٣	نقطة صرف صحي	نقطة	٢٤	٤٥٠٫٠٠	٠٫٠٠	٤٥٠٫٠٠	١٠٨٠٠٫٠٠	٠٫٠٠	١٠٨٠٠٫٠٠
٢٤	نقطة مياه باردة	نقطة	٣٦	٣٢٫٥٠	٠٫٠٠	٣٢٫٥٠	١١٧٠٠٫٠٠	٠٫٠٠	١١٧٠٠٫٠٠
٢٥	نقطة إنارة	نقطة	٤٨	٢٨٫٥٠	٠٫٠٠	٢٨٫٥٠	١٣٦٨٠٫٠٠	٠٫٠٠	١٣٦٨٠٫٠٠
٢٦	نقطة تأريض	نقطة	٢٤	٢٤٫٠٠	٠٫٠٠	٢٤٫٠٠	٥٧٦٠٫٠٠	٠٫٠٠	٥٧٦٠٫٠٠
٢٧	**الأعمال المعدنية والألمنيوم**								
٢٨	نافذة ألمنيوم مزدوجة الزجاج	م٢	٢٤٠	٤٢٥٫٠٠	٠٫٠٠	٤٢٥٫٠٠	١٠٢٠٠٠٫٠٠	٠٫٠٠	١٠٢٠٠٠٫٠٠
٢٩	باب داخلي من الألمنيوم	م٢	٢٤	٣٥٠٫٠٠	٠٫٠٠	٣٥٠٫٠٠	٨٤٠٠٫٠٠	٠٫٠٠	٨٤٠٠٫٠٠
٣٠	**أعمال الدهان والتشطيبات**								
٣١	دهان جدران داخلي	م٢	٣٦٠٠	١٤٫٥٠	٠٫٠٠	١٤٫٥٠	٥٢٢٠٠٫٠٠	٠٫٠٠	٥٢٢٠٠٫٠٠
٣٢	دهان جدران خارجي	م٢	٢٤٠٠	١٦٫٥٠	٠٫٠٠	١٦٫٥٠	٣٩٦٠٠٫٠٠	٠٫٠٠	٣٩٦٠٠٫٠٠
٣٣	**أعمال الأرصفة والمناظر**								
٣٤	رصف بالبلاط الخرساني	م٢	٢٤٠	٣٢٫٥٠	٠٫٠٠	٣٢٫٥٠	٧٨٠٠٫٠٠	٠٫٠٠	٧٨٠٠٫٠٠
٣٥	زراعة أشجار	شجرة	٣٠	٤٥٠٫٠٠	٠٫٠٠	٤٥٠٫٠٠	١٣٥٠٠٫٠٠	٠٫٠٠	١٣٥٠٠٫٠٠
	المجموع الكلي قبل الضريبة						١٩٨٠٠٩٠٫٤١٦٫٨٨	٠٫٠٠	١٩٨٠٠٩٠٫٤١٦٫٨٨
	إجمالي الضريبة المضافة ١٥%						١٤٤٫٨٢١٫١٩٤٫٩٠		
	المجموع الكلي شامل الضريبة						٢٫٢٢٤٫٢٢١٫٩٧		

المبلغ كتابةً: فقط ألفان ومائتان وأربعة وعشرون مليوناً ومائتان وواحد وعشرون ألفاً وسبعمائة وسبعة وتسعون ريالاً لا غير.

مدير الإدارة المشرف عليه م. عبدالرحمن/ خالد سالم التوقيع:	المهندس/ عبدالله حمد الشمري المهندس المقيم التوقيع:	المهندس/ عبدالله حمد الشمري المهندس المقيم التوقيع: .....