Owner

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

Owner Consultant

عن مشروع / مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين-مطروح)

بربخ عند المحطة (495+296)

تنفيذ / شركة بداية للإنشاءات

Contractor

مستخلص رقم (1) جاري

العقد رقم : 2024/2023/1052

في المدة من بدء العمل حتى 2024/02/11

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الثمن	الوحدة	مقدار فصل السابق * إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المده	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع لو حجز	المبالغ بعد الإستقطاع	ملاحظات
5	رأس أعمال الترخيص لتسلق المياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (كهربة) وأيضا يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ	120	1,440	اليوم	0.00	120.00	120.00	جاري	100.0%	172800.00	0.00	172800.00	يراعى تطبيق نموس العقد
7	بأعمال المسلح لوريد و تركيب مشمع بولي يثلين 400 ميكرو لسفل الكهربائة الخاصة طبقا للمواصفات تعليمات المهندس المشرف	475	120	م2	0.00	206.00	206.00	جاري	100.0%	24720.00	0.00	24720.00	اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
8	بأعمال الحكاب اعمال غرسانة عادية للأساسات مع استخدام أسمنت مقاوم للكبريتات وبه بوزولانا أسمنت لا يقل عن 350 كجم / م3 وأجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم2	25	2,080	م3	0.00	20.00	20.00	جاري	100.0%	41600.00	0.00	41600.00	الحد الأدنى من المعدات متواجدة
9	بأعمال المسلح لوريد وعمل طبقتين من الرطوبة من الأسمنت المسلح سمك الطبقة الواحدة 4 سم متعامدتين على بعضهما وطريقة الدك عند توصيل الحديد وتشطيع كل طبقة للمهندس المشرف وعلى كل طبقة تركيب بين الشرائح من 25 سم والفلة لتحمل وجود دهان بيتومين أسفلها طبقا لتعليمات الشركة المنتجة وكذا هيئة الإشراف على التنفيذ وأيضا مما جميعه	800	270	م2	0.00	726.00	726.00	جاري	100.0%	196020.00	0.00	196020.00	
10	بأعمال الحكاب عمل طبقة حماية Secreed لحماية العزل الأفقي باستخدام الأسمنت مقاوم للكبريتات طبقا للنسب المخلطة المسموبة المعتمدة من المهندس المشرف و محتوي أسمنت 300 كجم / م 3 على أن لا يقل أجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم من ٢٥٠ كجم /سم 2	21	2,080	م3	0.00	15.00	15.00	جاري	100.0%	31200.00	0.00	31200.00	
11	بأعمال الحكاب لوريد وعمل غرسانة مسلحة لزوم الأساسات وأيضا حسب الرسومات التنفيذية والمواصفات ثابت محتوى أسمنتي لا يقل عن 450 كجم /م 3 و أجهاد لايقل عن 400 كجم/سم2 أسمنت مقاوم للكبريتات واستخدام أضافات خاصة مع الدهك الميكانيكي جيدا لضرية السطح الخطوي الأيفه للحصول على أسطح أملس للأسطح الخارجية وكل الخطوات اللازمة وبمعالجته على أن يحقق الربط والتراكم والخرسانة الكاملة حدود المواصفات الفيزيائية والكيميائية والأكيد الصدى والسمر لا يشمل حديد التسليح واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على durability لا تقل عن 120 سنة للعناصر وذلك لزوم الأساسات والحوائط والأسقف وكذلك الحوائط الساندة لزوم مدخل ومخرج الربيع وكل ما يلزم لتهم العمل تهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	210	4,420	م3	0.00	210.00	210.00	جاري	100.0%	928200.00	0.00	928200.00	
12	بأعمال توريد وتركيب ورش حديد التسليح(DW85008) لزوم جميع جسم الربيع وأسمر يشمل التقطيع طبقا للرسومات والسمر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة والسمر يشمل كل ما يلزم لتهم العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات العقود بن المشرف	34	53,000	بالطن	0.00	34.00	34.00	جاري	100.0%	1802000.00	0.00	1802000.00	
13	بأعمال الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز والأعمال ترابية (2.89م) [زيادة 2 م] و ساند أسم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط [350 كجم أسمنت مقاوم للكبريتات + 0.8م3 زلط + 0.4م3 رمل] باستخدام شبكة من حديد التسليح على المقاومة بنية 35/37 بمعدل 34 كجم لمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل 15كجم لمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع لدعيم نهايات الماسورة بالجوس مع عزل الوصلات ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والمعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا للمواصفات: وتعليمات المهندس المشرف	105	3,200.00	م.ط	0.00	105.00	105.00	جاري	100.0%	336000.00	0.00	336000.00	
13أ	فاتورة مسافة الزلق حتى 3 كم محمل على البند استخدام لوفتر أو سطلات أو أوناش طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	105	145.00	م.ط	0.00	105.00	105.00	جاري	100.0%	15225.00	0.00	15225.00	
15	بأعمال الطولي لوريد وتركيب قاطع مياه (type stop water) مسابيل أو ما يماثله عرض لا يقل عن ٥٠سم عند الفاصل بين كل جزء والجزء الذي يليه من جسم الربيع مع عمل الأركان لضمان الثابت الجيد للقاطع المال طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لأصول الصناعة	40	410.00	م.ط	0.00	25.00	25.00	جاري	100.0%	10250.00	0.00	10250.00	
16	أعمال الطولي لوريد وتركيب قاطع مياه (type stop water) مسابيل أو ما يماثله عرض لن يقل عن ٥٠سم بين بلاطات وحوائط الربيع وأيضا يشمل لوتان و مسلك الربط الأركان لضمان الثابت في الربيع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الإستشاري وطبقا لأصول الصناعة	210	279.00	م.ط	0.00	210.00	210.00	جاري	100.0%	58590.00	0.00	58590.00	
19	بأعمال الطولي لوريد وتأطيط خاط حلو فواصل من الداخل والخارج (cowling bar) من الخارج سيكة أو ما يماثلها سمك لاسم وعمق 1.5 سم وأسمر يشمل Kitt الشق والتنظيف الكامل قبل التركيب و محمل على البند تركيب الواح من الفوم سمك 2 سم عند الفاصل و كذلك تركيب جرب من PVC سلوب وقشحم لزوم الدائر الربط و Kitt لا تشمل سعر الإشارة وكذلك طبقا للتعليمات واشتراطات جهة الإشراف	45	630.00	م.ط	0.00	20.00	20.00	جاري	100.0%	12600.00	0.00	12600.00	
	الاجمالي									3629205.00	0.00	3629205.00	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											3629205.00	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											0.00	
	اجمالى ماسبق صرفه											0.00	
	اجمالى قيمة المستخلص السابق											3629205.00	

يتم زيادة مبلغ ٢٥,١٠٠ جنيه سد قيمة لبند رقم (١٢) لحين الانتهاء من اجراء اختبارات

عن الشركة المنفذة

مهندس / ليمن سعيد

المراجعة الفنية

(الاستشاري العام للمشروع)

مكتب سيسترا

م/ أحمد الشاطب م/ ليمن عبدالله

عن الهيئة

المهندس/ أحمد الشاعر المهندس / أحمد أبوذيفة

مدير إدارة المشروعات

مهندس/ كريم إمام

تحريرا في ..... سنة 2024

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ ..... ملاحظة : المقاول .....

يعتمد ،

المحاسب / .....

على الحساب / نهائيا

قرر الوفاء بحسب الشروط المحددة من .....

مدير المصلحة .....

تحريرا في ..... سنة 2024

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

م / مجدي عبد السلام