الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT)
وزارة النقل

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

EHAF CONSULTING ENGINEERS

مستخلص رقم(١) جاري

في المدة من بدء العمل حتى تاريخ ٢٠٢٤ / ٢ / ٢١

-عملية : انشاء كوبرى الجراوله ٢ اعلى الخط الاول الكهربائى السريع(السخنه القاهره-الاسكندريه-العلمين-مطروح) كم ٥٦٢,٤٠٠

Red Sea INTERNATIONAL CONTRACTING

العقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٧٩ تاريخ العقد: ٢٠٢٣/١٢/٢٤

المسندة للمقاول شركة البحر الاحمر العالميه للمقاولات

رقم البند	بيان الاعمال	الكميه بالمقايسه	الفئات قرش	الفئات جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت الآن	جار أم نهائى	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التى تمت الى الآن قرش	جملة قيمة الأعمال التى تمت الى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز قرش	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع قرش	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
	اولا اعمال الكباري																١ . المعمل متواجد
٣	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر لتحديد اطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير التربه للاستشارى																٢ . المهندسون متواجدون
	في التربة العادية والمتماسكة إجهاد أقل من ٢٥٠كجم/سم٢ (ثلاثمائه وسبعون متر طولى)	٣٧٠.٠	٠.٠	٤٥٠	م.ط	٠.٠٠	٣٧٠.٠٠	٣٧٠.٠٠	جاري	%١٠٠	٠	١٦٦٥٠٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	١٦٦٥٠٠.٠٠	٣ . مكاتب جهاز الإشراف متواجدة
	في التربه الصخريه اجهاد اعلا من ٢٥٠ كجم / سم٢	٥٠.٠	٠.٠	٦٥٠	م.ط	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	جاري	٠	٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٤ . وثيقة التأمين متواجدة ٥ . البرنامج الزمني متواجد
٤	بالعدد نقل داخلى ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والبند يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب وعلى الشركة المنفذة اتخاذ كافة اجراءات واستخدام كافة الوسائل بما فى ذلك تفكيك الماكينة واعادة تجميعها بالموقع فى حالة الاماكن الضيقة او استخدام اوناش بحمولات مختلفة لتنزيل الماكينة وملحقاتها او اي وسيلة مناسبة لوصول الماكينة ومستلزمتها لموقع العمل المطلوب ودفع جميع الكارتات اللازمة (الوجه البحرى)	٢.٠	٠.٠	٢٧٠٠٠٠	عدد	٠.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	جاري	%١٠٠	٠	٢٧٠٠٠٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠	٢٧٠٠٠٠.٠٠	٦ . المعدات متواجدة ٧ . التقارير (اليومية - الإسبوعية - الشهرية) متواجدة ٨ . لوحات المشروع متواجدة ٩ . تراجع جميع المحملات شاملة السيارات من خلال قطاع التنفيذ و المرافق
٥	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنتى عن ٤٥٠ كجم/م ٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ٢ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الأعمال طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	٣,٧٠٠.٠	٠.٠	٤١٠٠	م.ط	٠.٠٠	٨٢٣.٠٠	٨٢٣.٠٠	جاري	%٩٥	٣٣٧٤٣٠٠.٠٠	٣٣٧٤٣٠٠.٠٠	٠	١٦٨٧١٥.٠٠	٠	٣٢٠٥٥٨٥.٠٠	تعليات ٥ % لحين الإنتهاء من الإختبارات
١٧	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٤٠/ ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى حتى ١٢م والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل ايضاً الأختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهاراً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤,٦٠٠.٠	٠.٠	٤٤٠٠٠	طن	٠.٠٠	١٤١.٥٨	١٤١.٥٨	جاري	%٩٥	٦٢٢٩٥٢٠.٠٠	٦٢٢٩٥٢٠.٠٠	٠	٣١١٤٧٦.٠٠	٠	٥٩١٨٠٤٤.٠٠	تعليات ٥ % لحين الإنتهاء من الإختبارات
	اجمالي اعمال الكباري											**٩,٥٦٠,١٢٩.٠٠**					السيارات غير متواجدة
	التشوينات (مرفق محضر التشوينات)																
١٧	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٤٠/ ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى حتى ١٢م والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل ايضاً الأختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهاراً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤,٦٠٠	٠	٤٤٠٠٠	طن	٠.٠٠	٣٦٢.٠٠	٣٦٢.٠٠	جارى	%٧٠	١٥٩٢٨٠٠٠.٠٠	١٥٩٢٨٠٠٠.٠٠	٠	٤٧٧٨٤٠٠.٠٠	٠	١١١٤٩٦٠٠.٠٠	نسبة ٧٠%
	اجمالى التشوينات											**١١,١٤٩,٦٠٠.٠٠**					
	الاجمالى العام للمشروع بالكامل للمستخلص الحالى											**٢٠,٧٠٩,٧٢٩.٠٠**					
	اجمالى المستخلص السابق											**٠.٠٠**					
	صافى المستحق صرفة فى هذا المستخلص											**٢٠,٧٠٩,٧٢٩.٠٠**					
	فقط عشرون مليونا وسبعمائه وتسعه الف وسبعمائه وتسع وعشرون جنيها لاغير																

الشركة المنفذة
مدير المشروع م / محمد حمد
التوقيع /

الإستشاري
م/هيثم رمضان محمد
التوقيع /

مدير المشروع
م/ محمد حاتم عبدالعليم
التوقيع /

مدير مشروعات الهيئة
م/ محمد حسني فياض
التوقيع /

تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٤
قرش
يدفع الى المقاول مبلغ .....
ملاحظة" الفئات:.....

المحاسب/.....
على الحساب/نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من/.....
مدير المصلحة/.....
تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٤

يعتمد،
رئيس الإدارة المركزية
" منطقة غرب الدلتا"
"الاسكندرية - مرسى مطروح"
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه

EHAF CONSULTING ENGINEERS
Design and Engineering Sector

محمد وهبه وشركاه
البحر الاحمر العالمية للمقاولات والتجارة
س.ت: ١٠١٦٢٧ ب.ض ٩٠٥ - ٧٢٩ - ٣٣٧
م.ض: ٠١ - ٠٠ - ٤١٠ - ٠١٢٦٧ - ٠ - ١٤٠